

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-1।

पत्रांक:- 1328

दिनांक:- 03.08.2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-1।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, दरभंगा।

विषय:-एम0जी0एस0वाई0(MMGSY-SC) योजना अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-1 के अधीन **L036 Chakka to Chakka Mushari Tola (MMGSY-SC)** पथ निर्माण कार्य के समय वृद्धि स्वीकृत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि एम0जी0एस0वाई0 (MMGSY-SC) योजना अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-1 के अधीन एकरारनामा सं0-09SBD/2018-19 का **L036 Chakka to Chakka Mushari Tola (MMGSY-SC)** निर्माण कार्य एकरारनामा के अनुसार दिनांक-20.10.2018 को समाप्त करना था। लेकिन कार्य स्थल पर आपसी भूमि विवाद के कारण भूमि विवाद के कारण कार्य ससमय पूर्ण नहीं हो सका। अब वर्तमान में कार्य दिनांक-15.07.2019 को पूर्णरूपेण समाप्त कर दिया गया है। किया गया कार्य विषिष्टि के अनुरूप है। पथ में कोई ATR लंबित नहीं है।

निर्देशानुसार कार्य के समय में स्थिति निम्न प्रकार है:-

1. समय वृद्धि हेतु प्राप्त अभ्यावेदन एकरारनामा प्रावधान के तहत है।
2. समय वृद्धि के लिए अंकित कारण एकरारनामा प्रावधान के तहत मान्य है।
3. किये गये कार्य का MIS Entry प्रतिवेदन संलग्न है।
4. समय वृद्धि हेतु चेक लिस्ट संलग्न है।
5. इस कार्य के विरुद्ध कोई विभागीय / निगरानी जांच लंबित नहीं है।

अतः अनुरोध है कि प्राप्त अग्रिम समय वृद्धि पर अपनी सहमति प्रदान करने की कृपा की जाय ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-1।

समय वृद्धि हेतु आवेदन-पत्र

14. अभिकर्ता का हस्ताक्षर:- 

15. कनीय अभियंता की अनुशंसा:- 
19/3/20
J.E.

16. अवर प्रमंडल पदाधिकारी की अनुशंसा :- कंडिका 9 प्राप्ति कारण है कार्य पूर्ण होने के लिए प्रमंडल प्रमुख द्वारा। अतः समझवृत्ति हेतु अग्रिमों के साथ भेज रहा हूँ।
S. P. Singh.
19/3/2020.

17.कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा:-

18. अधीक्षण अभियंता की अनुशंसा:-

सा:-
 नाम मे. विकास दा- कुल्य दा. जमीनी
 विवाद था जिसे 1944/45 मे 10 रुपये
 निर्यात. दा. निर्यात कर- 10 रुपये. 10 रुपये
 1944-45 मे 10 रुपये
 दिनांक. 15.7.2019 तक दा. कर- 10 रुपये
 10 रुपये. 10 रुपये. 10 रुपये. 10 रुपये
 दा. कर- 10 रुपये. 10 रुपये. 10 रुपये. 10 रुपये
 दा. कर- 10 रुपये. 10 रुपये. 10 रुपये. 10 रुपये

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1

कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र

मैं NAVAL KUMAR JHA को मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजनान्तर्गत L036 Chakka to Chakka Mushari Tola (MMGSY-SC) एकरारनामा सं०-09SBD/2018-19 अंतर्गत का निर्माण कार्य आवंटित की गई, जो दिनांक-21.05.2018 को प्रारम्भ कर दिनांक-20.10.2018 को समाप्त करना था। लेकिन पथ में आपसी भूमि विवाद होने के कारण कार्य ससमय पूर्ण नहीं हो सका वास्तविक रूप से दिनांक- 15.07.2019 को पूर्णरूपेण समाप्त किया गया है। किया गया कार्य विषिष्टि के अनुरूप है। इस पथ में कोई ए०टी०आर० लंबित नहीं है। संवेदक द्वारा 5 वर्षीय अनुरक्षण कार्य किया जा रहा है।



कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1

NAVAL KUMAR JHA

AT+PO-Dekuli ,PS-Bahadurpur,Dist-Darbhanga CONTRACTOR RWD

MOB-9801627858,Email-ID-maanaaval8@gmail.com

31/12/2019 सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1

विषय:- समय वृद्धि के स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं आपके कार्य प्रमंडल L036 Chakka to Chakka Mushari Tola (MMGSY-SC) पथ का कार्य कर रहा हूँ जिसमें एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि-20.10.2018 है। इस कार्य में विलम्ब के कारण कार्य स्थल पर आपसी भूमि विवाद के कारण कार्य ससमय पूर्ण नहीं किया जा सका। वास्तविक में कार्य पूर्ण रूपेण 15.07.2019 को समाप्त कर दिया गया है।

अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि उपरोक्त विषयों पर विचार करते हुए समय वृद्धि के स्वीकृति देने की कृपा की जाए।

1. T. Mohr
विहारी प्रसाद
न. उ. वृत्त
यु. वृत्त
दि. 13/11/20

विश्वासभाजन

नवल कुमार
3-1-20

46
13/11/2020

GR 0002713854

GOVERNMENT OF BIHAR
e-Court Fee



DATE & TIME :

04-JAN-2020 13:21:02

NAMES OF THE ACC/ REGISTERED USER :

SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED

LOCATION :

CIVIL COURT DARBHANGA

e-COURT RECEIPT NO. :

BRCT0436A2007N118


e-COURT FEE AMOUNT :

₹ 99

(Rupees Ninety Nine Only)



Statutory Alert : The authenticity of this e-Court Fee receipt should be verified at www.shchgstamp.com. Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority. This receipt is valid only after verification & locking by the Court Official.



10
10/01/20

लेख्य प्रमाणक महोदय,
प्रभारी शपथ पत्र दरभंगा ।

शपथ पत्र

मैं **NAVAL KUMAR JHA, AT-Dekuli, P.S- Bahadurpur, Dist-Darbhanga-846002**
उम्र-42 वर्ष, शपथ पूर्वक वयान करता हूँ कि :-

1. यह कि मैं उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ।
2. यह कि मैं नाबार्ड योजनान्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1 के अधीन पथ निर्माण कार्य किया हूँ।

3. **4036 Chakka to Chakka Mushari Tola (MMGSY-SC)**
तक पथ निर्माण कार्य।

4. उक्त पथ का निर्माण कार्य मेरे द्वारा 15.07.2019 को कार्य पूर्ण कर दिया गया है।

5. उपरोक्त कार्य में अगर समय वृद्धि की स्वीकृति प्राप्त होती है तो मेरे द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय दावा की मांग नहीं करूँगा।

6. यह कि शपथ पत्र में वर्णित सभी तथ्य मेरे जानकारी में सत्य वो सही है।

अतः यह शपथ पत्र है।

Sr. Smt... **Naval Kumar Jha**
identified by Sr. Smt...
Advocate Solemnly Affirm &
Declared by...
10/01/20

Surender Singh
Notary Public, Darbhanga

शपथ कर्ता का हस्ताक्षर

Naval Kumar Jha

I, the Notary Public who has
signed...
my presence...
Advocate
10/01/2020

Rural Works Department, Govt. of Bihar



Wing:-
Circle:-
Division:-
No Of Visit:-

PIUDarbhanga-1

Project Name: Construction of Road from Chakka Mushari to Chakka Mushari Total(Complete)

MONTHLY PROGRESS ROAD(Physical Progress)

Scheme MGSY[SC]

Name of Road(English) L036 Chakka to Chakka Mushari Total(Complete)

Selection of Schemes
Amount: 67.43900

Technical Approval
Amount: 67.43900

Administrative Sanction / Administrative Approva
Amount: 67.43900

Updated Expenditure (Maintenance Amt)
Amount: 0.0000

Agreement

Main Work Amt: 51.207560

Expenditure(In Lakhs)

Upto 31/03/19: 36.654610

Sub Base(In KM)

Upto 31/03/19: 1.002

Base(In KM)

Upto 31/03/19: 1.002

Surface(In KM)

Upto 31/03/19: 1.002

Project Status: Complete

Environmental Social Management & FrameWork

Road Insurance

https://sqms.rwdbnar.gov.in/Entry/RoadMonthlyProgress.aspx

Fin Year All

DPR Submitted

Amount: 67.43900

Length(In KM:) 1.002

Technical Sanction

Amount: 0.00000

Length(In KM:) 1.002

Length(In KM:) 1.002

Tender
Amount: 4.823250

Date: 1/1/1900 11

Length(In KM:) 1.002

Work Started: Yes

During This Month: 0.000000

Total: 4.823250 Grand Total: 4.823250

During This Month: 0.0000

Total: 0.0000 Grand Total: 0.0000

During This Month: 0.0000

Total: 0.0000 Grand Total: 0.0000

During This Month: 0.0000

Total: 0.0000 Grand Total: 0.0000

No of Habitations: 1

Connected Habitations: 1

Remarks: Phys

ESMF Remarks

Utility Sifting(IF any)

Utility Sifting

17/07/2020

अंचल कार्यालय हायाघाट

पत्रांक- १२१

दिनांक- १०/१/२०२०

प्रेषक,

अंचलाधिकारी
हायाघाट।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, दरभंगा-१

विषय:-

महाशय,

एम०एम०जी०एस०वाई० योजना अंतर्गत एल०३६ चक्का से चक्का मुसहरी टोला पथ को अतिक्रमण मुक्त करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि एम०एम०जी०एस०वाई० योजना अंतर्गत एल०३६ चक्का से चक्का मुसहरी टोला पथ में ग्रामीणों द्वारा जो निजी जमीन बताकर निर्माण कार्य को अवरुद्ध कर दिया गया था, उसे सरकारी अमीन द्वारा चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।



No. and date of agreement -
(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work).

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
1st on A/C bill					
Name of work - construction of road					
from 636 Chakka to Chakka					
Mura Kari under MM/54. in					
Havaghat Block.					
Agency - Sri Nawal Kumar Jha.					
Agreement No - 09 SAB of 2018-19					
Agreement value = Rs 54,73,234.00					
Rate of B.O.B. = 10% below					
Date of Start - 21.04.2018					

Date of completion - 20.04.2018

Record Measurement

① P/v and fixing working bench

work = 1.00 NOS.

② P/v and fixing reference

pillar = 4.00 NOS

③ clearing and grubbing

$815.00 \times 3.50 = 2852.50 \text{ M}^2$

0.285 Hec.

④ const. of embankment

from borrow pits level

upto 1000 M and 100 M.

lift upto 1.5 M. as per specification

and directions of R/P.

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>ABSTRACT OF COST</u>					
(1/1) P/v working benchmark					
Qty = 1.00 Nos Page 14					
					Rs 4070 = 71 each - Rs 4071 = 00
(2/2) P/v reference pillar					
Qty = 4.00 Nos Page 14					
					Rs 1875 = 39 each - Rs 7501 = 00
(3/3) clearing and grubbing.					
Qty = 0.285 Hec. Page 14					
					Rs 4688 = 98/Hec - Rs 13,361 = 00
(4/4) Construction of embankment from borrow pits lead 1000m					
Qty = 277.82 M ³ Page 14					
					Rs 172 = 17/M ³ - Rs 47,832 = 00
(5/5) Const. of embankment from borrow pits Lead 100 m					
Qty = 648 = 26 M ³ Page 14					
					Rs 153 = 49 M ³ - Rs 99,501 = 00
(6/6) Const. of subgrade.					
Qty = 512.02 M ³ Page 14					
					Rs 173 = 79 M ³ - Rs 88,984 = 00
(7/7) P/v G.S.B. with well graded materials grading 1					
Qty = 582.78 M ³ Page 14					
					Rs 2780 = 39/M ³ - Rs 16,20,356 = 00
(8/8) P/v W.B.M. grade 171					
Qty = 234.35 M ³ Page 14					
					Rs 3490 = 00/M ³ - Rs 8,17,881 = 00
					Rs 26,99,487 = 00

R: 26,99,487 = 00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
			R/F	- R ₂	26,99,487.5
9/9 P/V and applying Primer coat					
Qty =	2352.75 m ²	Page	15		
	C/R 45 = 58 /m ²	- R ₂			1,07,238.00
10/10 P/V and applying tack coat.					
Qty =	2352.75 m ²	Page	15		
	C/R 16.84 /m ²	- R ₂			39,620.00
11/11 P/V and rolling close graded					
Primer Surfacing 20 mm.					
Qty =	2352.75 m ²	Page	15		
	C/R 220 = 25 /m ²	- R ₂			5,18,193.00
12/12 P/V c/c. Parameent.					
Qty =	123.60 m ³	Page	15		
	C/R 7437 = 87 /m ³	- R ₂			9,19,271.00
13/13 P/V Kilometer Stone					
Qty =	2.00 Nos.	Page	15		
	C/R 2451 = 17 Each	- R ₂			4902.00
14/14 P/V 200 mm Stone					
Qty =	4.00 Nos	Page	15		
	C/R 61642 Each	- R ₂			2466.00
15/15 P/V fixing MMSY board.					
Qty =	4.00 Nos	Page	15		
	C/R 9549 = 38 Each	- R ₂			38,197.00
16/16 600 mm equilateral triangle					
Qty =	2.00 Nos	Page	15		
	C/R 1661.20 Each	- R ₂			3322.00
17/17 600 mm side cube					
Qty =	2.00 Nos	Page	15		
	C/R 1723 = 86 Each	- R ₂			3448.00
Continuation					R 43,36,144.00

[illegible]

