

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज

पत्रांक-1334 / नरकटियागंज, दिनांक-31-07-2020

प्रेषक:-

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव
MMGSY
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:-

MMGSY (Gen) योजना अन्तर्गत अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में इस प्रमंडल में MMGSY (Gen) योजना अन्तर्गत निर्माणाधीन पथों की अधियाचना विहित प्रपत्र में अंकित कर एवम् उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कर सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु समर्पित की जाती है। पथ का कार्य संतोषप्रद ढंग से कराया जा रहा है।

अनु०:- यथावत्

विश्वासभाजन,

[Signature]

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज

nkb
31/07/2020

of Circle :- Bettiah
Name Head :- M.M.G.S.Y (Gen)

Name of Division :- Narkatiaganj

Sl. No.	Name of Road	Administrative Sanction		Agreement Amount (in Lacs)		Name of Contractor	Agreement No.	Agreement Date	Date of Completion	कार्य का स्तर (E/W, GSB/BT)	Actual/Tetativ Date of Completion	MIS के अनुसार अंशदान भुगतान (लाख में)	बिदे राशे संचालित कार्य की कुल राशि (लाख में)	अंशदान राशि (लाख में)
		Length (K.M.)	Amount (in Lacs)	Main Work (in Lacs)	Maint. (in Lacs)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Sarnipur (Ranipur) Chowk to Abhash Anshari tak Path Nirman MMGSY (Gen)	1.9	130.80348	116.110186	14.62789	M/S Chandra Mohan Ojha	59-2019-20	28.01.20	27.01.21	E/W and CD Work Completed GSB Grading-I in Progress	27.01.21	12.32315	30.80788	18.48473
2	Nahar Bharat Pandey to PCC road Primary School tak Path Nirman MMGSY (Gen)	0.91	74.42394	67.7649206	6.62181	M/S Chandra Mohan Ojha	56/2019-20	28.01.20	27.01.21	E/W and CD Work Completed GSB Grading-I in Progress	27.01.21	8.18684	20.49709	12.31025
3	Takiya PMGSY to Rai tola Under MMGSY (Gen)	1.455	125.17	112.60668	12.52578	Raj Kishor Akela	47/2019-20	28.01.20	27.01.21	E/W and CD Work Completed GSB Grading-I in Progress	27.01.21	11.37885	28.44713	17.06828
4	Main road Padariya to Kukura (Part - 1) tak Path Nirman MMGSY (Gen)	2.365	213.16748	193.16551	20.00197	Md. Safique	23/2019-20	23.09.19	22.09.20	E/W, GSB, CD Work Completed WBM Gr-III	22.09.20	105.22332	147.15901	41.93569
5	Matuvariya PMGSY to Sherahwa tak Path Nirman Under MMGSY (Gen)	1.485	128.62952	117.35559	11.24820	Madan Mohan Mishra	49/2019-20	28.01.20	27.01.21	E/W, CD Work, GSB, Gr-III, and PCC Completed	27.01.21	58.23795	86.70509	28.46714
6	MMGSY Medrol PMGSY Path to Baluwa tak Path Nirman	1.315	96.79458	84.22551	12.32709	Narsingh Engicom Pvt.Ltd	20 S.B.D. MMGSY /2019-20	09.09.19	08.09.20	Priming in Progress	08.09.20	60.23305	77.23295	16.99990
7	LO59 to Bhisambhara in MMGSY (Gen)	2.13	176.41	153.21633	18.45494	Daya Sagar Prasad	22/2019-20	23.09.19	22.09.20	GSB,CD, Gr-III and PCC Completed	22.09.20	97.26576	118.48685	21.22109
8	Matuvariya PMGSY to Baitya tak Path Nirman MMGSY (Gen)	0.565	52.46644	47.97429	4.20358	Amit Kumar Mishra	31/2019-20	18.10.19	17.07.20	E/W and CD Work Completed GSB in Progress	17.07.20	19.18972	38.31341	19.12369
Total												372.03864	547.64941	175.61077

- अधिवारण, पूर्ण निश्चित के अनुसार बिदे राशे कार्य के लिए किया जा रहा जिसकी प्रविष्टि सभी पुस्त में की जा चुकी है। इन कार्य पर NOM SOM / (MOMU) की कोई प्रविष्टि दिवानी नहीं है।
- भुगतान प्रविष्टि प्राप्त होने पर बीच दिनों के भीतर बिदे राशे का भुगतान कर उपयोजिता प्रमाण पर समर्थित कर दिया जाएगा।
- प्रत्यक्ष को पूर्व से उत्तरदा कराने पर भुगतान प्रविष्टि का उपयोजिता प्रमाण पर एवम प्रविष्टि प्रविष्टि कर दिया गया है।
- कार्यस्थल पर नगरिक भुक्तन पर एवम स्थल प्रयोगागता स्थिति किया गया है।
- प्रारंभ QM-1 एवम उपयोजिता प्रमाण पर (19A) सलमन है।
- प्रारंभ के लिए पूर्ण लम्बाई में मुनि उत्तरदा है जिससे सहदक को Hand over कर दिया गया है।
- कार्य स्थल पर प्रयोगागता स्थिति कर दिया गया है।
- सहदक को Mobilization पर Machinery अमीन की राशि को अवरयकता नहीं है। अथवा अमीन की राशि के लिए सहदक द्वारा समर्थित अधिवारण पर के अलावा में राशि की भीग नहीं की गई है।
- कृत कार्य की गुणवत्ता की जांच की गई एवम कार्य सतोषद परा गया।

R W D Works Division, Narkatiaganj

Executive Engineer

31/07/20

FORM GFR 19-A

(See Government of India's Decision (10 below Rule-150)

Form of Utilisation Certificate up to the Month of July 2020

Sl.No.	Name of Schemes	Sanction No. & Date with Amount (In Lacs Rs.)	Amount Received (In Lacs Rs.)	Particulars
1	Construction of Rural Roads under MMGSY (Gen)	MMGSY (Gen)	0.00	Certified that out of Rs- 1828.07625 lacs of grants-in-aid Sanctioned during the year in favour of Executive Engineer R.W.D. Works Division, Narkatiaganj a Sum of Rs-1084.99829 lacs has been utilised for the purpose of MMGSY Schemes as given in the margin for which it was Sanctioned and that the balance of Rs- 743.07796 lacs remaining utilized at the end of the period under report.
		154/17.12.2019	138.49328	
		01/16.01.2020	48.89978	
		19/27.01.2020	153.35840	
		32/18.02.2020	326.32447	
		45/03.03.2020	426.07421	
		61/17.03.2020	32.25965	
		94/03.06.2020	598.36174	
		116/24.07.2020	104.30472	
			1828.07625	

Certified that I have satisfied my self that the conditions on which the grant-in aid was sanctioned have been duly fulfilled, are being fulfilled and that I have exercised the following check to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kind of check exercised

1. Work have been supervised by Executive Engineer/ Superintending Engineer
2. Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/Superintending Engineer.
3. Contruction Material have been tested.
4. Measurment have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant Engineer/ Executive Engineer
5. Other codal formalities have been observed.

Physical progress achieved

1. Contruction of Road works.
2. Contruction of CDs works.

[Signature]
D.A.O 31/7/20
Rural Works Department
Works Division Narkatiaganj

[Signature]
31/7/20
Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division Narkatiaganj

[Signature]
31/07/2020