

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय**  
**ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी।**

पत्रांक :- 2145 डी/२०

दिनांक :- 18-08-2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, मधुबनी।

सेवा में

अधीक्षण अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य अंचल, दरभंगा।

विषय:- समय वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि Sri Mukesh Kumar, Ram Nagri, Ashiyana Nagar, Patna Bihar संवेदक से प्राप्त अभ्यावेदन जिस पर संबंधित कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा **Construction of Road & CD work from NH-105 Kusho Yadav ke Ghar To (Jiwachhpul) Valvadhatta under MMGSY (SC)** एकरारनामा संख्या **12 SBD/2019-20** के समय वृद्धि स्वीकृति हेतु अनुशंसा किया जाता है। समय वृद्धि स्वीकृति से संबंधित प्रपत्र में वांछित सूचनाएं भरकर एवं अन्य अभिलेख अनुशंसा के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित किया जा रहा है।

- अनु०- I. संवेदक का आवेदन पत्र मूल रूप में।  
II. समय वृद्धि से संबंधित प्रपत्र मूल रूप में।  
III. शपथ पत्र मूल में।  
IV. साक्ष्य की अभिप्रमाणित प्रति।  
V. MIS में अंकित प्रपत्र में प्रविष्टि की छाया प्रति।  
VI. Work Programme.  
VII. संबंधित योजनाओं की मापी पुस्तिका की छाया प्रति।  
VIII. फोटोग्राफ।

विश्वासभाजन



कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी।

18.8.20

# MUKESH KUMAR

(Govt. Contractor)

E-mail : mkmukeshkumar98211@gmail.com

GST No. : 10AOSPK9586M1Z3

RAM NAGRI, ASHIYANA NAGAR, PATNA - 800 025

10.8.20 Ref. No. :

Date : 27-07-2020

सेवा के

कार्पोरेट अग्रीमेंट

ग्राहक कार्पोरेट

कार्पोरेट प्रमाण - मध्यम

विषय - संपन्नता के संवर्धन

महोदय,

मुझे MMSY मोहनगिरि NH-105 कुशीमादप के धर  
से (जीवाचपुल) धाड़टोल पर आवंटित हुआ है। इस रोड का निर्माण  
भिन्न कारणों के कारण संपन्नता कार्य पूर्ण होने की सम्भावना नहीं  
दिखा रही है

1. ग्राहकों द्वारा मिली करीब 100 करोड़ के अवसर का गला  
संपन्नता अग्रीमेंट कर पराजित-12 के कारण से अचला अधिभार  
की वजह से किया गया
2. कोरोना / लॉकडाउन के कारण तथा इसी रोड के लरकार द्वारा (कोरोना) के  
लेना होने के कारण कार्य अवलंब रहा
3. बाढ़ के कारण इस रोड में कटाव हो गया है  
अतः अग्रीमेंट के निवेदन है कि कुल 3 माह  
का अनिश्चित संपन्नता कार्य की वजह से मिले दिनांक -  
इसके लिए लक्ष्य अग्रीमेंट 25000

आपका  
मुकेश कुमार

Proprietor

**ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी।**  
**समय वृद्धि हेतु आवेदन -पत्र।**

1. अभिकर्ता का नाम:- **Sri Mukesh Kumar, Ram Nagri, Ashiyana Nagar, Patna Bihar**
2. कार्य का नाम :- **Construction of Road & CD work from NH-105 Kusho Yadav ke Ghar To (Jiwachhpul) Valvadhatta under MMSY (SC)**
3. एकरारनामा संख्या :- **12 SBD/2019-20**
4. एकरारनामा अंतर्गत कार्य का मूल्य :- **Rs.- 01,21,44,400.00**
5. प्रशासनिक स्वीकृति की राशि :- **Rs.- 01,21,74,839.00**
6. एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि :- **20.08.2019**
7. एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :- **19.08.2020**
8. और अधिक समय जो माँग की जा रही है :- **On Going (31.01.2021)**
9. कार्य विलम्ब का कारण :- **पथ में ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण, कोरोना महामारी के कारण इसी पथ के रेखांकन में सरकार द्वारा कोरेनटाईन सेन्टर बनाया जाना एवं बाढ़ के कारण पथ में जल जमाव के कारण कार्य स-समय पूर्ण नहीं हो सका है। इसके लिए संवेदक दोषी नहीं है।**
10. तिथि एवं समय जिसमें कार्य सम्पादन में व्यवधान उत्पन्न हुआ :-
11. आवेदन की तिथि तक कार्य पूर्णता का अनुपात :- **कार्य प्रगति पर**
12. क्या पूर्व में समय वृद्धि की गयी थी, यदि हाँ तो कब तक तिथि अंकित करे :- **N/A**
13. पूर्व में समय वृद्धि किस कारण दी गई थी :- **N/A**
14. अभिकर्ता का हस्ताक्षर :- **मुकेश कुमार**
15. अनुशंसा की तिथि तक कार्य की अद्यतन स्थिति :- **Work in progress**
16. कनीय अभियंता की अनुशंसा :- **संवेदक का कथन सत्य है। समय वृद्धि की स्वीकृति दिनांक 31.01.2021 तक दी जा सकती है।**  
**क.क.**  
**18.8.20**
17. अवर प्रमंडल पदाधिकारी की अनुशंसा स्पष्ट एवं ठोस कारण सहित :-  
**ग्रामीणों द्वारा पथ में अतिक्रमण, कोरोना महामारी एवं बाढ़ के कारण पथ में जल जमाव एवं क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण ग्रामीणों द्वारा समय पूर्ण नहीं हो सका। अतः समय वृद्धि दी जा सकती है।**  
**क.क.**  
**18.08.20**
18. कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा स्पष्ट एवं ठोस कारण सहित अपने लिखावट में :-  
**संवेदक का कथन सत्य है। समय वृद्धि दी जा सकती है।**  
**क.क.**  
**18.8.20**
19. अधीक्षण अभियंता की अनुशंसा :-



H.S. 0000374 848

BRCT 2025 H 2045 M 280

### शपथ पत्र

- 894  
125.00(2)  
21/08/2020
1. यह कि Sri Mukesh Kumar, S/O-Sri Chandeshwar Prasad Singh, Ram Nagri, Ashiyana Nagar, Patna Bihar का स्थायी निवासी हूँ।
  2. यह कि ऊपर का पता सत्य है।
  3. यह कि मुझे ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी द्वारा पथ Construction of Road & CD work from NH-105 Kusho Yadav ke Ghar To (Jiwachhpul) Valvadhatta under MMGSY (SC) under MMGSY (SC), एकरारनामा संख्या 12SBD/2019-20 कार्य आवंटित किया गया है।
  4. यह कि एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 19.08.2020 है। परंतु उक्त पथ में ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण, कोरोना महामारी के कारण इसी पथ के रेखांकन में सरकार द्वारा कोरेनटाईन सेन्टर बनाया जाना एवं बाढ़ के कारण पथ में जल जमाव के कारण समयानुसार पूर्ण होना सम्भव प्रतीत नहीं हो रहा है।

5. यह कि गुणवत्तापूर्ण एवं मानक के अनुसार पथ का कार्य पूर्ण करने हेतु समय वृद्धि दिनांक 31.01.2021 तक स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

Solemnly affirmed/declared by  
Sri. Mukesh Kumar  
Who has been  
Sri. S. S. S.  
(Harish Chandra Singh)  
NOTARY, Madhubani

उक्त पथ में समय वृद्धि की राशि की वापसी हेतु उचित माध्यम के द्वारा विभाग को सभी कार्य जात समर्पित कर चुका हूँ।

उक्त पथ में समय वृद्धि की राशि के अलावा भविष्य में किसी भी राशि का दावा पेश नहीं करूँगा।

उपर्युक्त कथन मेरी जानकारी से सही एवं सत्य है।

शपथकर्ता

शपथकर्ता ने मेरे सामने  
शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किया।



21/8/2020

Ans. N8m94

सहायक अभियंता का कार्यालय  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमंडल, कलुआही।

संख्या

पत्रांक

12

दिनांक 16/3/20

सहायक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य अवर प्रमंडल, कलुआही।

समाप्त

अवलोकितकर्ता

कलुआही, मधुबनी।

विषय

मुख्यमंत्री पत्र संख्या 103 KUSHO YADAV KE GHAR  
TO (JIWACHIPUL) VALYADHATTA पथ के विचारित मुमि को माली  
करावर पथ का रेखांकन स्पष्ट करने के संबंध में।

महाराष्ट्र

उपरोक्त विषयक सूचित करना है कि विषयवर्तित पथ में कई स्थानों पर मालीपुल द्वारा  
माली मुमि बलाकर कार्य को अवरुद्ध किया जा रहा है। फलस्वरूप सुगत पथ का निर्माण कार्य  
अवरुद्ध हो रहा है फलतः योजना संसद में पूर्ण होने की सम्भावना नहीं दिख रही है।  
अतः अनुरोध है कि उक्त पथ का रेखांकन स्पष्ट करने की कृपा जाय ताकि कार्य को  
शीघ्र पूर्ण किया जा सके एवं विभाग को इस संबंध में सूचित किया जा सके।

विश्वासभाजन

16/3/20

सहायक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य अवर प्रमंडल, कलुआही।

16/3/20

18/8/20  
Executive Engineer,  
R.W. Division  
Madhubani

# Rural Works Department, Govt. of Bihar



PIUMadhubani

Wing:-CE-3, Patna  
Circle:-Darbhanga  
Division:-Madhubani  
No Of Visit:-81

Home User Menu and Profile Entry Forms Project Views MIS Reports QMC Reports Scheduled List Zone Reports Schedule Change Request

Contractors Detail Class 1 Road Format Time Extension Contractors Black List Maintenance Contractor Revoke Flood/Rain Damage Roads Poorak Core Network

Crash Inspection Emergent Repair Maintenance Allotment Road / Bridge Allotment

## MONTHLY PROGRESS ROAD(PHYSICAL PROGRESS)

Scheme **MMGSY[SC]**

Fin Year **All**

Name of Road(English) **NH-105 Kusho Yadav ke Ghar To (Jiwachhpul) Valvadhatta(On-going)**

Selection of Schemes

Amount: 0.00000

Length(In KM: ) 0.000

DPR Submitted

Amount: 0.00000

Length(In KM: ) 0.000

Technical Approval

Amount: 0.00000

Length(In KM: ) 0.000

Technical Sanction

Amount: 0.00000

Length(In KM: ) 0.000

Administrative Sanction / Administrative Approva

Amount: 115.45000

Length(In KM: ) 1.625

Tender

Amount: 107.688260

Updated Expenditure (Maintenance Amt)

Amount: 0.000

Agreement

Maintenance Amt: 14.024950

Length(In KM: ) 1.625

Main Work Amt: 107.419030

Expenditure(In Lakhs)

Upto 31/03/20: 0.000000

Upto Last Month: 0.000000

During This Month: 17.264030

Sub Base(In KM)

Upto 31/03/20: 0.000

Upto Last Month: 1.000

During This Month: 0.000

Base(In KM)

Upto 31/03/20: 0.000

Upto Last Month: 1.000

During This Month: 0.000

Surface(In KM)

Upto 31/03/20: 0.000

Upto Last Month: 0.000

During This Month: 0.000

Project Status **On-going**

No of Habitations: 0

Connected Habitations: 0

Environmental Social Management & FrameWork

Road Insurance E0069053

ESMF(IF any) **Yes**

ESMF Remarks Y

Upload Files:

Images: **Choose Files** No file chosen

Documents: **Choose Files** No file chosen

**Save** **Cancel**

©Rural Works Department, Govt. of Bihar

# WORK PROGRAMME CHART

Name of Work:-

Construction of Road & CD work from NH-105 Kusho Yadav ke Ghar To (Jiwachhpul) Valvadhatta under MMGSY (SC)

Length:-

1.625 KM

Division:-

RWD, Work Division, Madhubani

| Sl No. | Item of Work                     | Aug-19 |     |     |     | Oct-20 |     |     |     | Dec-20 |     |     |     | Jan-21 |     |     |     |
|--------|----------------------------------|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|
|        |                                  | 1st    | 2nd | 3rd | 4th | 1st    | 2nd | 3rd | 4th | 1st    | 2nd | 3rd | 4th | 1st    | 2nd | 3rd | 4th |
| 1      | Site Clearing & Dismantling work |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |
| 2      | CD work (H.P)                    |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |
| 3      | Earthwork                        |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |
| 4      | GSB                              |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |
| 5      | CC Pavement                      |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |
| 6      | WBM Grade-II                     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |
| 7      | WBM Grade-III                    |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |
| 8      | Prime coat etc                   |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |
| 9      | Premix                           |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |
| 10     | Road Furniture                   |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |

C/S

*[Signature]*

Executive Engineer,  
RWD, (W) Division, Madhubani

Contractor

*[Signature]*