

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज

पत्रांक— २४०६/अनु... / नरकटियागंज, दिनांक— १८-१२-२०२० /

प्रेषक:—

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी—सह—सचिव
MMGSY
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:— MMGSY (GEN) योजना अन्तर्गत अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में इस प्रमंडल में MMGSY (GEN) योजना अन्तर्गत निर्मानाधीन पथों की अधियाचना विहित प्रपत्र में अंकित कर एवम् उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कर सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु समर्पित की जाती है। पथ का कार्य संतोषप्रद ढंग से कराया जा रहा है।

अनु०:— यथावत्

विश्वासभाजन,



कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज

१८-१२-२०

Name of Circle :- Bettiah

Scheme Head :- MMSGY GEN

Name of Division :- Narkatiaganj

S.No.	Name of Road	Administrative		Agreement Amount		Name of Contractor	Agreement No.	Agreement Date	Date of Completion	कार्य का स्तर (%)	Actual/Tentative Date of Completion	PREVIOUS ALLOTMENT	MIS के अनुसार अवलोकन भुगतान (लाख में)	किये गये संचालित कार्य की कुल राशि (लाख में)	अवशिष्ट राशि (लाख में)
		Length (K.M.)	Amount (in Lacs)	Main Work (in Lacs)	Maint. (in Lacs)										
1	Midtraul PMGSY Path to Balua	1.315	85.02100	84.22551	12.32729	NARSINGH ENGICON PRIVATE LIMITED	20/19-20	09.09.19	08.09.20	100	08.09.20/23.10.20	72.13298	72.13298	83.81815	11.68517
2	LO59 To Bisanbera	2.13	154.62300	153.24634	18.45494	DAYASAGAR PRASAD	22/19-20	23.09.19	22.09.20	97	22.09.20/06.11.20	112.12052	112.12052	149.28696	37.16644
3	Ramnarayan Sah to Nandlal Sah	1.230	68.32300	66.89830	11.43183	VIKASH KUMAR PANDEY	36/19-20	27.01.20	26.10.20	99	26.10.20	36.42890	36.42890	66.51678	30.08788
4	Ramadhar Mahito to Bangali Colony More	1.950	144.31800	142.46368	17.70984	VIKASH KUMAR PANDEY	35/19-20	27.01.20	26.01.21	69	26.01.21	81.59124	81.59124	97.74830	16.15706
5	Motipur To Ramsunder Ram	1.565	95.83700	94.38977	14.46775	VIKASH KUMAR PANDEY	34/19-20	27.01.20	26.01.21	65	26.01.21	47.01254	47.01254	61.39282	14.38028

- (1) अधियाचना, पूर्ण विशिष्टि के अनुरूप किये गये कार्यों के लिए किया जा रहा, जिसकी प्रविष्टि मापी पुस्त में की जा चुकी है। इन कार्यों पर NOM SOM / (MOMU) की कोई प्रतिकुल रिपोर्ट नहीं है।
- (2) भुगतान प्रक्रिया प्रारंभ होने पर बीच दिनों के भीतर विवरों का भुगतान कर उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया जाएगा।
- (3) प्रस्तावित को पूर्ण में उपलब्ध कराते गये भुगतान प्रक्रिया का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रगति प्रतिवेदन समर्पित कर दिया गया है।
- (4) कार्यस्थल पर नागरिक सुचना पट्ट एवं स्थल प्रयोगशाला स्थापित किया गया है।
- (5) प्रत्यक्ष QM-1 एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (19A) सफल है।
- (6) पथ निर्माण के लिए पूर्ण लंबाई में भूमि उपलब्ध है जिसे संवेदक को Hand over कर दिया गया है।
- (7) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित कर दिया गया है।
- (8) संवेदक को Mobilization एवं Machinery अंश की राशि की आवश्यकता द्वारा समर्पित अधियाचना पत्र के आलोक में राशि की मांग नहीं की गई है।
- (9) कूल कार्य की गुणवत्ता की जाँच की गई एवं कार्य सतोषप्रद पाया गया।

Executive Engineer
R.W.D. Works Division, Narkatiaganj

18-12-20

18/12/20
JF Chem patie

FORM GFR 19-A

(See Government of India's Decision (1) Below Rule - 150)

Form of Utilisation Certificate upto 05 DEC. 2020

STATE - BIHAR

MMGSY GENERAL

Sl.No.	Name of Schemes	Sanction No.& Date with Amount (in Lacs Rs.)	Amount Received (in Lacs Rs.)	Particulars
1	Construction or Rural Roads under MMGSY GEN	UPTO DATE BY PL LEVEL -1 OFFICE A/c	2006.29598	Certified that out of Rs- 2006.29598 lacs of grants-in-aid Sanctioned during the year in favour of Executive Engineer R.W.D. Works Division, Narkatiaganj a Sum of Rs- 1927.31610 lacs has been utilised for the purpose of MMGSY GENERAL Schemes as given in the margin for which it was Sanctioned and that the balance of ₹ 78.97988 lacs remaining utilized at the end of the period under report.
	Total		2006.29598	


Certified that I have satisfied my self that the conditions on which the grant-in aid was sanctioned have been dully fulfilled, are being fulfilled and that I have exercised the following check to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned .

Kind of check exercised


1. Work have been supervised by Executive Engineer/ Superintending Engineer
2. Periodical inspection has been conducted by Excutive Engineer/Superintending Engineer.
3. Contruction Material have been tested.
4. Measurment have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant Engineer/ Excutive Engineer
5. Other codal formalities have been observed.

Physical progress achieved

1. Contruction of Road works.
2. Contraction of CDs works .


D.A.O

Rural Works Department
Works Division Narkatiaganj



Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division Narkatiaganj

17-12-20