

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज

पत्रांक—.....⁴2418/310..... / नरकटियागंज, दिनांक—..22.12.2020..... /

प्रेषक:—

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी—सह—सचिव
MMGSY
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:—


MMGSY (SC) योजना अन्तर्गत अधियाचना के संबंध में।

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में इस प्रमंडल में MMGSY (SC) योजना अन्तर्गत निर्माणाधीन पथों की अधियाचना विहित प्रपत्र में अंकित कर एवम् उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कर सूचनार्थ एवम् आवश्यक कांक्षवाही हेतु समर्पित की जाती है। पथ का कार्य संतोषप्रद ढंग से कराया जा रहा है।

अनु०:— यथावत्

विश्वासभाजन,



कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज



Name of Circle :- Bettiah
Scheme Head :- MMSGY SC

Name of Division :- Narkatiaganj

Scheme Head :- PMGSY SC															
S.No.	Name of Road	Administrative		Agreement Amount		Name of Contractor	Agreement No.	Agreement Date	Date of Completion	कार्य का स्तर (%)	Actual/Tentative Date of Completion	PREVIOUS ALLOTMENT	MIS के अनुसार अंदाजित भुगतान (लाख में)	कितने राशि सत्यापित कार्य की कुल राशि (लाख में)	अवशेषित राशि (लाख में)
		Length (K.M.)	MAIN WORK Amount (in Lacs)	Main Work (in Lacs)	Maint. (in Lacs)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Pipal Tree to PCC Road	1.880	118.30000	109.08512	14.47766	CHANDA SHAHI	35/20-21	30.04.20	29.04.21	74	29.04.21	66.71448	66.71448	80.34530	13.63082
2	MAHAVER MANDIR TO SCHOOL	2.535	162.79000	152.39923	19.75386	VIKASH KUMAR PANDEY	31/19-20	30.04.20	29.04.21	39	29.04.21	33.95127	33.95127	59.56639	25.61512
3	LO22 SE MAUJE DHOBHA HOYE HIVE LO22 TAK	0.71	54.37300	50.85656	4.86757	DEVI KUMARI	29/20-21	24.04.20	23.01.21	86	23.01.21	24.55271	24.55271	43.73203	19.17932
4	Purania Me Nanhe Mishara Ke Ghar to Achawa Toila Me Bhagar Yadav Ke Ghar Tak	0.62	48.79400	47.14399	3.58289	RANJEET KUMAR	40/20-21	24.04.20	23.01.21	86	23.01.21	7.26057	7.26057	40.33650	33.07593
5	Midille School to PCC Road	1.035	68.34900	65.11686	6.67970	ROHIT KUMAR	45/20-21	13.05.20	12.05.21	100	12.05.21	55.96712	55.96712	64.98602	9.01890
6	Rameswar Prasad to Harihar Thakur	1.960	123.48000	115.02345	14.31182	Vikas Pathak	86/20-21	13.05.20	12.05.21	19	12.05.21	0.00000	0.00000	21.86447	21.86447
7	Kehuniya PMGSY to Siswa Chaudhey Toila Via Kehuniya Dom Toila	0.420	34.31300	33.15378	2.53980	VIVEK KUMAR	20/20-21	24.04.20	23.01.21	100	23.01.21	28.11326	28.11326	33.15145	5.03819

- (1) अध्यापन, पूर्ण विशिष्टि के अनुसार किसे गये कार्य के लिए किया जा रहा, जिसकी प्रविष्टि मापी पुस्त में की जा चुकी है। इन कार्यों पर NQM SQM / (MQMU) की कोई प्रतिकुल टिप्पणी नहीं है।
- (2) भुगतान प्रतिकार प्राप्त होने पर बीच दिनों के भीतर विपरीत का भुगतान कर उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया जाएगा।
- (3) प्रमुख को पूर्ण में उपलब्ध कराये गये भुगतान प्रतिकार का उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया गया है।
- (4) कार्यस्थल पर नागरिक सुचना पट्ट पर कार्यस्थल प्रयोगिता स्थिति किया गया है।
- (5) प्रपत्र QM-1 एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (19A) संलग्न है।
- (6) पत्र निर्माण के लिए पूर्ण तस्माई में भूमि उपलब्ध है जिसे संवेदक को Hand over कर दिया गया है।
- (7) कार्य स्थल पर प्रयोगिता स्थिति कर दिया गया है।
- (8) संवेदक को Mobilization एवं Machinery अर्पण की राशि की आवश्यकता नहीं है। अथवा अर्पण की राशि के लिए संवेदक द्वारा समर्पित अध्यापन पत्र के आलेख में राशि की गणना नहीं की गई है।
- (9) कुल कार्य की गुणवत्ता की जाँच की गई एवं कार्य संतोषजनक पाया गया।

Executive Engineer
R.W.D. Works Division, Narkatiaganj

22.11.20
22.12.20

FORM GFR 19-A

(See Government of India's Decision (1) Below Rule - 150)

Form of Utilisation Certificate upto 16 DECEMBER 2020

STATE - BIHAR

MMGSY SC

Sl. No.	Name of scheme	Sanction No. and Date	Amount received (in Rs. Lacs)	Particulars
1	MMGSY SC	UPTO DATE BY PL LEVEL -1 OFFICE A/c	1246.35369	Certified that out of ₹1246.35369 lacs of grants -in- aid sanctioned during the year 2020-21 in favour of EE - RWD (WD) NARKATIAGANJ, a sum of ₹1231.02848 lacs has been utilized for the purpose of MMGSY SC Schemes as given in the margin for which it was Sanctioned and that the balance of ₹15.32521 Lac remaining unutilised at the end of the period under.
	Total		1246.35369	

- 2 Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants - in - aid was sanctioned have been Kinds of checks exercised:-
- Works have been supervised by Executive Engineer / Superintending engineer .
 - Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer / Superintending Engineer.
 - Construction materials have tested.
 - Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant
 - All other codal formalities have been observed .
- 3 Physical progress achieved:-
- Construction of Raod Works.
 - Construction of C.D. Works.


DAO
Rural Works Department
Works Division, Narkatiaganj


Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Narkatiaganj


22/12/20