

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल पटोरी, समस्तीपुर

पत्रांक 682

पटोरी, दिनांक 17/06/2020

प्रेषक:- कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पटोरी

सेवा में
अधीक्षक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, समस्तीपुर।

विषय:- राज्य योजनांतर्गत पटोरी प्रखंड के चकसाहो पीडब्लुडी बाँध से पारसी टोला होते हुए दुमदुमा फतेहपुर तक पथ निर्माण कार्य हेतु समयवृद्धि की स्वीकृति के संबंध में।

महशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर सूचित करना है विषयांकित पथ का निर्माण कार्य संवेदक आर.एम.युप ऑफ कम्पनी, अन्दरकिला, एसडीओ रोड (निकट एस.पी. कोठी), हाजीपुर, वैशाली को आवंटित है जिसका एकरानामा सं० 06/SBD/2018-19 दिनांक 01.09.2018 है तथा एकरानामा के अनुसार कार्य प्रारंभ करने की तिथि 01.09.2018 एवं एकरानामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 31.08.2019 व एकरारित राशि ₹० 6492296.00 है। उक्त पथ वाया नदी के बाँध पर अवस्थित है जिससे इसके निर्माण हेतु बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दलसिंहसराय की अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दलसिंहसराय से पत्राचार के उपरांत काफी विलंब से पत्रांक 793 दिनांक 19.08.2019 द्वारा उक्त पथ निर्माण हेतु बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दलसिंहसराय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया (छाया प्रति संलग्न)। इसके ठीक बाद भीषण बाढ़ आ गई जिससे आवागमन बाधित हो गया एवं बाढ़ विस्थापितों द्वारा पथ को अतिक्रमण कर लिया गया। अतिक्रमण मुक्ति हेतु अंचलाधिकारी, पटोरी को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 1099 दिनांक 12.10.2019 द्वारा अनुरोध किया गया। अंचलाधिकारी, पटोरी द्वारा काफी विलंब से (पत्रांक 187 दिनांक 14.03.2020 की छाया प्रति संलग्न) अतिक्रमण मुक्ति संबंधी सूचना उपलब्ध कराई गई। फिर कोरोना महामारी के कारण संपूर्ण भारत में दिनांक 22.03.2020 से लॉक डाउन हो गया जिससे मजदूर तथा मटेरियल की अनुपलब्धता हो गई। इस कारण ससमय संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका जिसके लिए संवेदक दोषी नहीं है। इस पथ के लिए भुगतान हेतु अजुतक न ही अधियाचना समर्पित की गई है और न ही कोई आवंटन प्राप्त हुआ है। पथ में वर्तमान में कोई भी एटीआर लंबित नहीं है।

संवेदक द्वारा दिनांक 30.11.2020 तक कार्य पूर्णता हेतु शपथ पत्र एवं वर्क प्रोग्राम के साथ अभ्यावेदन अधोहस्ताक्षरित कार्यालय को समर्पित किया गया है। अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विषयांकित कार्य को पूर्ण करने हेतु दिनांक 30.11.2020 तक समयवृद्धि की अनुशंसा के साथ विहित प्रपत्र में आवेदन समर्पित किया जाता है।

अतः सादर अनुरोध है कि उक्त तथ्यों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए विषयांकित पथ निर्माण हेतु दिनांक 30.11.2020 तक समयवृद्धि स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

- अनु०- 1. संवेदक के अभ्यावेदन की छाया प्रति।
2. बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दलसिंहसराय द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
3. अंचलाधिकारी, पटोरी द्वारा अतिक्रमण मुक्ति संबंधी निर्गत पत्र की छाया प्रति।
4. संवेदक द्वारा अभ्यावेदन के साथ समर्पित शपथ पत्र एवं वर्क प्रोग्राम की छाया प्रति
5. पथ का फोटोग्राफ।
6. स्टेट एमआईएस की अभिप्रमाणित प्रति।

विश्वासभाजन

(Signature)
16/6/2020

कार्यपालक अभियंता

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल पटोरी (समस्तीपुर)

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटोरी समय वृद्धि हेतु आवेदन-पत्र

1. अभिकर्ता का नाम — R. M. Group of Company
2. कार्य का नाम — राज्य योजनांतर्गत चकसाहो पीडब्लुडी से नौघा पासी टोला होते हुए दुमदुमा फतेहपुर तक पथ निर्माण ।
3. एकरारनामा संख्या — 6/SBD/2018-19
4. एकरारनामा के अनुसार कार्य का मूल्य — 6492296.00
5. प्रशासनिक स्वीकृति की राशि: — 42,13,662.00
6. एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि:— 01.09.2018
7. एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि:— 31.08.2019
8. और अधिक समय जो मांग की जा रही है :- 30.11.2019
9. कार्य विलंब का कारण:— 1.बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दलसिंहसराय से विलंब से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत होना, 2. शितंबर 2019 की भीषण बाढ़ के कारण बाढ़ विस्थापितों द्वारा पथ को अतिक्रमण कर लेना, 3. अंचलाधिकारी, पटोरी द्वारा विलंब से पथ को अतिक्रमण मुक्त कराना एवं 4. कोरोना महामारी के कारण हुआ लॉक डाउन

10. तिथि एवं समय जिसमें कार्य संपादन में व्यवधान उत्पन्न हुआ:— 08.09.2018, 12.09.2019 एवं 22.03.2020

11. आवेदन की तिथि तक कार्य पूर्णता का अनुपात:— 20 प्रतिशत

12. क्या पूर्व में समय वृद्धि की गई थी, यदि हाँ तो कब तक तिथि अंकित करें
पूर्व समय वृद्धि किस कारण दी गई थी :- नहीं

अभिकर्ता का हस्ताक्षर :-

13. अनुशंसा की तिथि तक कार्य की अद्यतन स्थिति:— Earth Work completed

14. कनीय अभियंता की अनुशंसा :-

समयवृद्धि दी जा सकती है।
अनुशंसा

M. K. Kumar Singh

12-06-2020

T.E, Patlari

15. अवर प्रमंडल पदाधिकारी की अनुशंसा स्पष्ट एवं ठोस कारण सहित :-

पार-7 में अंकित तथ्यों पर समयवृद्धि दी जा सकती है।

16. कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा स्पष्ट एवं ठोस कारण सहित अपनी लिखावट में :-

अंशपालाधिकारी के पत्रों के दिनांक 14.03.2020 को पथ में अतिक्रमण मुक्त कराने एवं सिपाई विभाग से NOC प्राप्त करने के कारण कार्य प्रारंभ में विलंब हुआ है।

17. अधीक्षण अभियंता की अनुशंसा :-

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल पटोरी (समस्तपुर)

समय वृद्धि हेतु प्रपत्र

1. समय वृद्धि हेतु प्रस्तावित पथ किसी पैकेज में है या एकल पथ है:— एकल
2. कार्यपालक अभियंता द्वारा पैकेज के सारे पथों का पूर्णता प्रमाण पत्र देना है।
3. समयवृद्धि हेतु कारण साक्ष्य के साथ देना होगा। संलग्न
4. संवेदक द्वारा यह प्रमाण पत्र देना होगा कि यदि समयवृद्धि दी जाती है तो भविष्य में वित्तीय दावा नहीं किया जाएगा। संलग्न शपथ पत्र
5. एजेंसी का नाम स्पष्ट रहना चाहिए। अंकित है
6. मापी पुस्त पर अंकित रहे कि कार्य विशिष्टियों के अनुरूप पूर्ण है, मापी पुस्त की छाया प्रति कार्यपालक अभियंता द्वारा सत्यापित होना चाहिए N/A
7. अंतिम विपत्र पर सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता का हस्ताक्षर अनिवार्य है। N/A
8. कम से कम तीन फोटो कनीय अभियंता तथा संवेदक के साथ खींचा हुआ संलग्न करना है। संलग्न
9. संवेदक द्वारा अनुरक्षण एवं Defect Liability में एकरारनामा के अनुसार संतोषप्रद अनुरक्षण कार्य का संपादन किया जा रहा है, का प्रमाण पत्र रहना चाहिए। N/A
10. एटीआर लंबित नहीं रहने का प्रमाण पत्र आवश्यक है। संलग्न

Bh...
16/6/2020
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
ग्राम प्रमंडल पलेरी (समस्तीपुर)

आर०एम०ग्रुप ऑफ कम्पनी

अन्दरकिला, एस०डी०ओ० रोड (निकट एएसपी कोठी)
हाजीपुर (वैशाली)

पत्रांक.....

दिनांक 09.06.2020

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पटोरी

विषय:- राज्य योजनांतर्गत चकसाहो पीडब्लूडी से बाँध पासरी टोला होते हुए दुमदुमा फतेहपुर तक पथ निर्माण कार्य हेतु समय वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित पथ का एकरारनामा मेरे द्वारा किया गया है जिसका एकरारनामा सं० 6/SBD/2018-19 है तथा एकरारनामा की तिथि 01.09.18 है। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 31.08.2019 है। विषयांकित पथ जल संसाधन विभाग के बाँध पर अवस्थित है। जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका। पथ निर्माण से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 11.09.2019 को भवदीय कार्यालय को जल संसाधन विभाग से प्राप्त हुआ है। इसी बीच सितंबर 2019 में आई भीषण बाढ़ के कारण करीब एक महीना तक आवागमन बाधित था जिसके कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका और साथ ही बाढ़ विस्थापितों द्वारा पथ को अतिक्रमण कर लिया गया था जिससे संबंधित सूचना भवदीय कार्यालय को दिनांक 09.10.2019 को समर्पित है। संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा उक्त पथ को मार्च 2020 में बाढ़ विस्थापितों द्वारा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। जैसे ही यह पथ अतिक्रमण मुक्त हुआ कोरोना महामारी के कारण संपूर्ण देश लॉक डाउन हो गया जिस कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। अब लॉक डाउन समाप्त होने के कारण मजदूर तथा मटेरियल की उपलब्धता हुई है। पथ में अर्थ वर्क एवं जीएसबी कार्य लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। मैं विषयांकित कार्य को युद्ध स्तर पर करते हुए 30.11.2020 तक पूर्ण कर दूँगा।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए विषयांकित पथ निर्माण हेतु दिनांक 30.11.2020 तक समयवृद्धि स्वीकृत करने की कृपा करना चाहेंगे।

अनु०- वर्क प्रोग्राम

विश्वासी

रंजन मिश्रा

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दलसिंहसराय

पत्रांक/दलसिंहसराय,
सेवा में,

दिनांक/09/2019

अधीक्षक अभियंता,
बाढ़ नियंत्रण अंचल,
समस्तीपुर।

विषय :- अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में।

प्रसंग :- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, पटोरी का पत्रांक- 715

दिनांक- 01.08.2019 एवं पत्रांक- 773 दिनांक- 19.08.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटोरी द्वारा राज्य योजना (रोड) अंतर्गत (PWD), सड़क भाया हाई स्कूल नंदनी से बलथारा लगुनिया स्टेशन तक सड़क निर्माण कार्य होना है। जो दरवा सिमेंटी जमींदारी बाँध के 2.88km से 4.95km तक आच्छादित होता है।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, पटोरी के पत्रांक- 715 दिनांक- 01.08.2019 द्वारा (2.88km से 4.9km तक) मात्र 2.07km में लम्बाई में सड़क निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र की माँग की गई थी परन्तु पुनः उनके पत्रांक- 773 दिनांक 19.08.2019 द्वारा उक्त बाँध की शेष लम्बाई में भी पथ निर्माण की संभावना व्यक्त की गई है एवं बाँध की पूरी लम्बाई में सड़क निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र की माँग की गई है।

ज्ञातव्य हो कि उक्त जमींदारी बाँध की कुल लम्बाई 4.95km है एवं 0.00km से 0.152km के बीच बिटुमिनस सड़क पूर्व से निर्मित है। अतः शेष लम्बाई 4.798km में सड़क निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों के साथ निर्गत किया जा सकता है :-

1. बाँध का Formation level 47.70m को maintain रखा जाय।
2. पथ के निर्माण कार्य से पूर्व बाँध को अवशेषतः अनुसार कंपकिल सेक्शन में जाने के पश्चात ही निर्माण किया जाय।
3. पथ निर्माण के पश्चात पथ के संपोषण का कार्य ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा ही किया जाय।
4. बाँध के toe से 50m की दूरी (R/S एवं C/S) तक मिट्टी नहीं काटा जाय।
5. बाँध को काटकर उसपर पुल-पुलिया एवं बाँध के समानांतर में नाला का निर्माण नहीं किया जाय।
6. उक्त जमींदारी बाँध का स्वामित्व जल संसाधन विभाग के पास सुरक्षित रहेगा एवं किये जाने वाले कार्य के गुणवत्ता एवं भुगतान की ज़वाबदेही जल संसाधन विभाग की नहीं होगी।

यह अवदीय के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

विश्वासभाजन

ह/—

(ई० प्रिय शंकर अप्प)

कार्यपालक अभियंता

बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दलसिंहसराय

दिनांक 04/09/2019

पत्रांक 793/दलसिंहसराय,

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, पटोरी को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचनार्थ।

आदेश

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल पटोरी (समस्तीपुर)

Yashwanth
(ई० प्रिय शंकर अप्प)
कार्यपालक अभियंता
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दलसिंहसराय

अंचलाधिकारी का कार्यालय
अंचल-पटोरी, समस्तीपुर

पत्रांक 187 पटोरी, दिनांक 14.03.2020

प्रेषक:- अंचलाधिकारी,
पटोरी

सेवा में,
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पटोरी

विषय:- चकसाहो-PWD से बांध पासी टोला होते हुए दुमदुमा फतेहपुर नंदनी तक
पथ को बाढ़ विस्थापितों द्वारा किए गए अतिक्रमण से मुक्त कराने के संबंध
में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 1099 दिनांक 12.10.2019

महाशय,
उपरोक्त विषय एवं प्रसंग में सूचित करना है कि विषयांकित पथ को बाढ़
विस्थापितों से अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है।
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु समर्पित।

विश्वासभाजन

Attested

14/03/2020

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल पटोरी (समस्तीपुर)

अंचलाधिकारी 14/03/2020
पटोरी
Om Prakash



बिहार BIHAR

350 का. नं. 100/ वचन

Md. Jahangir Alam

NOTARY GOVT. OF INDIA

Sub-Divisional Court, Patna

SL. No..

Date.....

शपथ पत्र

मैं रंजन कुमार मिश्रा, आर0एम0ग्रुप ऑफ कम्पनी, अन्दरकिला, एसडीओ रोड(निकट एसपी कोठी) हाजीपुर, वैशाली शपथ पूर्वक निम्नांकित बातें घोषणा करता हूँ:-

1. यह कि मैं इस शपथ पत्र का शपथ कर्ता एवं उक्त पते का स्थाई निवासी हूँ।
2. यह कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटोरी द्वारा राज्य योजनांतर्गत चकसाहो पीडब्लूडी से बाँध पासरी टोला होते हुए दुमदुमा फतेहपुर तक पथ निर्माण कार्य कर रहा हूँ।
3. यह कि उक्त कार्य को दिनांक 30.11.2020 तक पूर्ण कर दूँगा, जिसका वर्क प्रोग्राम संलग्न कर रहा हूँ।
4. यह कि इस कार्य में विभाग द्वारा समयवृद्धि मिलने पर किए गए कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी राशि का भुगतान का वित्तीय दावा नहीं करूँगा।
5. यह कि इस शपथ पत्र में वर्णित बातें मेरी जानकारी में सही व सत्य है।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि शपथकर्ता ने मेरे समक्ष अपना हस्ताक्षर बनाया।



Deponent
Who is testifying
Declared

Ranjan Kumar Mishra
Om Prakash

12-6-2020

(रंजन मिश्रा)

शपथकर्ता

14/6/20

Group of Company

Work Chart Revised Work Programme

Name of Work:-

Chaksaho PWD to Bandh Pasi Tola hote Dumduma Fathehpur Nandani

Length :-

1.500

Name of Tenderer:-

R. M. Group of Company

Andarkila, S.D.O Road (nikat S.P Kothi), Hajipur, Vaishali

Agreement No.

06 SBD/2018-19

Date of Start :-

01.09.2018

Date of Completion :-

31.08.2019

Proposed Date of Completion:-

31.03.2020

Sl. No.	Item of Work	June-20	August-20	October-20	November-20
		Months	Months	Months	Months
1	Site Clearance				
2	Earth Work				
3	GSB				
4	WBM Grade-III				
5	BT Work				
6	Road furniture				

रमेश मिश्रा
R. M. Group of Company

Executive Engineer
Rural works Department
Vaishali District
पञ्चायत कार्यालय (हजारीपुर)
कार्य प्रशासन पटवरी (हजारीपुर)

Rural Works Department, Govt. of Bihar



Wing: P.W.D.
Circle: Patna
Division: Patna
No. Of Vols: 1

[Home](#) [View My Road Profile](#) [Bridges](#) [Project Data](#) [MIS Reports](#) [GPR Reports](#) [Schedule List](#) [Zone Reports](#) [Schedule](#) [Change Request](#) [Contractors Data](#) [Class I Road Profile](#) [Time Extension](#)

MONTHLY PROGRESS ROAD (PHYSICAL PROGRESS)

Scheme: BUNDAR		Fin Year: 18	
Name of Road (English): mussana PWD to Banchi post via route durmatama phatela via mandira sang (ongoing)			
Selection of Schemes Amount: 0.00000		Length (in KM): 0.000	
Technical Approval Amount: 0.00000		Length (in KM): 0.000	
Administrative Sanction / Administrative Approval Amount: 185.88000		Length (in KM): 3.685	
Updated Expenditure (Maintenance Amt) Amount:		Amount: 66.398110	
Agreement Mak. Work Amt: 64.922960		Length (in KM): 1.500	
Expenditure (in Lakhs) Upto 31/03/20:		Work Started: Yes	
Sub Base (in KM) Upto 31/03/20:		During This Month:	
Base (in KM) Upto 31/03/20:		Total: Grand Total:	
Surface (in KM) Upto 31/03/20:		During This Month:	
Project Status: Ongoing		Total: Grand Total:	
Environmental Social Management & Framework Road Insurance:		During This Month:	
ESMF (if any): Yes		Total: Grand Total:	
ESMF Remarks:		Remarks: E/W in Prog	
Utility: Yes		Utility Sifting:	

Upload Files:
Images:

CRural Works Department, Govt. of Bihar

Documents:

Signature
(any)

Remarks

Accepted

Sanjay Kumar
20/10/2020

प्रमुख अधिकारी
ग्रामीण विकास
और न्यायिक (राज्य)





