

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा 1।

पत्रांक:- 478/2020

दिनांक- 3/3/2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, दरभंगा 1।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, दरभंगा।

विषय:-नाबार्ड योजना अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा के अधीन BMP-13 Kabir Chowk Village Rampur Kasim Behat to Adarash Tola (NABARD) पथ निर्माण कार्य के अग्रिम समय वृद्धि स्वीकृत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि नाबार्ड योजना अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा 1 के अधीन एकरारनामा सं०-04SBD/2019-20 का BMP-13 Kabir Chowk Village Rampur Kasim Behat to Adarash Tola (NABARD) निर्माण कार्य एकरारनामा के अनुसार दिनांक-05.03.2020 को समाप्त करना था। लेकिन आचार संहिता के कारण एकरारनामा ससमय नहीं हो सका एवं कार्य स्थल पर बाढ़ आ जाने के कारण कार्य ससमय पूर्ण नहीं हो सका। अब वर्तमान में कार्य 30.12.2020 तक पूर्ण कर दिया जायगा। किया गया कार्य विषिष्टि के अनुरूप है। पथ में कोई ATR लंबित नहीं है।

निर्देशानुसार कार्य के समय में स्थिति निम्न प्रकार है:-

1. समय वृद्धि हेतु प्राप्त अभ्यावेदन एकरारनामा प्रावधान के तहत है।
2. समय वृद्धि के लिए अंकित कारण एकरारनामा प्रावधान के तहत मान्य है।
3. किये गये कार्य का MIS Entry प्रतिवेदन संलग्न है।
4. समय वृद्धि हेतु चेक लिस्ट संलग्न है।
5. इस कार्य के विरुद्ध कोई विभागीय / निगरानी जांच लंबित नहीं है।
6. Revised Work Programme संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि प्राप्त अग्रिम समय वृद्धि पर अपनी सहमति प्रदान करने की कृपा की जाय ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन



कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा 1।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, ग्राहीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-1।

अग्रिम समय वृद्धि हेतु आवेदन-पत्र

1. अभिकर्ता का नाम- **ANWARUL HAK, Dist-Darbhanga**

2. कार्य का नाम- BMP-13 Kabir Chowk Village Rampur Kasim Behat to Adarash Tola (NABARD)

3. एकसारनामा संख्या:- 04SBD/2019-20

4. एकरारनामा अंतर्गत कार्य का मूल्य:- 88.35263 लाख

5. प्रशासनिक स्वीकृति की राशि:- 99.39874 लाख

6. एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि:—06.03.2019

7. एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि:-05.03.2020

8. वास्तविक के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :- 30.10.2020

9. कार्य विलम्ब का कारण:- लेकिन आचार संहिता के कारण एकरारनामा ससमय नहीं हो सका एवं कार्य स्थल पर बाढ़ आ जाने के कारण कार्य ससमय पूर्ण नहीं हो सका।

10. आवेदन की तिथि तक कार्य पूर्णता का अनुपात:- 25 %

11. क्या पूर्व में समय वृद्धि की गयी थी, यदि हाँ तो कब तक तिथि अंकित करें:-
नहीं।

12. पूर्व में समय वृद्धि किस कारण दी गई थी:- नहीं।

13. अनुशंसा की तिथि तक कार्य की अद्यतन स्थिति:—अपूर्ण।

14. अभिकर्ता का हस्ताक्षर:- श्रीनवल्लभ झा
2-03-20

15. कनीय अभियंता की अनुशंसा:- नन्द आ जाने के महीना तक पथ डुब्बा रहा, मिट्टी की थपलियाँ बनी रहीं। जतन-कारण कर्म करने के लिए हमने समय बर्हि देया आ सकता है।

16.अवर प्रमंडल पदाधिकारी की अनुशंसा :- 

17. कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा:-

9th मार्च 2018 में जेम्स डेविलर ने पथ पर
पानी छोड़े थे - 21/10/18 को मार्च में उठावि कायिद- रहीं
जर्मनी में मार्च में हिमनि के वहन इन्हे
(नगर-इडिया दिनांक 30.10.2020 तक वे भी ड्यूटेश
एनफिन भी जा रही है)

18. अधीक्षण अभियंता की अनुशंसा:-

18. अधीक्षण अभियंता की अनुशंसा:-

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल
दरभंगा-1

M/S ANWARUL HAQUE

RESIDENCE

At+Po. - Jamalpur
Via & Biroul
Distt - Darbhanga
Pin No. - 847203
Mob. 9631117491
9934740775

Government Contractor
Reg. No. ~~XXXXXX~~
Work Department (R.E.O)

OFFICE

Moh. - Imamban
Near Baba Traders
Po. - Lahenasara
Distt - Darbhanga
Ph - 06272 - 223857

Ref. No :-

Date 27-02-20

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1

विषय:- समय वृद्धि के संबंध में।
महाशय,


निवेदन पूर्वक कहना है कि एकरारनामा संख्या-4SBD/2019-20, BMP-13 कविरचक मिलेज रामपुर कासिम बेहट से आदर्श टोला नाबार्ड (लम्बाई-1.506 कि०मी०) का LOA-06.03.2019 को निर्गत किया गया था। मेरे द्वारा एकरारनामा करने के लिए अग्रधन की राशि एवं स्टाम्प पेपर दिनांक-09.03.2019 को ही विभाग को दे दिया था जबकि लोक सभा आचार संहिता लगने के कारण ससमय एकरारनामा नहीं हो सका परन्तु लोक सभा चुनाव के बाद मेरा एकरारनामा दिनांक-19.06.2019 को किया गया। जब मैं एकरारनामा के बाद काम करने के लिए कार्यस्थल पर गया तो सड़क के किनारे चारो तरफ बाढ़ का पानी लगा हुआ था इसलिए कार्यस्थल पर कार्य करना संभव नहीं हो सका।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मेरे कार्य का समयवृद्धि दिनांक-30.12.2020 तक स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

अनवारुल हाक

229
27/2/20



लेख्य प्रमाणक महोदय,
प्रभारी शपथ पत्र दरभंगा ।

शपथ पत्र

मैं **ANWARUL HAK, Dist-Darbhanga, Dist- Darbhanga** उम्र-38 वर्ष, शपथ पूर्वक वयान करता हूँ कि :-

1. यह कि मैं उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ।
2. यह कि मैं **NABARD** योजनान्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1 के अधीन पथ निर्माण कार्य किया हूँ।
- 3 **BMP-13 Kabir Chowk Village Rampur Kasim Behat to Adarash Tola (NABARD)** तक पथ निर्माण कार्य।
4. उक्त पथ का निर्माण कार्य मेरे द्वारा 30.10.2020 को कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा ।
5. उपरोक्त कार्य में अगर समय वृद्धि की स्वीकृति प्राप्त होती है तो मेरे द्वारा किसी प्राकार का वित्तीय दावा की मांग नहीं करूँगा।
6. यह कि शपथ पत्र में वर्णित सभी तथ्य मेरे जानकारी में सत्य वो सही है।

अतः यह शपथ पत्र है।



शपथ कर्ता का हस्ताक्षर

Anwarul Hak
U. R.

I identify the deponent who has signed in my presence

2. 3. 20

forwards
2/03/20

Rural Works Department, Govt. of Bihar



Wing:- PIUDarbhangha-1

Circle:-

Division:-

No Of Visit:-

Home User Menu and Profile Entry Forms Project Views MIS Reports OMC Reports Scheduled List Zone Reports Schedule Change Request Complaint Register User Feedbacks

Maintenance Contractor Revoked Flood Rain Damage Roads Poorak Core Network Crash Inspection Emergent Repair

MONTHLY PROGRESS ROAD(PHYSICAL PROGRESS)

Scheme NABARD

Fin Year All

Name of Road(English) BMP-13 Kabir Chowk Village Rampur Kasim Behat to Adarash Tola(On-going)

Selection of Schemes

Amount: 110.42000

Technical Approval

Amount: 111.66018

Administrative Sanction / Administrative Approva

Amount: 110.42000

Updated Expenditure (Maintenance Amt)

Amount: 110.42000

Agreement

Main Work Amt: 88.352630

Expenditure(In Lakhs)

Upto 31/03/19: 0.000000

Sub Base(In KM)

Upto 31/03/19: 0.000

Base(In KM)

Upto 31/03/19: 0.000

Surface(In KM)

Upto 31/03/19: 0.000

Project Status: On-going

Environmental Social Management & Framework

status / sams.rwdnagar.gov.in/Entry/RoadMonthlyProgress.aspx

DPR Submitted

Amount: 110.42000

Technical Sanction

Amount: 99.39874

Length(In KM) 1.506

Date

Date: 11/03/2020

Work Started

Length(In KM): 1.506

During This Month:

During This Month:

During This Month:

During This Month:

Connected Habitations

Remarks: E & S Proj

BMP-13 है रामपुर काष्ठिग बरत से डाईनी नगरक

Schedule XLV-Form No. 134

Executive Engineer
R.W.D. Works Division
Daminaga-1

Nabard

DIVISION

Derbhanga

SUB-DIVISION

MEASUREMENT BOOK

3468

- समस्त कार्य निम्न प्रकार से है -
 मापी पुस्तक के मापीय दस्तावेज
 100 तक पुस्तक संख्या है जो की
 अनुक्रम क्रमांक प्रतीक, अनुक्रम प्रतीक
 सामान्य कार्य निम्न प्रकार से है -
 पुस्तक दस्तावेज के मापीय दस्तावेज
 निम्न प्रकार है।

1/11/19
 Executive Engineer
 R.W.D. Works Division
 Darbhanga-1
 21/11/19

नवीन अभियंता, अभियंता कारिता नुस्खी
 कार्य प्रशासना के मापीय दस्तावेज
 जाता है।

24/11/19
 DEB

Sch. XLV-Form No. 134

Executive Engineer
 R.W.D. Works Division
 Darbhanga-1

DIVISION

Darbhanga

SUB-DIVISION

Measurement Book

No.

No.	L.	B.	D.	Contents of area
				1st on A/E Bill
				Name of work - Construction of road from BMP-13 Kakra Chowk village Rampur Kasma Behat to Andarshi talu.
				Agency - Anwarul Haq
				village P.O. - Jampur, Andar - Kakra, Dablaage

Agreement No - 04 SBD/2019-20
(Stat scheme)

Date of work start - 06-03-2019 ✓

Date of completion - 05-03-2020 ✓

Date of entry - 30/01/20 ✓

~~Record measurement~~

Record measurement

of R.C.C. reinforcement

R.C.C. culvert at

CH - 500 M

10 mm ϕ bar

Abutment and Abutment cap

10 mm ϕ bars

$13 \text{ m} \times (7.50 + 0.20) = 100.10 \text{ m}$

Qty - $60 \text{ m} \times 1.78 = 106.80 \text{ m}$

$60 \times 1.78 = 106.80$

Continuation 313.70 m

@ 0.62 kg/m

194.50 kg

Bar 20
M.E.

Date of entry - 20/02/20

① Bl work in excavation of
foundⁿ - therefore - do -
do - all complete job

$$\text{Abut} - 2 \times 9.10 \times 2.133 \times 1.60 = 62.11 \text{ m}^3$$

$$\text{R/W} - 4 \times 1.767 \times 1.93 \times 1.60 = 21.83 \text{ m}^3$$

$$83.94 \text{ m}^3$$

② provide p.c.c. 145 in
open foundⁿ - all complete

$$\text{Abut} - 2 \times 9.10 \times 2.133 \times 0.210 = 7.764 \text{ m}^3$$

$$\text{R/W} - 4 \times 1.767 \times 1.93 \times 0.200 = 2.728 \text{ m}^3$$

$$10.492 \text{ m}^3$$

③ provide Bl work (1:4) in
foundⁿ - all complete job

$$\text{Abut} - 2 \times \frac{8.80 + 8.40}{2} \times \frac{1.75 + 1.33}{2} \times 1.40 = 38.57 \text{ m}^3$$

$$\text{R/W} - 4 \times \frac{1.65 \times (1.75 + 1.15)}{2} \times 1.40 = 13.40 \text{ m}^3$$

$$51.97 \text{ m}^3$$

④ provide Bl work (1:4) in

Sub-structure - do -
do - all complete job

$$\text{Abut} - 2 \times 4.50 \text{ m} \times \frac{1.730 + 0.75}{2} \times 1.30 = 18.33 \text{ m}^3$$

$$\text{R/W} - 4 \times \frac{2.25 \times (2.25 + 1.60)}{2}$$

$$4 \times \frac{2.25 + 1.60}{2} \times \frac{0.93 + 0.75}{2} \times 1.30 = 8.41 \text{ m}^3$$

$$26.74 \text{ m}^3$$





