

GSTIN:-10AGIPJ4566G1ZM
Pan No.-AGIPJ4566G

Mob.-9431628574
7762999233

SHAMBHU NATH JHA

Government Contractor & Supplier

Benipatti, Madhubani (Bihar)-847223

Ref No. :

Date : 20.06.2020

सेवा में ,

श्रीमान् कार्यपालक अभियंता महोदय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी।

विषय:- समय वृद्धि देने के संबंध में।

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि आपके कार्य प्रमंडल में MMGSY (Sc) अंतर्गत **Jamuari to Jamuari Mahadalit Tol** का निर्माण कार्य मुझे आवंटित हुआ है। जिसका एकरानामा संख्या **31SBD/2019-20** है। इस योजना का कार्य प्रारंभ की तिथि **21.09.2019** एवं कार्य समाप्त करने की तिथि **20.06.2020** है। इस संबंध में मुझे कहना है कि वैश्विक महामारी Covid-19 (कोरोना) के कारण तीन माह माल ढुलाई वाहन बंद हो जाने से सड़क निर्माण सामग्री ससमय उपलब्ध नहीं हो सका एवं अब वर्षात के मौसम के कारण कार्य करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। जिस कारण कार्य ससमय समाप्त नहीं हो सका। जिसे दिनांक **31.12.2020** तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि उक्त योजनाओं में दिनांक **21.06.2020** से **31.12.2020** तक समय वृद्धि स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

आपका विश्वासी

शम्भु नाथ झा

(शम्भुनाथ झा)
संवेदक।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी।

पत्रांक :- 1258

दिनांक :- 25.6.2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, मधुबनी।

सेवा में

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, दरभंगा।

विषय:-

Jamuari to Jamuari Mahadalit Tol पथ के निर्माण कार्य का समय वृद्धि स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उपरोक्त कार्य इस कार्यालय के एकरारनामा संख्या- 31SBD/2019-20 द्वारा संवेदक **Sri Shambhu Nath Jha, Behta, Benipatti, Madhubani** को आवंटित किया गया था। एकरारनामा कार्य दिनांक:- 21.09.2019 को प्रारंभ कर दिनांक:- 20.06.2020 को समाप्त करना था। वैश्विक महामारी Covid-19 (कोरोना) के कारण तीन माह माल दुलाई वाहन बंद हो जाने से सड़क निर्माण सामग्री ससमय उपलब्ध नहीं हो सका एवं अब वर्षा के मौसम के कारण कार्य करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। जिस कारण कार्य ससमय समाप्त नहीं हो सका। जिसे दिनांक 31.12.2020 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

निदेशानुसार कार्य के संबंध में स्थिति निम्न प्रकार है:-

1. समयवृद्धि हेतु प्राप्त अभ्यावेदन एकरारनामा प्रावधान के तहत है।
2. कार्य में विलंब हेतु संवेदक दोषी नहीं है।
3. संवेदक का अभ्यावेदन एवं संशोधित वर्क प्रोग्राम मूल में।
4. पथ में कोई ए0टी0आर0 एवं कोई विभागीय/निगरानी जांच लंबित नहीं है।
5. MIS प्रतिवेदन संलग्न है।
6. संवेदक द्वारा दिया गया शपथ पत्र संलग्न है।
7. समयवृद्धि स्वीकृति संबंधी विहित प्रपत्र चेक लिस्ट संलग्न है।
8. योजना से संबंधित वर्तमान में खींचा हुआ कार्यपालक अभियंता द्वारा अभिप्रमाणित फोटोग्राफ संलग्न है।
9. मापीपुस्त की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न है।
10. यह पथ डिबार से मुक्त है।

अतः अनुरोध है कि उक्त योजना में दिनांक:- 31.12.2020 तक अग्रिम समय वृद्धि की स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की जाती है।

अनु0- यथोक्त।

विश्वासभाजन


24.06.2020

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी।

APPLICATION FOR EXTENTION OF TIME

1. Name of contractor :- **Sri Shambhu Nath Jha, Behta, Benipatti, Madhubani**
2. Name of work :- **Jamuari to Jamuari Mahadalit Tol Under MMGSY (Sc)**
3. Package No.:- **NA**
4. Agreement No. & date:- **31SBD/2019-20 dt. 21.09.2019**
5. Agreement Value:- **Rs. 70,67,077.00**
6. Date of written order to commence work:- **21.09.2019**
7. Completion of work as per Agreement:- **20.06.2020**
8. Period of extension applied for:- **21.06.2020 to 31.12.2020**
9. Valid and details reasons for grant of extension :- वैश्विक महामारी Covid-19 (कोरोना) के कारण तीन माह माल दुलाई वाहन बंद हो जाने से सड़क निर्माण सामग्री ससमय उपलब्ध नहीं हो सका एवं अब वर्षात के मौसम के कारण कार्य करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। जिस कारण कार्य ससमय समाप्त नहीं हो सका।
10. Report of Junior Engineer:- अनुबंधित. *[Signature]*
21-06-2020
11. Recommendation of A.E. in charge work:- अनुबंधित *[Signature]* J.E.
21-06-2020 A.E.
12. Recommendation of Executive Engineer:- अनुबंधित *[Signature]* V.I.
21-06-2020
13. Recommendation of S.E.:-
14. Recommendation of CE-3:-
15. Signature of Contractor :- *[Signature]*


कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी

पत्रांक:- 1259

दिनांक:- 25.06.2020

कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (एस0सी0) अंतर्गत **Sri Shambhu Nath Jha, Behta, Benipatti, Madhubani, Contractor** द्वारा **Jamuari to Jamuari Mahadalit Tol** एकरारनामा संख्या **31SBD/2019-20** के अधीन कार्य विशिष्टियों एवं स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप किया जा रहा है। संवेदक द्वारा दिनांक- 31.12.2020 तक समय वृद्धि की मांग की गयी है जिसका सपथ पत्र संलग्न है। इस पथ में कोई ए0टी0आर0 लंबित नहीं है।



21-06-2020

कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा, बेनीपट्टी



21.06.2020

सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल, बेनीपट्टी



21.06.2020

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी

पत्रांक:- 1257

दिनांक:- 25.06.2020

स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रमाणित किया जाता है कि मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (एस0सी0) अंतर्गत **Sri Shambhu Nath Jha, Behta, Benipatti, Madhubani, Contractor** द्वारा **Jamuari to Jamuari Mahadalit Tol**, एकरारनामा संख्या **315BD/2019-20** के अधीन कार्य विशिष्टियों एवं स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप किया जा रहा है जिसे दिनांक **31.12.2020** तक पूर्ण कर लिया जाएगा। अधोहस्ताक्षरी द्वारा पथ का निरीक्षण दिनांक:- **21.06.2020** को किया गया है। पथ की स्थिति संतोषप्रद है।


21/06/2020
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100




सत्यमेव जयते

Rs. 100

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL



22/06/2020

शम्भु नाथ झा के निवासी हैं
215423

शपथ पत्र

यह कि मैं Shambhu Nath Jha, Behta, Benipatti, Madhubani का निवासी हूँ।

मैंने ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (एस0सी0) अंतर्गत Januari 16 Januari Mahadalit Tol पथ का निर्माण कार्य आवंटित हुआ था। जिसका एकरानामा 315BD/2019-20 है।

यह एकरानामा के अनुसार मेझे कार्य समाप्ति की तिथि 20.06.2020 थी परंतु मेरे द्वारा कतिपय कारणों से समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका।

यह कि समय पर कार्य नहीं पूर्ण करने के कारण विभाग द्वारा समय वृद्धि के रूप में दस प्रतिशत की कटौती का प्रावधान है।

यह कि गुणवत्तापूर्ण एवं मानक के अनुसार पथ का कार्य दिनांक 31.12.2020 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

कि उक्त पथ में समय वृद्धि के एवज में दस प्रतिशत के हिसाब से भुगतान से पैसा नहीं काटा जाय इसके लिए उचित माध्यम के द्वारा विभाग को सभी कागजात समर्पित कर रहा हूँ।

यह कि इस सदर्भ में पुनः मैं भविष्य में किसी प्रकार का वित्तीय दावा पेश नहीं करूँगा। उपर्युक्त कथन मेरी जानकारी से सही एवं सत्य है।

शम्भु नाथ झा

शपथकर्ता

शपथकर्ता ने मेरे सामने
शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किया।

24-06-2020

NAME OF WORK :- Januari to Januari Mahadalit
 LENGTH :- 0.95
 NAME OF TENDERER :- Shambhu Nath Jha
 AGREEMENT NO. :- 31SBD/2019-20
 DATE OF START :- 21.09.2019
 DATE OF COMPLETION :- 20.06.2020
 Revised Completion Date:- 31.12.2020
 ADMINISTRATIVE APPROVAL :- 70.280

SL. NO	Description of items	Jun-20				Jul-20				Aug-20				Sep-20				Oct-20				Nov-20				Dec-20															
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Earth Work																																								
2	Hard Sholding																																								
3	H.P./RCC Culvert																																								
4	Box Cutting & Granular Sub-Base																																								
5	WBM Grade-II																																								
6	WBM Grade- III																																								
7	P.C.C																																								
8	Prime Coat																																								
9	Tack Coat & Premix Surfacing with seal Coat																																								
10	Road Furniture																																								

शम्भु नाथ झा

21.06.2020
 2.5

21.06.2020
 A/E

21.06.2020

Sch. XLV—Form No. 134

R. W. D. खेती पट्टी DIVISION

R. W. D. खेती पट्टी SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 1014

Name of Officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
BF			17		2511328.00
Less	0.05%		1256.40		
				B	2510072.00
					2497422.00
17.03.20					
F.E.			17.03	2020	
				AF	
Math. statement				C&P	
① S/M -	575.82	M ³			
② c/cnd -	118.47				
③ E/W -	1630.19	M ³			
17.03.20					
F.E.			17.03	2020	
				AF	

10	2497422.00				
20	997742.00				
105	249742.00				
505	249742.00				
17	249742.00				
Reveling	65863.00				
3F	84482.00				
Labouring	24920.00				
By check	2047887.00				
	2497422.00				
Grand for RS	2497422.00				
in words seven thousand four hundred Twenty TWO only.					

Continuation

(4.1)

18.05.2020

18/3

21.06

