

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जमुई।

पत्रांक - 1500/जमुई, दिनांक - 15.7.2020

प्रेषक :- कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, जमुई।

सेवा में,
अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मुंगेर।

1. विषय :- शीर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत **Near chandrasauli bridge over kiul river [L023-Maongobandar to Tola Kewal Fariyatta (VR23) Package No.-BR 15R 473** निर्माण कार्य का समय वृद्धि स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि उक्त पुल में विहित प्रपत्र में दिये गये कारणों से विलम्ब हुआ। संवेदक के द्वारा दिये गये आवेदन तथा कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता के मंतव्य के आधार पर दिनांक 31.03.20 तक समय वृद्धि हेतु अनुशंसा की जाती है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की

जाय।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन

um/15/7/20

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
जमुई।

APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME

1. Name of Work : Near chandrasauli bridge over kiul river [L023-Maongobandar to Tola Kewal
Fariyatta (VR23) Package No.-BR 15R 473
2. Name of agency : SATISH KUMAR
3. Date of written order to commence the work : 16.07.2019
4. Contract date of the completion : 15.07.2020
5. Extension date of the completion : IN PROGRESS
6. Agreement No. : 10 PMGSY 2019-20
7. Upto date payment : 233.57065 Lakhs
8. Agreement value : 532.64506 Lakhs
9. Time applied for : 31.03.2021
10. Cause of extension of Time : (I) As per agreement commencement date was in rainy season ,so it was not possible to start work.
(II) Due to Covid-19 Lockdown was started from 22.03.2020.
(III) Quarantine center was made within 90 Meter from site so the work was stopped.
(IV) Private land issue in approach side by the villagers.
11. Signature of contractor with date : *Satish Kumar* 13/07/2020
12. Date of receipt in the Section/Sub Division :
13. Recommendation of Junior Engineer : *स्नेहेक का कम्पन स्तम्भ है शुरुआत 31/03/2024*
14. Recommendation of Assistant Engineer : *तक समयवृद्धि दी जा रही है 13/07/2020*
15. Order of the Executive Engineer : *कमिटी की बैठक हुई 31/03/2024 13/07/2020*
तक समयवृद्धि दिया जा सकता है 13/07/20
कमिटी के सदस्यों की सिफारिशों के आधार पर 13/07/20
कार्यवाही के लिए 13/07/20
16. Final order of the Superintending Engineer in case of time extended :

13/7/20
कार्यपालक अभियन्ता
ग्राम एवं विकास एवं कल्याण
भाग

PAN No. : AWHPK9353M
GSTIN : 10AWHPK9353M129 (Bihar)
GSTIN : 20AWHPK9353M128 (Jharkhand)

Mob. : 7091569326
9570077099
7903312474

SATISH KUMAR

(Contractor & General Order Supplier)

WILLIAMS TOWN (KRISHNAPURI), DEOGHAR, PIN-814112 (JHARKHAND)

Ref. No.....

Date 13.07.20

सेवा में,

कार्ग पालक समिति
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्ग प्रमोडल जर्मुई ।

विषय - समय बृद्धि के संबंध में ।

महाराज,


उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि मैं शतीश कुमार
(संबेदक) के द्वारा डिगल नदी पर गाँगाबन्दर थोला से कबाल फरियता
पथ में चन्द्रशैली के नजदीक उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य
जा रहा है जिसका एकराजमा के अनुसार पूर्ण करने की तारीख 15 जुलाई
2020 है। परन्तु समय बृद्धि हेतु विहित प्रपत्र में दिये गये कारणों के

कारण कार्य करने में खिलंब हुआ ।

उसमें भी प्रान से अनुरोध है कि 31.03.2021

तक समय बृद्धि हेतु अनुशेषा सहित अग्रेतर करवाई करने की
कृपा करें ।

विश्वास मा.जन


13/07/2020

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE
HUNDRED RUPEES



सत्यमेव जयते

भारत INDIA
INDIAN NON JUDICIAL



बिहार BIHAR

2618

26/12/19

सतीश कुमार पिता रामप्रसाद पंडित एव
विलियम्स टाउन देवघर X 065425

1000121001-



31 DEC

Before,

2018

The Notary public
Jamui

Affidavit

I, **Satish kumar**, S/O; Late Ram Prasad Pandit, Add: Williams Town, Deoghar, Dist
Deoghar, do hereby by solemnly affirm as follows:-

1. My firm got the work of "Construction of RCC Bridge Over Kiul River Near Chandrasauli in Baribag Mango Bandar L023-to Kewal Fariyattaa (VR23).
2. Agreement no is 10 (PMGSY)2019-20, Date of start is 16.07.2019 and Date of complete is 15.07.2020.
3. Work has been not started and completed in due time.
4. We are requesting for the time extension in a separate prescribed form.
5. It is the responsibility of my agency to complete the above mentioned work will till 31.03.2021.
6. After grant of the time extension there will be no any claim by firm in respect of time Extension.
7. All the above statement written above are true and correct.

Sworn and Signed on.....10/1/2020

I, **Satish kumar**, do hereby declare that above statements are true and correct.

Satish Kumar
Deponent

L. K. Sinha
10/1/2020
L. K. Sinha
Notary, Deoghar Court
Jharkhand

Identified by

[Signature]
10/1/2020

Volume No. 1917
Date 10/1/2020 Sign

PAN No. : AWHPK9353M
GSTIN : 10AWHPK9353M129 (Bihar)
GSTIN : 20AWHPK9353M128 (Jharkhand)

Mob. : 7091569326
9570077099
7903312474

SATISH KUMAR

(Contractor & General Order Supplier)

WILLIAMS TOWN (KRISHNAPURI), DEOGHAR, PIN-814112 (JHARKHAND)

Ref. No.

Date 10/06/2020

सेवा में

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल जमुई

विषय - PMGSY योजना अंतर्गत Near Chandrashali
Bridge over Kail river (LO23 - Mangobandar
to Tola Kewal Farjatta (VR23) (BR-15R-473)
Approach Road में निजी जमीन के संबंध में।

महोदय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि PMGSY योजना अंतर्गत
Near Chandrashali Bridge over Kail River (LO23-
Mangobandar to Kewal Farjatta (VR23) BR-15R-473
का निर्माण मेरे द्वारा कराया जा रहा है। इस Bridge के
Approach पथ पर ग्रामीण द्वारा Approach पथ की कार्य
रोक दिया गया है। ग्रामीण का कहना है कि Approach
पथ पर मेरे निजी जमीन है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि Approach
पथ का मापी C.O द्वारा करने की कृपा किया जाए ता
Bridge का कार्य सही समय पर पूरा हो सके।

आपका विश्वासी

Satish Kumar