

कार्यपालक अभियंता का कार्यलाय,
ग्रामिण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मसौढ़ी।

पत्रांक.....567(अ) मसौढ़ी.

दिनांक .26/06/2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
ब्राडा पटना।

विषय:- मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (SC) के चल रहे कार्यो हेतु अधियाचना के
संबंध में।

प्रसंग: कार्यपालक अभियंता सह परियोजना प्रबंधक, मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना
का पत्रांक BRRDA (HQ) MMGSY -115/15 Part-II 731/ पटना
दिनांक 29.07.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में इस प्रमंडल के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना
(SC) कार्य हेतु विहित प्रपत्र में पथ-वार निधि कि अधियाचना की गई है जिसकी कुल
राशी 8448273/- रुपये है।

अतः विषांयकित मद में इस प्रमंडल अन्तर्गत कुल 8448273/- (चौरासी लाख
अड़तालीस हजार दो सौ तिहतर रुपये) मात्र का आवटन करने कि कृपा कि जाये।

विश्वासभाजन


कार्यपालक अभियंता

ग्रामिण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मसौढ़ी।


Rural Works Department


MMGSY (Old/Gen./SC/ST) Allotment Requisition Format
Name of Division:- **RWD, Works Division Masaurhi**

Sl No.	Year	Name of Road	Name of Contractor	Administrative Sanction		Agreement Amount (In Lacs)		Upto date Allotment 25.06.2020	Total Exp 25.06.2020	Value of Measurement in Lac	Current Demand (Rs in Lac)	Remarks
				Length (in Km)	Amount (in Lacs)	Main Work	Maintenance					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11-9	12
29	2017-18	Aatapuri Baghwar PMGSY path to Dharachak	Deepak Kumar	0.85	47.81	41.76926	3.69634	41.57249	41.57249	41.84658	0.07409	
44	2018-19	Binakapali PMGSY (Sahapur) to Mahusbag	Sanjay Kumar	1.30	85.201	81.05799	8.26726	40.78981	40.78804	80.73203	39.94222	
46	2018-19	Rajbigha PMGSY To Devkula	Kishore Projects Private Limited	1.96	137.58	117.31902	17.54025	93.85522	93.85522	117.26359	23.40837	
49	2018-19	Pothal Balyapur Road To Parthu Mahadall Tola	Sanjay Kumar	2.01	164.454	140.16803	17.10188	112.13442	112.13442	120.15628	8.02184	
55	2018-19	Bahampur path to Chotki math	Ambay Construction	1.20	78.09	75.95707	6.20588	60.76566	60.76566	73.80187	13.03621	
Total				26.50300	1773.76979	1581.87649	147.68762	1271.29246	1211.80025	1296.34475	84.48273	0.00000

Certified that

- 1 All Works have been done as per specification of estimate and Agreement.
- 2 All reports of laboratory test have been received and found satisfactory
- 3 Works have been Supervised by the Authority concerned.


 DAO 26.6.2020
 R.W.D., Works
 Division Masaurhi


 Executive Engineer
 R.W.D., Works
 Division Masaurhi