

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, झंझारपुर

पत्रांक 1413 (21.10.20)

झंझारपुर / दिनांक 20.10.2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, झंझारपुर ।

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, दरभंगा ।

विषय:-

मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अन्तर्गत Bharam se Bharaul path to Purnahi Musahar tol तक पथ निर्माण कार्य का समयवृद्धि की स्वीकृति के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि इस कार्यालय के एकरारनामा संख्या 33 SBD/2019-20 द्वारा दिनांक 21.11.2019 को एकरारनामा किया गया था एकरारनामा के अनुसार कार्य दिनांक 20.08.2020 को समाप्त करना था । संवेदक द्वारा प्राप्त समयवृद्धि अभ्यावेदन के अनुसार वैश्विक महामारी कोरोना के कारण सम्पूर्ण लॉक डाउन एवं अत्यधिक वर्षा एवं बाढ़ के कारण निर्माण कार्य बाधित हो जाने कारण कार्य निर्धारित समय पर समाप्त नहीं हो सका । उक्त कार्य में संवेदक दोषी नहीं है । वर्तमान में संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ किया जा चुका है एवं पुनरीक्षित कार्य योजना उपलब्ध कराया गया है जिसमें निर्माण कार्य माह मार्च 2021 तक पूर्ण होने का लक्ष्य है । उक्त योजना से संबंधित किसी प्रकार का ए0टी0आर0 लंबित नहीं है ।

अतः उक्त कार्य में दिनांक 21.03.2021 तक समय वृद्धि स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है । उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र एवं आवेदन मूल में संलग्न की जा रही है ।


अनु0:-


यथोक्त ।

विश्वासभाजन



कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, झंझारपुर ।





SUBODH KUMAR SINGH

Korigama, Nimaithi, Darbhanga



GOVERNMENT CONTACTOR & METARIAL SUPPLIER

Ref. No.

Date 7/8/2020

लेवा में

कार्यवालाक अभिर्गता

गामाणी कार्य विभाग संझारपुर

विषय: Time Extension लेने के संबंध में।

महाराज: उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि मेरे द्वारा mmcsr अंतर्गत पथ भरण के कार्यकाल (पुलानी पुल पर होल) जिला हंठ ले 33 SBD (2019-20) है यह काम मेरे द्वारा किया जा रहा था। जो कि कोरोना महामारी एवं अत्यधिक वर्षा के कारण समय पर नहीं हो सका है। अतः मुझे 20/08/20 तक काम पूर्ण करना था। जो कि कोरोना महामारी के चलते नहीं हो सका।

अतः श्रीमान के निर्देश हैं कि मुझे अतिरिक्त 6 महीना का समय दिया जाए इसके लिए मैं श्रीमान का लक्ष्य अर्जारी दूँगा।

आपका विश्वासी
सुबोध कुमार सिंह

गामा - कorigama, पो 0 निर्माता
दरभंगा

लेख्य प्रमाणक
इंशापुर ।

शापथ पत्र
=====



मैं सुबोध कुमार सिंह पिता धीरेन्द्र कुमार सिंह ग्राम- कोरिगामा
पो- मिमिठी, जिला- दरभंगा शापथ एवं निष्ठापूर्वक निम्न ब्यान
करता हूँ :-

- 1- यह कि मैं सुबोध कुमार सिंह ग्रामीण कार्य विभाग में निर्बंधित संवेदक हूँ।
 - 2- यह कि मुझे ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल इंशापुर द्वारा इंशापुर प्रखंड के अंतर्गत भराम से भरौल रोड {पुरनाही मुसहर टोल} एकरारनामा संख्या- 33 एस.बी.डी. 2019/20 कार्य आवंटित किया गया था।
 - 4- यह कि एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक 20.08.20 थी परन्तु मेरे द्वारा वैयक्तिक महामारी कोरोना एवं ह अत्यधिक कर्षा और सामग्री नहीं मिलने के कारण कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया जा सका।
 - 5- यह कि निर्माण कार्य मेरे द्वारा दिनांक 2.2.2021 तक पूर्ण कर लिया जायेगा उक्त पथ में दिनांक 21.03.2021 तक समयवृद्धि की स्वीकृति दी जाय।
 - 6- यह कि मैं भाविष्य में इस पथ में कभी भी अतिरिक्त समय का माँग नहीं करूँगा।
- उपरोक्त ब्यान मेरी जानकारी में सही वो सत्य है।

मैं शापथकर्ता का पहचान करता हूँ कि उन्होंने
मेरे समक्ष अपना हस्ताक्षर/ निश बनाया।

अधिकता
14/07/20

शापथकर्ता
Subodh Kumar Singh

समय वृद्धि हेतु आवेदन

1. कार्य का नाम - भराग ले अर्लीन डोट (फुलनाही कुलहट रील)
2. संवेदक का नाम - कुबोधा कुमार सिंह
3. एकरारनामा संख्या - 33 SBD/2019-20
4. एकरारनामा की राशि - ₹ 1.14 लाख
5. कार्यारम्भ करने के लिखित आदेश की तिथि - 21/11/2019
6. कार्य पूर्ण करने की संविदा तिथि - 20/08/2020
7. संविदा तिथि तक किये गये कार्य की राशि - 2251497-00
8. अगर कोई समय वृद्धि पूर्व में स्वीकृत हुई हो तो उसका विवरण - NO
9. समय वृद्धि आगे बढ़ाने की तिथि - 21/03/2021
10. समय वृद्धि का कारण प्रमाण सहित :- Covid-19 (महामारी), वर्क लैप लागू नहीं मिलने के कारण
11. संवेदक का हस्ताक्षर :- Subodh Kumar Singh
12. प्रचालक पदाधिकारी की अनुशंसा :-
 6 महीने का समय बढ़ाया है, बाकी का समय
 6 महीने की गति (कर) है
 25/8/2020
 प्रचालक
13. अवर प्रमण्डल पदाधिकारी की अनुशंसा :-
14. कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा :-
 6 महीने का समय बढ़ाया है
 प्रमण्डल

SUBODH KUMAR SINGH

Korigama, Nimaithi, Darbhanga



GOVERNMENT CONTACTOR & METARIAL SUPPLIER

Ref. No.

Date ..11/08/2020

Work program

Item Name	Sep 2020	Oct 2020	NOV 2020	Dece 2020	Jan 2021	Feb 2021	March 2021
Gate III	///	///	///	///	///	///	
Home pipe				///	///	///	
propey wall				///	///	///	
RCC Pul					///	///	///
Mix seal					///	///	///
Road Ammiter					///	///	///
Road marking balance work					///	///	///

Subodh K. Singh