

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-1।

दिनांक- 1988

दिनांक- 13/10/2020

सेवा के

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-1।

सेवा में

अधीनस्थ अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, दरभंगा।

विषय- एम0एम0जी0एस0वाई0 योजना अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-1 के अधीन
Balha To Chikni Mahadalit Tola (MMGSY-SC) पथ निर्माण कार्य के अग्रिम समय वृद्धि
स्वीकृत करने के संबंध में।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि एम0एम0जी0एस0वाई0 योजना अन्तर्गत
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-1 के अधीन एकरारनामा सं0-33SBD/2019-
20(MMGSY-SC) का **Balha To Chikni Mahadalit Tola (MMGSY-SC)** निर्माण कार्य एकरारनामा
के अनुसार दिनांक-05.11.2020 को समाप्त करना था। लेकिन पथ में बाढ़ का पानी एवं
COVID-19 कारण कार्य ससमय पूर्ण नहीं हो सका अब वर्तमान में कार्य 05.01.2021
तक पूर्ण कर दिया जायगा। किया गया कार्य विधिष्ठि के अनुरूप है। पथ में कोई
ATR लंबित नहीं है।

निर्देशानुसार कार्य के समय में स्थिति निम्न प्रकार है:-

1. समय वृद्धि हेतु प्राप्त अभ्यावेदन एकरारनामा प्रावधान के तहत है।
2. समय वृद्धि के लिए अंकित कारण एकरारनामा प्रावधान के तहत मान्य है।
3. किये गये कार्य का MIS Entry प्रतिवेदन संलग्न है।
4. समय वृद्धि हेतु चेक लिस्ट संलग्न है।
5. इस कार्य के विरुद्ध कोई विभागीय / निगरानी जांच लंबित नहीं है।
6. मापि पुस्तिका एवं फोटो ग्राफी संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि प्राप्त अग्रिम समय वृद्धि पर अपनी सहमति प्रदान करने की कृपा की
जाय ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन



कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-1।


13.10.2020

समस्त बुद्धि हेतु आवेदन-पत्र

१. जहाँ का नाम - Balke To Chitai Mahadali Talo (MMGSY-SC)

3. एकसूचकात्मक संख्या: 33SRD/2019-20(MMGSY-SC)

4. एक सारवाप्त अतिर्गत कार्य का मूल्य - 88.77465 लाख

४. प्रस्तावित स्वीकृति की राशि—90.63500 लाख

६ एकसंरचना के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि:-06.11.2019

१. एकशरणाभा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि:-05.11.2020

8. वास्तविक के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :-

9. कार्य विलम्ब का कारण:- पथ में बाढ़ का पानी एवं COVID-19 कारण कार्य ससमय पूर्ण नहीं हो सका।

10. आवेदन की तिथि तक कार्य पूर्णता का अनुपात:- 42 %

11. क्या पूर्व में समय वृद्धि की गयी थी, यदि हाँ तो कब तक तिथि अंकित करें:-
नहीं।

12. पूर्व में समय वृद्धि किस कारण दी गई थी:- नहीं।

13. अनुशंसा की तिथि तक कार्य की अघतन स्थिति:—अपूर्ण।

14. अभिकर्ता का हस्ताक्षर:- मो. समृद्ध मोह

15. कनीय अभियंता की अनुशंसा:-

15. कनीय अभियंता की अनुशंसा:-
 आक्टिक का कंत्रन सल्ल है। आक्टिक काय यानि
Human समर शक्ति की अनुशंसा की जारी है।
 06/10/2020
 J.E.

16. अवर प्रमंडल पदाधिकारी की अनुशंसा :- उल्लेखित कारणों से ससैन्य कार्य पूर्ण होने की कठिनाई के गेष्टेनज संवेक द्वारा याचित एमएचडी दी जा सकती है। अनुशंसा के साथ कृतारति।

17. कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा:-

17. कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा:-

18. अधीक्षण अभियंता की अनुशंसा:-

18. अधीक्षण अभियंता की अनुशंसा:-



42
01/10/2020

लेख्य प्रमाणक महोदय,
शपथ पत्र दरभंगा।

शपथ पत्र



MOHAMMAD SHAMSUZZOHA, ADD-Chandi Ojhaul PS-Bahadurpur, Dist-Darbhanga उम्र-46 वर्ष, शपथ पूर्वक वयान करता हूँ कि :-

1. यह कि मैं उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ।
2. यह कि मैं MMGSY-SC योजनान्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1 के अधीन पथ निर्माण कार्य किया हूँ।
3. Baha To Chikni Mahadalit Tola, (MMGSY-SC) तक पथनिर्माण कार्य आवंटित किया गया था।
4. उक्त पथ का निर्माण कार्य मेरे द्वारा 05.01.2021 को कार्य पूर्ण कर दिया जायगा गया।
5. उपरोक्त कार्य में अगर समय वृद्धि की स्वीकृति प्राप्त होती है तो मेरे द्वारा किसी प्राकार का वित्तीय दावा की मांग नहीं करूँगा।
6. यह कि शपथ पत्र में वर्णित सभी तथ्य मेरे जानकारी में सत्य वो सही है।

अतः यह शपथ पत्र है।

Sri/Smt. md. shamsuzzoha
identified by Sri/Smt. Dr. K. Seelgh
Advocate Solemnly Affirm &
Declared before me.

Surendra Mishra
Notary Public, Darbhanga

श्री. शमसुझोहर
शपथ कर्ता का हस्ताक्षर

1
I declare the defendant
who has signed in my
presence
Madan Kumar Singh
5/10/20

MD. SHAMSUZZOHA

VILL : CHANDI, P.O. : OJHAUL
DISTRICT : DARBHANGA

GSTIN : 10BWCP52862K12H

Reg. No. : 2150699/2019

Class - 2

Date : 03.10.2020

Ref

सेना में।

कार्पेणलक अभिप्रेता
शास्त्रीय कार्य विभाग
कार्पे प्रमंडल दरभंगा - 1

विषय:- मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना हाप्पावाट प्रखण्ड
आवर्गत बलहा से चिकनी महादलित टोला (54) पक्ष
के समय वृद्धि एवीकृति देने के सम्बन्ध में।

महाशय,

अब उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है
कि आपके विभाग द्वारा मुझे मुख्यमंत्री ग्राम
संपर्क योजना के आवर्गत बलहा से चिकनी -
महादलित टोला (54) पक्ष का कार्य आवाटित हुआ था
जिसका एकेटरनामा एनो - 33, SBD/2019-20 है
कार्य प्रारम्भ की तिथि 06-11-2019 था एवं कार्य समाप्ति
की तिथि 05-11-2020 है लेकिन इस वर्ष
दिनांक 22-03-2020 से कोरोना वायरस का
कि बीमारी पूरे देश में था जिसकारण लोकेशन
की तलाश हुआ था जिससे घर से बाहर निकलना
मुश्किल था साथ ही गीला बाढ़ एवं भारी वर्षा
से कार्य बाधित रहा जिससे कार्य स समय 5-11-20
तक सम्भव रहेगी पूर्ण करेगा।

05.01.2021 आग्री सीमान ले प्रार्थना है कि मुझे -
30-03-2021 तक का समय वृद्धि एवीकृति देने
की कृपा की जाये।

ताकि इस अवधि में कार्य समाप्त कर सकूँ।

विभागाध्यक्ष भवन
{ मो. सययुजो
सवेक

विभा. 1.7.18
विभा. 1.7.18
विभा. 1.7.18

90/
6/10/2020

MONTHLY PROGRESS ROAD/PHYSICAL PROGRESS)

X588 8301 1960 Vols. 1-7 C. by J. M. H. G.

0702.01.84
P.R.

Rural Works Department, Govt. of Bihar



Welcome:- PIUDarbhanga-1

Wing:-CE-3, Patna

Circle:-Darbhanga

Division:-Darbhanga-1

No Of Visit:-57

Home	User,Menu and Profile	Entry Forms	Project Views	MIS Reports	QMC Reports	Scheduled List	Zone Reports	Schedule
Change Request	Contractors Debar	Class 1 Road Format	Time Extension	Contractors Black List	Maintenance	Contractor Reviews	Flood/Rain Damaged Roads	
Poorak Core Network	Crash Inspection	Contractor	Emergent Repair	User Registration	Maintenance Allotment	Road / Bridge Allotment	Maintenance Observation	

Flood/Rain Damaged Road/Bridge Entry

☒ Road ☐ Bridge

Block: Hayaghat-Darbhanga-1 FDR Fin Year: 2020-21 Scheme:MMGSY[SC] Length: 1.500

Road Name:

Balha To Chikni Mahadalit Tola

Road Status: On Going

Is Maintenance: No

Is Agreement or Not

Tentative Restoration 1.50

Actual Restoration 0.00


FDR Length(In Km) 0.350

Revised Work Programme

Name of Work-BALHA TO CHIKANI MAHADALIT TOLA (MMGSY-SC)

Name of Division-RWD WORK'S DIVISION DARBHANGA1

S.No	ITEM	Status	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Jan-21
1	E/W	Complete				
2	GSB	ON-GOING				
3	CD	Complete				
4	GR III					
5	PCC					
6	BT					
7	Road Furnitures					


 Contractor Sign

प्रीतम:- MINGSP-SC पोतानागरी पोताना २३-
दिनांक २३/६/२०१५
Shedule XLV Form No. 134.

DARBHANGA-L DIVISION

HAYAGHAT SUB-DIVISION

Measurement Book

संदर्भ:- २१० २१/६/२०१५
MB.No-3489

प्रमाणित किया जाता है कि इस
मापी-पुस्त में टंकित कुल 1 से 100 (एड
से भी तक) पन्ने हैं जो श्री मानिक-
प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता, आर्थिक
कार्य विभाग, कार्य अवर समण्डल श्यामपुर
के नाम से निर्गत किया जाता है

Executive Engineer
R.W.D. Works Division
Darbhanga-1

20/3/20

Sch. XLV-Form No. 134

DIVISION
SUB-DIVISION

No. and date of agreement.

(It is to be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					1st on A/c bill

Name of work - construction of Road from Balha to Chikni Mahadali Tola.

Agency - Md. Shamseer Zafar.

Agreement No - 33 SBD of 2019-20

Agreement value Rs 88,77,465.00

Rate of B.O.B = 0 % below.

Date of start - 06.11.2019

Date of completion - 05.11.2020

Record Measurement

① P/v and fixing bench marks
= 2.00 NOS

② Clearing and grubbing
 $1500 \times 3.50 = 5250.00 M^2$
0.525 Hec.

③ Excavation in soil using

Hydraulic excavator.

$2 \times 1025 \times 0.525 \times 0.10 = 107.62 M^3$

$2 \times 375 \times 0.375 \times 0.10 = 28.12 M^3$

$2 \times 100 \times 0.375 \times 0.10 = 13.12 M^3$

Continuation

148.86 M³

Particulars	Length of spiral in feet				Cumulative at end
	No.	L	B	D	
Record Measurement					
① Length of spiral measurement					
from bottom pile head					
up to 100 ft and 100 ft					
Chainage	Length	Area	Area		At end
0	0	0.90	-	-	-
50	50	0.90	0.90	-	45.00
100	50	0.90	0.90	-	45.00
150	50	0.93	0.915	-	45.75
200	50	0.93	0.93	-	46.50
250	50	1.62	1.275	-	63.75
300	50	1.62	1.62	-	81.00
350	50	1.95	1.785	-	89.25
400	50	1.95	1.95	-	97.50
450	50	3.42	2.685	-	134.25
500	50	3.42	3.42	-	171.00
550	50	3.285	3.352	-	167.60
600	50	3.285	3.285	-	164.25
650	50	2.04	2.662	-	133.10
700	50	2.04	2.04	-	102.00
750	50	1.80	1.92	-	96.00
800	50	1.80	1.82	-	90.00
850	50	0.96	1.38	-	69.60
900	50	0.96	0.96	-	48.00
950	50	1.80	1.38	-	69.00
1000	50	1.80	1.80	-	90.00
1050	50	1.575	1.687	-	84.35

Continuation

Continuation

1/10/20
06/10/20
S.E.

Height	Top width	Bottom width	Length	Volume of soil
1100	50	1.575	1.575	78.75
1150	50	0.93	1.252	62.66
1200	50	0.93	0.93	46.50
1250	50	1.485	1.267	60.35
1300	50	1.485	1.485	74.25
1350	50	0.78	1.132	56.60
1400	50	0.78	0.78	39.00
1450	50	0.90	0.84	42.00
1500	50	0.90	0.90	45.00
				2437.35 M ³

30% = 731.20 M³

70% = 1706.15 M³

J. E.
 30/4/20
 CRP Singh.
 15/5/20
 A.C.

Record measurement

① C/w in excavation of foundation

2X	4.15	1.40	1.47	= 17.08 M ³
1X	5.78	1.07	0.25	= 1.55 M ³
3 Nos	18.63			= 55.89 M ³

② P/v 1st class bedding

CRP	5.78	1.07	0.55	= 3.40 M ³
-----	------	------	------	-----------------------

Reduction for pipe

5.78	0.22	= 1.27 M ³
2.13		M ³

3 Nos X 2.13 = 6.39 M³

Continuation

J. E.
 06/10/20

14 on A/c Roll

V. No. 01 dt 6.8.2020

Contract No. 3202001-12 087103 43. 5.8.2020

Sch. XLV-Form No. 134 01-22,83,341/-

Particulars	Details of actual measurement		Contents of area
	Method	Quantity	
S.D. 5%	—	114,167.00	
P.S.D 3%	—	68,500.00	
GST 2%	—	45,668.00	
E.T. 1%	—	22,833.00	Rs-4,20,76/-
L.C. 1%	—	22,833.00	
Royaloty	—	1,22,812.00	
Secy. fee	—	30,163.00	
C.F.M.S. Payment	—	18,56,365.00	
Gross Total	—	22,83,341.00	

Passed for Rs-22,83,341/-

Refers Proviso two lac eighty three thousand three

hundred forty one only.

Executive Engineer
R.W.D. Works Division
Darbhanga-1

06/10/20
J.E.

Assistant Engineer
R.W.D. (W) Sub division
Hayaghat

मुख्यमंत्री

योजना का नाम :- टानहा के लिए
वेकेशनल स्लॉट :- 33 580/2019-20
प्रकार का स्लॉट :- 1.5000 कि.मी.
पैथ का स्लॉट :- 1.5000 कि.मी.
पैथ का स्लॉट :- 1.5000 कि.मी.
कार्य आरम्भ की तिथि :- 06-11-2019
कार्य समाप्त की तिथि :- 06-11-2019
सेवेदक का नाम :- श्री रामेश्वर जोशी
कार्यकर्ता :- कार्यकर्ता श्री रामेश्वर जोशी, कार्यकर्ता श्री रामेश्वर जोशी, कार्यकर्ता श्री रामेश्वर जोशी
न्यायिक कार्य विभाग, विहार राज्य, द्वारा चिन्ता व्यक्त

Latitude: 26.056541
Longitude: 85.890503
Elevation: 46.4 m
Accuracy: 3.8 m
Time: 15-08-2020 17:58
Note: Please to mahacain 101

Longitude: 85.890531

Elevation: 50.0 m

Accuracy: 8.8 m

Time: 18-08-2020 17:59

Note: bianca to match adult to

मुख्यमंत्री ग्राम सभापथ योजना

सड़क :- चलता से चिकनी सहायलित टोल्ला
चलाने की 1.50 मि. की है सरक 1.25 मि. पी. टोल्ला
चलाने की है सरक 4.75 मि. टोल्ला

२४३

एक पंक्ति का विवरण

महाराज, विजय

[illegible]
$$f_{\text{eff}} = f_{\text{eff}}^{\text{eff}} + f_{\text{eff}}^{\text{eff}}$$

25. $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2$

THE LIFE OF



• Indikator 4.2

الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم من أجلنا

Lesson 12

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

10

[illegible]

•

[illegible]

182-5

12254

सिद्ध

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

3

5. Proof



SHOT ON REDMI 7
AI DUAL CAMERA



SHOT ON REDMI 7
AI DUAL CAMERA

1310/1

2/8/10

1010

11/11/10

06/10/20

J.E.

Hidden

06/10/20

Assistant Engineer
R.M.D. (H) Sub Division
Haybagwade

05143301

05011115