

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज

पत्रांक—.....2108...../ नरकटियागंज, दिनांक—23/11/2020...../

प्रेषक:—

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी—सह—सचिव
MMGSY
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:—

MMGSY (SC) योजना अन्तर्गत अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में इस प्रमंडल में MMGSY (SC) योजना अन्तर्गत निर्माणाधीन पथों की अधियाचना विहित प्रपत्र में अंकित कर एवम् उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कर सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु समर्पित की जाती है। पथ का कार्य संतोषप्रद ढंग से कराया जा रहा है।

अनु०:— यथावत्

विश्वासभाजन,

 23/11/20

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज


23-11-20

Name of Circle :- Bettiah
Scheme Head :- MMGSY SC

Name of Division :- Narkatiagani

S.No.	Name of Road	Administrative		Agreement Amount		Name of Contractor	Agreement No.	Agreement Date	Date of Completion	कार्य का स्तर (%)	Actual/Tentative Date of Completion	PREVIOUS ALLOTMENT	MIS के अनुसार अद्यतन भुगतान (लाख में)	किये गये सत्यापित कार्य की कुल राशि (लाख में)	अधियावित राशि (लाख में)
		Length (K.M.)	MAIN WORK Amount (in Lacs)	Main Work (in Lacs)	Maint. (in Lacs)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	T 01 SE AMWA TOLA	2.040	147.68011	147.81766	19.02735	MS Om Traders Prop Chandra Bhushan Mishra	48/20-21	30.04.20	29.04.21	59	29.04.21	13.68288	13.68288	86.98384	73.30096
2	Dhobaha to Harijan Tola	0.860	55.49600	53.34460	7.50982	Rohit Kumar Jaiswal	04/20-21	21.03.20	20.12.20	100	20.12.20	36.46109	36.46109	53.15081	16.68972
3	Mushharwa PMGSY to Pandey tola	0.365	26.86500	25.45322	2.59160	Krishna Menan Tiwari	46/20-21	24.04.20	23.01.21	71	23.01.21	8.09365	8.09203	18.10188	10.00823
4	Chandrika Paswan to Buchfi Yadav	1.885	131.57000	123.56371	16.59069	Ashutosh Kumar	32/20-21	30.04.20	29.04.21	53	29.04.21	0.00000	0.00000	65.98366	65.98366
5	Sudarsan Ray to Pipal Road	1.490	99.71000	91.39219	14.47782	M/S RAJ CONSTRUCTION PROP- RAKESH KUMAR	61/20-21	18.05.20	17.05.21	44	17.05.21	0.00000	0.00000	40.33027	40.33027
6	Feku Yadaw to Vijay Upadhayay	1.780	129.22000	121.63196	9.38512	Sanjay Kumar Mishra	47/20-21	13.05.20	12.05.21	22	12.05.21	0.00000	0.00000	26.47031	26.47031
7	Private School Turhapatili to Gorakh Mahto	0.590	34.10900	28.55000	5.22979	RAVI KUMAR	64/20-21	30.04.20	29.01.21	62	29.01.21	0.00000	0.00000	17.62057	17.62057
8	Awraiya Nawaka Tola to Anganwari Kendra	0.790	55.03800	46.61897	6.98517	Omprakash Singh	67/20-21	30.04.20	29.01.21	68	29.01.21	11.97304	11.97304	31.77382	19.80078

- (1) अधियाचना, पूर्ण विशिष्टि के अनुरूप किये गये कार्यों के लिए किया जा रहा, जिसकी प्रविष्टि मापी पुस्त में की जा चुकी है। इन कार्यों पर NQM SQM / (MQMU) की कोई प्रतिकुल टिप्पणी नहीं है।
- (2) भुगतान अधिकार प्राप्त होने पर पौष दिनों के भीतर विपत्रों का भुगतान कर उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया जाएगा।
- (3) प्रमण्डल को पूर्व में उपलब्ध कराये गये भुगतान अधिकार का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवम् प्रगति प्रतिवेदन समर्पित कर दिया गया है।
- (4) कार्यस्थल पर नागरिक सुचना पट्ट एवम् स्थल प्रयोगशाला स्थापित किया गया है।
- (5) प्रपत्र QM-1 एवम् उपयोगिता प्रमाण पत्र (19A) संलग्न है।
- (6) पथ निर्माण के लिए पूर्ण लम्बाई में भूमि उपलब्ध है जिसे संवेदक को Hand over कर दिया गया है।
- (7) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित कर दिया गया है।
- (8) संवेदक को Mobilization एवं Machinery अग्रिम की राशि की आवश्यकता नहीं है। अथवा अग्रिम की राशि के लिए संवेदक द्वारा समर्पित अधियाचना पथ के आलोक में राशि की मांग नहीं की गई है।
- (9) कृत कार्य की गुणवत्ता की जाँच की गई एवम् कार्य सतोषप्रद पाया गया।


 Executive Engineer
 R.W.D. Works Division, Narkatiagani
 23/11/20

FORM GFR 19-A

(See Government of India's Decision (1) Below Rule - 150)

Form of Utilisation Certificate upto 12 NOV. 2020

MMGSY SC

STATE - BIHAR	Sl. No.	Name of scheme	Sanction No. and Date	Amount received (in Rs. Lacs)	Particulars
	1	MMGSY SC	UPTO DATE BY PL LEVEL -1 OFFICE A/c	1099.78174	Certified that out of ₹1099.78174 lacs of grants -in- aid sanctioned during the year 2020-21 in favour of EE - RWD (WD) NARKATIAGANJ, a sum of ₹1099.26455 lacs has been utilized for the purpose of MMGSY SC Schemes as given in the margin for which it was Sanctioned and that the balance of ₹0.51719 Lac remaining unutilised at the end of the period under.
		Total		1099.78174	

- 2 Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants - in - aid was sanctioned have been
- Kinds of checks exercised:-
- i Works have been supervised by Executive Engineer / Superintending engineer .
 - ii Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer / Superintending Engineer.
 - iii Construction materials have tested.
 - iv Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant
 - v All other codal formalities have been observed.
- 3 Physical progress achieved:-
- i Construction of Road Works.
 - ii Construction of C.D. Works.


DAO 11/11/20
Rural Works Department
Works Division, Narkatiaganj


Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Narkatiaganj

23-11-20