

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, जगदीशपुर ।

पत्रांक 801/430

जगदीशपुर, दिनांक 05.10.2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, जगदीशपुर ।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार, पटना।

विषय:-

मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (GEN) पथ में अंतरण कर आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (GEN) अंतर्गत पथ - एस044 से काली टोला में भवदीय के पत्रांक-32 पटना दिनांक-18.02.2020 के द्वारा कुल रु0- 34.00 लाख रु0 आवंटन उपलब्ध कराया गया है। जिसमें से इस पथ में कुल -9.32923 लाख रु0 व्यय किया गया है। व्यय होने के पश्चात उक्त पथ में कुल रु0-24.67077 लाख रु0 बचा हुआ है। उक्त योजना में स्थल विवाद के कारण निर्माण कार्य करने में कठिनाई हो रही है। जबकि एल043 से कोईलार टोला का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

अतः अनुरोध है कि पथ एस044 से काली टोला पथ के शेष बची हुई आवंटित राशि से एल043 से कोईलार टोला के सत्यापित कार्य के अनुरूप 13.09049 लाख रु0 राशि को अंतरण करने की कृपा की जाय। ताकि किये गये कार्य के विरुद्ध संवेदक का भुगतान किया जा सकें।

क्रमांक	पथ का नाम	प्राप्त आवंटन (लाख में)	सत्यापित किये गये कार्य (लाख में)	भुगतान की गई राशि	शेष राशि	पथ में अंतरण की जाने वाली राशि	अभियुक्ति
1	एस044 से काली टोला	34.00000	9.32923	9.32923	24.67077	0.00	एस044 से काली टोला पथ से बची हुई शेष राशि को किये गये सत्यापित कार्य एल043 से कोईलार टोला में 13.09049 अंतरण किया जाय।
2	एल043 से कोईलार टोला	14.48668	27.57717	14.48668	0.00	13.09049	

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, जगदीशपुर

05.10.20

Fund Required

कार्य प्रमंडल का नाम:- जगदीशपुर
कार्य अंचल का नाम:- आरा
योजना शीर्ष :- MMGSY (Gen)

क्रमांक	योजना का नं० / पैकेज संख्या	योजना का नाम*	संवेदक का नाम	प्रायकलित राशि/ (Agger Main Work) (लाख में)	योजना में अभी तक प्राप्त कुल आवंटन (लाख में)	अवतन व्यय की राशि (लाख में)	किये गये सत्यापित कार्य की कुल राशि (लाख में)	अधियाचित राशि (लाख में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	18/MMGSY(Gen)/SBD/2019-20	L043 to Koilar Tola	BINAY KUMAR	36.21671	14.48668	14.48668	27.57717	13.09049	Work in Progress
		Total						13.09049	


 Executive Engineer
 Rural Works Department
 Jagdishpur Division, Jagdishpur
 05.10.2020

FORM GFR 19-A

(See Government of India's Decision (1) below Rule-150)

Form of utilisation Certification up to month of September, 2020

Head- MMGSY (Gen)

R.W.D. Works Division-Jagdishpur (Bhojpur)

Sl. No.	Name of Scheme	Sanction No & Date with Amount (In Rs. Lac)	Amount Received (In Rs. Lac)	Particulars
1.	Construction of Rural Road under MMGSY(Gen)	Letter No-94 we Date- 03.06.2020	1024.45850 (through CFMS)	Certified that out of Rs 1024.45850 (through CFMS) Lacs of grant in aid received during the Year 2020-21 in favour of Executive Engineer, R.W.D (W) Div, Jagdishpur . A sum of Rs. 910.81494 (through CFMS) Lacs has been utilized for the purpose of MMGSY (Gen) Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs. 113.64356 (through CFMS) Lacs remaining unutilized at the end of the period under.
		Total	1024.45850	

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in aid was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.


Kind of Checks exercised:-

- I. Works have been supervised by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- II. Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/Superintending Engineer.
- III. Construction materials have been tested.
- IV. Measurements have been recorded in the MBS and test check conducted by the Assistant Engineer/Executive Engineer.
- V. All other codal formalities have been observed.

3. Physical progress achieved:-

- i. Construction of Road Works.
- ii. Construction of CD Works.

D.A.O-1
Rural Works Department
Works Division, Jagdishpur


05/10/2020
Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Jagdishpur
05/10/2020