

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल बगहा-1

पत्रांक 8155/2020

दिनांक 15/10/2020

प्रेषक:- कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल बगहा-1

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,
MMGSY कोषांग,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:- मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (General) अंतर्गत चयनित पथों के लिए प्राप्त
आवंटन का प्रत्यार्पण एवं अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि MMGSY(Gen) योजना अन्तर्गत पूर्व में
प्राप्त आवंटन के अवशेष राशि कुल रू0 115.73098 लाख प्रत्यार्पित किया जाता है। साथ ही
प्रत्यार्पित राशि को पूर्व में MIS में अधियाचित राशि को निम्नलिखित पथों में आवंटन देने की कृपा
की जाये।

क्र०सं०	पथ का नाम	अधियाचित राशि (लाख में)
1.	Chandraha To Virta Tola (Nimuhiya Ghat)	53.87711
2.	PMGSY Pachgama To Parsiha	40.34299
3.	Pharsahnee To Tarkatti	21.51088

अतः निवेदन है कि अधियाचित राशि को विमुक्त करने की कृपा की जाय।
ताकि कराये गये कार्य का भुगतान किया जा सके।

- अनु०- 1. उपयोगिता प्रमाण पत्र
2. अधियाचना प्रपत्र

विश्वासभाजन,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल बगहा-1

Rural Works Department
MMGSY (GEN) Allotment Requisition Form

Name of Division :- Rural Works Department, Works Division Bagaha-1.

Sl No	Name of Road	Administrative Sanction		Approved Amount (in Lakh)		Name of Contractor	Approved No.	Approval Date	Date of Completion	Work Done for E/W, GSB/BG & CD Work	Actual Date of Completion	Bidding Amount (in Lakh)	MIS # अंशुला प्रस्ताव प्रस्ताव (अंशुला)	प्रस्ताव / अंशुला की राशि (अंशुला)	अंशुला की राशि (अंशुला)	अंशुला की राशि (अंशुला)	अंशुला की राशि (अंशुला)	अंशुला की राशि (अंशुला)
		Length (in Km)	Amount of (in Lakh)	Cost Work (in Lakh)	Material Work (in Lakh)													
1	Sigadee Harjan Toll To Binwalia	1.780	156.260	137.31724	15.52902	Ravi Kumar Tiwari	24SBD/19-20	08.08.2019	07.08.2020	E/W in Progress, CD Work Completed, GSB & GR-III Completed, PCC Completed	-	50.09600	47.17152	2.82848	47.17152	0.00000		
2	Suarachap To Pipra	1.260	115.120	91.87053	9.67053	Awadhesh Shukla	41SBD/19-20	05.09.2019	04.09.2020	E/W is Completed, GSB & GR-III Completed, CD Work Completed, PCC Completed	-	65.00000	64.91037	0.08963	64.91037	0.00000		
3	Bibi Bankawa To Diltampur.	2.150	156.870	120.54425	17.92559	Rajesh Kumar	14SBD/19-20	19.07.2019	18.07.2020	E/W in Progress, GSB 1700m Completed, GSB in Progress, GR-III in Progress	-	48.21770	27.48767	20.73003	27.48767	0.00000		
4	Kharipokhra To Enderwa	4.175	349.730	274.16298	34.42924	Maa Dhanvantri Buildcon Pvt Ltd.	51SBD/19-20	29.11.2019	28.11.2020	E/W in Progress, 500 km GSB Completed, GSB ongoing	-	85.00000	75.91945	9.08055	75.91945	0.00000		
5	Englishiya Chandrabha Path To Pipra	2.980	247.52000	194.45440	23.93609	Chanakya Technos Pvt Ltd.	37SBD/19-20	05.09.19	04.09.20	E/W Completed, GSB 250m Completed, CD Work Completed, WDM ongoing	-	126.00000	111.88162	14.11838	111.88162	0.00000		
6	Chandrabha To Virra Tola (Nimuhuya Ghat)	2.065	162.58000	127.36132	16.09244	M/S Maa Vaishnavi Construction	29SBD/19-20	22.08.2019	21.08.2020	Completed	13.08.2020	40.00000	40.00000	0.00000	0.00000	109.19463	40.34299	अंशुला की राशि (अंशुला)
7	PMGSY Pachegama To Parsaha	2.900	234.480	204.86650	24.77026	Satyendra Kumar	28SBD/19-20	22.08.2019	21.08.2020	E/W in Progress, GSB, GR-III & CD Work Completed, PCC in Progress	-	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
8	Chhotki Parit Bhauraganj Path To Deurwa (Dharampur)	2.225	185.052	147.10180	16.13500	Maa Dhanvantri Buildcon Pvt Ltd.	19SBD/19-22	31.07.2021	30.07.2022	E/W Completed, GSB 1500m Completed	-	58.84072	0.00000	58.84072	0.00000	0.00000	0.00000	
9	Pharsahnee To Tarikatti	2.035	178.370	156.83690	17.56132	Ujjain Infra structure Pvt Ltd.	34SBD/19-20	28.08.2019	27.08.2020	CD Work Completed, E/W Completed, GSB ongoing	-	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21.51088	21.51088	अंशुला की राशि (अंशुला)
10	NH-28 B Englishiya to Jamadar Tola	1.840	140.510	110.75594	13.21369	Sanjay Kumar Mishra	54SBD/19-20	29.11.2019	28.11.2020	E/W in Progress, GSB Completed, GR-III 240m in Progress	-	60.00000	49.95681	10.04319	49.95681	0.00000		
Total												533.05842	417.32744	115.73098	627.17682	115.73098		

- अध्यायना पूर्ण विशिष्ट के अनुसार किसे गये कार्य के लिए किया जा रहा है जिसकी प्रविष्टि मापी पुस्त में कि जा चुकी है। इन कार्य में NOM, SOM की कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं है।
- मुगलान प्रतिकार प्राप्त होने पर 05 दिनों के अंदर विवरण का मुगलान कर उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया जाएगा।
- कार्य स्थल पर नागरिक सूचना पट एवं स्थल प्रयोगशाला स्थापित किया गया है।
- प्रकार QM-1 एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (19A) सत्यापन है।
- पथ निर्माण के लिए पूर्ण लंबाई उपलब्ध है जिसे संवेदक को Hand Over कर दिया गया है।
- संवेदक को Mobilization एवं Machinery अग्रिम की आवश्यकता नहीं है तथा संवेदक द्वारा भौग नहीं की गई है।

कार्यपालक अधिकारी,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल बागहा-1

FORM GFR 19-A
(See Government of India's decision (I) below rule- 150)
Form of Utilization certificate up to the month of October. -2020
PIU:- E.E RWD(W)DIV-BAGAHA-1

SL.NO.	Name of Schemes	Sanction No.& Date with Amount (In Lacs)	Amount received (In Lacs)	Particulars
1	2	3	4	5
1	MMGSY(General)	Lt No-129 dt-18.10.19 Lt No-01dt-06.01.2020 Lt.No-19 dt-27.01.2020 Lt No-27 dt-07.02.2020 Lt No-32 dt-18.02.2020 Lt No-45 dt-03.03.2020 Lt No-79 dt-15.05.2020 Lt No-94 dt-03.06.2020 Lt No-116dt-24.07.2020 Lt No-167 dt-29.09.2020	2352.88500	Certified that out of Rs. 2352.88500 Lacs of grants-in-aid sanctioned during the years September -2020 in favour of Executive Engineer R. W. D. Works Division, BAGAHA-1 a sum of Rs 2235.71170 Lacs has been utilized for the purpose of MMGSY(Gen) Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs. 117.17330 Lac remaining unutilized at the end of the period under report.
		TOTAL	2352.88500	

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grant-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled, are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kinds of checks exercised:-

- Works has been supervised by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Periodic as inspection has been conducted by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Construction materials have been tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant Engineer / Executive Engineer.
- All other codal formalities have been observed.

3. Physical Progress achieved:-

- Construction of Road Works.
- Construction of CD Works.

Sr.DIV ACCOUNTS OFFICER

R.W.D. Works Division, BAGAHA-1

EXECUTIVE ENGINEER

R.W.D. Works Division, BAGAHA-1