

KRISHNA KANT THAKUR

Govt. Contractor & General Order Supplier



Village At Sanahpur (PS - Singhiyara)
Darbhanga 847 307 BIHAR
Office : SD FOODS New Industrial Estate, Bela
(PO - Lalbagh) Darbhanga 846 004 BIHAR
E-mail : mail2kkt@gmail.com

दिनांक - 25/4/2020

सेवा में,
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य - प्रमंडल बेनीपट्टी।

विषय :- समय वृद्धि के संबंध में।

कार्य का नाम :- Construction & Maintenance of bridge for Bisfi to singhiya at
C.H.- 0.80 KM (Package No.- BR-21R-683) Under PMGSY in Bisfi Block,
Madhubani.

द्वारा:- उचित माध्यम।

महाशय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन करना है कि उपरोक्त निर्माण कार्य मुझे दिनांक- 13/06/2019 को आवंटित किया गया एवं कार्य पूर्ण करने का समय (12 माह) अर्थात् 12/06/2020 निर्धारित किया गया। मैं अविलंब, कार्य स्थल पर निर्माण कार्य से संबंधित सामग्रियां एवं यंत्र संयंत्र ले जाने हेतु काफी लंबा डायवर्सन बनाकर निर्माण कार्य प्रारंभ किया। उसी समय स्थानीय भू-धारी लोगों के निर्देश पर स्थानीय अमीन से भू-मापी करवाया। जिसमें स्वेच्छा से लोगों ने पुल एवं पहुंच- पथ निर्माण में जा रहे अपने भूमि को देकर कार्य प्रारंभ करने को कहा।

श्रीमान को ज्ञात ही होगा, पिछले वर्ष प्रारंभ से ही बारिश शुरू हो गया था, जिसके कारण डायवर्सन पूरा का पूरा डूब गया। ऐसी परिस्थिति में मुझे कार्य बंद कर कटिंग एज कार्य-स्थल से हटा लेना पड़ा। तत्पश्चात में पुनः 16/11/2019 को असीम कठिनाइयों का सामना करते हुए कार्य प्रारंभ कर पाया। कार्य-स्थल पर 40 फीट से अधिक गहराई तक पानी को मिट्टी से भरना पड़ा एवं निर्माण सामग्री 2 किलोमीटर से ट्रक से अनलोड कर री-कैरेज करना पड़ा। जिसका काफी प्रभाव निर्माण कार्य के निरंतरता पर पड़ता है। साथ ही श्रीमान को अति विनम्रता से बताना चाहूंगा कि COVID -19 के कारण निर्माण कार्य लगातार मेरे कार्यस्थल पर पच्चास दिन (50 days) बंद रहा। सामने कुछ ही दिनों में पुनः बरसात प्रारंभ होने वाला है। ऐसी परिस्थिति में मैं चाहकर भी इस कार्य को स-समय पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि अभी तक मैं कुल पाँच महीने (5 months) के आसपास ही कार्य कर पाया हूँ।

अतः श्रीमान से करबद्ध प्रार्थना है कि मेरे उपरोक्त विवशताओं पर सहानुभूति पूर्वक विशेष ध्यान रखते हुए अगले पंद्रह जून (15/06/2021) तक समय वृद्धि देने का कृपा किया जाए। क्योंकि बरसात के बाद मैं चाह कर भी उक्त कार्य-स्थल पर पुनः नवंबर से पहले कार्य प्रारंभ नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि वहाँ चारों तरफ से पानी आकर रुकता है और यह एक बड़े झील जैसा है। मैं श्रीमान को भरोसा दिलाता हूँ की मैं अपना पूरे ताकत एवं मनोयोग से जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा।

अनुमोदित
अभियंता
दिनांक 25.05.2020
अह (8) अति सूख जमी कोटी।
स्थिति सही द्वारा दिनांक 28-06-2019 को मापी कर दिया गया
अधीन नगर का आया अति 1.

विश्वासभाजन

[Signature]

अनुमोदित
अभियंता
दिनांक 25.05.2020
अह (8) अति सूख जमी कोटी।
स्थिति सही द्वारा दिनांक 28-06-2019 को मापी कर दिया गया
अधीन नगर का आया अति 1.

E. E. Benfatti
work has delay due
to flood. This time
extension may be
granted
कृष्णकांत ठाकुर

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी।

पत्रांक :- 1101

दिनांक :- 10.06.2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी

सेवा में

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, दरभंगा।

विषय:-

**L038-BISFI TO SINGHIYA (TRACK 38) BISFI TO SINGHIYA
AT CH-0.800 KM, Package No.- BR-21R-683** ब्रीज के निर्माण कार्य
का समय वृद्धि स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उपरोक्त कार्य इस कार्यालय के
एकरारनामा संख्या- 03SBD/2019-20 द्वारा संवेदक **Sri Krishnakant Thakur,**
VII+P.O- Sanahpur, P.S- Singhwara, Dist.- Darbhanga को आवंटित किया गया
था। एकरारनामा कार्य दिनांक:- 13.06.2019 को प्रारंभ कर दिनांक:- 12.06.2020 को समाप्त
करना था। वैश्विक महामारी Covid-19 (कोरोना) के कारण तीन माह माल दुलाई वाहन बंद
हो जाने से पुल निर्माण सामग्री ससमय उपलब्ध नहीं हो सका, स्थानीय लोगों का कार्य स्थल
से संबंधित भूमि मापी करवाकर खाली कराने में तीन महीना से अधिक समय लगना एवं अब
वर्षा के मौसम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के कारण माल दुलाई एवं कार्य करने में कठिनाई
उत्पन्न हो रही है। जिस कारण कार्य ससमय समाप्त नहीं हो सका। जिसे दिनांक
11.06.2021 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

निदेशानुसार कार्य के संबंध में स्थिति निम्न प्रकार है:-

1. समयवृद्धि हेतु प्राप्त अभ्यावेदन एकरारनामा प्रावधान के तहत है।
2. कार्य में विलंब हेतु संवेदक दोषी नहीं है।
3. संवेदक का अभ्यावेदन एवं संशोधित वर्क प्रोग्राम मूल में।
4. OMMAS प्रतिवेदन संलग्न है।
5. संवेदक द्वारा दिया गया शपथ पत्र संलग्न है।
6. समयवृद्धि स्वीकृति संबंधी विहित प्रपत्र चेक लिस्ट संलग्न है।
7. योजना से संबंधित वर्तमान में खींचा हुआ कार्यपालक अभियंता द्वारा अभिप्रमाणित
फोटोग्राफ संलग्न है।
8. मापीपुस्त की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न है।
9. यह पुल डिबार से मुक्त है।

अतः अनुरोध है कि उक्त योजना में दिनांक:- 11.06.2021 तक अग्रिम समय
वृद्धि की स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की जाती है।

अनु0- यथोक्त।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,


ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी।



88

26/6/20

9



शपथ पत्र

1. यह कि मैं कृष्णकांत ठाकुर, ग्रा० + पोस्ट - सनहपुर, थाना- सिधवारा जिला - दरभंगा का निवासी हूँ।
2. यह कि ऊपर का पता सत्य है।
3. यह कि मुझे ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बिस्फी ब्लॉक में बिस्फी- सिधिया पथ के CH- 800 कि०मी० पर पुल का निर्माण एवम् रख-रखाव (अनुरक्षण) कार्य आवंटित हुआ था जिसका एकरारनामा संख्या 07SBD/19-20 है।
4. यह कि एकरारनामा के अनुसार मुझे कार्य समाप्ती कि तिथि 12/06/2020 थी परंतु मेरे द्वारा कतिपय कारणों (कार्यविलम्ब होने के विभिन्न कारणों के सम्पूर्ण विवरणी 25/04/2020 को महाशय के कार्यालय में आवेदन के रूप में समर्पित किया जा चुका है जिसकी छायाप्रति शपथ पत्र के साथ संलग्न है) से समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका।
5. यह कि समय पर कार्य नहीं पूर्ण करने के कारण विभाग द्वारा समय विधि के रूप में दस प्रतिशत राशि पेन कटौती का प्रावधान है।
6. यह कि मुझे पूर्ण एवं मानक के अनुसार पुल का कार्य दिनांक 11/06/2021 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
7. यह कि उक्त पत्र में समय वृद्धि के एवज में दस प्रतिशत के हिसाब से भुगतान से पैसा नहीं काटा जाये इसके लिए उचित माध्यम के द्वारा विभाग को सभी कागजात समर्पित कर चुका हूँ।
8. यह कि मैं भविष्य में किसी प्रकार का वित्तीय दावा पेश नहीं करूंगा।
9. उपर्युक्त कथन मेरी जानकारी से सही एवं सत्य है।



शपथकर्ता ने मेरे सामने

शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किया।

R. Sharma

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

Subscribed
who is identified by Subscribed
Advocate solemnly affirmed and Declared
before me

M. A. Ali

M. A. Ali
Notary Public (Govt. of Bihar)
Darbhanga

26/6/20

Krishan Kant Thakur
1 - non
R. Sharma
25/6/20

NAME OF WORK- CONSTRUCTION AND MAINTENANCE OF BRIDGE FOR BISFI TO SINGHIVA AT CH.0.800 KM (PACKAGE NO. BR-21R-683) UNDER PMGSY IN BISFI BLOCK (TENDER ID-73337)

LENGTH- 114.20 M

NAME OF TENDERER- KRISHNA KANT THAKUR

AGGREGMENT NUMBER- 07 SBD/19-20

DATE OF START-13.06.2019

DATE OF COMPLETION- 11.06.2020

REVISED COMPLETION DATE-11.06.2021

ADMINISTRATIVE APPROVAL-

SL NO	DESCRIPTION OF ITEMS	Sep - 20				Oct - 20				Nov - 20				Dec - 20				Jan - 21				Feb - 21				Mar - 21				Apr - 21				May - 21				Jun - 21			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
1	WELL SINKING																																								
2	WELL CAP																																								
3	SUB-STRUCTURE																																								
4	SUPER STRUCTURE																																								
5	ROAD & APPROACH																																								
6	ALL REST WORK																																								

CONTRACTOR SIGNATURE

Krishna

APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME

1. Name of Contractor :- Krishnakant Thakur
2. Name of Work :- Construction and maintence of Bridge for BISFI to Singhiya at ch. 0.800 km (Pakage no. BR21R - 683) Under PMGSY in Bisfi Block.
3. Package no. :- BR21R - 683
4. Agreement No. & Date :- 07SBD/19-20, 20/06/2019
5. Agreement Value :- Rs. 5,61,11,282.00
6. Date of Written order of Commence work :- 13/06/2019
7. Completion of work as per agreement :- 12/06/2020
8. Period of Extension of applied for :- 12 Months
9. Valid and Details reasons for grant of extension :-
 - I. Work order issued in Rainy season (2019).
 - II. Work site land owned by villagers, so land acquisition takes more time
 - III. Over flood Area
 - IV. Covid - 19
 - V. Rainy Season (2020)
 - VI. Site mobilization is very difficult.
10. Report of junior Engineer :- Work has been delay due to Heavy Rain & covid - 19
11. Recommendation of A.E. in charge work :- ³⁻⁰⁵⁻²⁰²⁰ work has been delay due to Heavy Rain & covid - 19
12. Recommendation of Executive Engineer :- Highly recommended, Concerned work has been delayed due to heavy rain which disconnected communication for material supply at site & COVID-19. ³⁻⁰⁵⁻²⁰²⁰
13. Recommendation of S.E. :-
14. Recommendation of CE-3 :
15. Signature of Contractor :- Thakur


कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी


पत्रांक:-

दिनांक:-

कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (ब्रीज) अंतर्गत **Sri Krishnakant Thakur, VII+P.O- Sanahpur, P.S- Singhwara, Dist.- Darbhanga** Contractor द्वारा **L038-BISFI TO SINGHIYA (TRACK 38) BISFI TO SINGHIYA AT CH-0.800 KM, Package No.- BR-21R-683** एकरारनामा संख्या **03SBD/2019-20** के अधीन कार्य विशिष्टियों एवं स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप किया जा रहा है। संवेदक द्वारा दिनांक- 11.06.2021 तक समय वृद्धि की मांग की गयी है जिसका शपथ पत्र संलग्न है।


3-5-2020
कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा, बेनीपट्टी


सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल, बेनीपट्टी

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी।

Home MasterDataEntry Existing Road Core Network Proposal NIT Agreement Execution Quality Monitoring
 Maintenance General Facility Report Maintenance Reports Data Verification RSA

Execution Details List

Add Physical LSB Progress Details


Block	Package No.
Bridge Name:	BR21R633
Bridge Length (in mtrs)	13/06/2019
	Bridge Cost (Rs. in Lakhs)
	518.665

LSB Physical Progress List

Month	Year	Work Status	Cutoff/raft footing	Floor Protection	Sinking	Bottom Pluggings	Top Pluggings	Well Caps	Pier/Abut Shaft	Pier/Abut Caps	Beatings	Deck Slab	Wearing Coat	Posts & Railing	Road Work
1	May 2020	In Progress	0.000	0.000	128.000	0	0	0	0.000	0	0	0	0.000	0.000	0.000
2	May 2020	In Progress	0.000	0.000	30.000	0	0	0	0.000	0	0	0	0.000	0.000	0.000
3	March 2020	In Progress	0.000	0.000	30.000	0	0	0	0.000	0	0	0	0.000	0.000	0.000
4	February 2020	In Progress	0.000	0.000	30.000	0	0	0	0.000	0	0	0	0.000	0.000	0.000
5	January 2020	In Progress	0.000	0.000	30.000	0	0	0	0.000	0	0	0	0.000	0.000	0.000

Add LSB Progress

Page 1 of 3



Measurement Book

No.

SUB-DIVISION

DIVISION

Date of last entry

Date of first entry

Name of officer

6.2020

HIYA

कार्य

मालिय ब

hakar

या गव

समाप

इन बंद

स्थल

व अब

ठिनई

दिनांक

त

मय

वेनीपटी।

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a large signature and some illegible text.

27
No. 124

Details of actual measurement				Contents of area
No.	L.	B.	D.	

Material Statement

2100 QM 72.1308.64 M³

Stone class = 400 LV M³

Kwif Sand = 247.82 M³

[Handwritten signature]

202

IYA
कार्य

नय

akm

ग

मा

व

य

अ

न

Continuation

[Handwritten signature]
22.05.10