

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-1।

पत्रांक:- 1740 अजु

दिनांक:- 11/9/2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-1।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, दरभंगा।

विषय:- पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-1 के अधीन **L044-L033 TO BISHAUL (PMGSY)** पथ निर्माण कार्य के अग्रिम समय वृद्धि स्वीकृत करने के संबंध में।

सहाय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि पी0जी0एस0वाई0 (PMGSY) योजना अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-1 के अधीन एकरारनामा सं0- 16SBD/2018-19 (PMGSY) का **L044-L033 TO BISHAUL** निर्माण कार्य एकरारनामा के अनुसार दिनांक-04.01.2019 को समाप्त करना था। लेकिन पथ में बाढ़ एवं बरसात का पानी चढ़ जाने के कारण कार्य ससमय पूर्ण नहीं हो सका अब वर्तमान में कार्य 31.12.2020 तक पूर्ण कर दिया जायगा। किया गया कार्य विषिष्टि के अनुरूप है। पथ में कोई ATR लंबित नहीं है।

निर्देशानुसार कार्य के समय में स्थिति निम्न प्रकार है:-

1. समय वृद्धि हेतु प्राप्त अभ्यावेदन एकरारनामा प्रावधान के तहत है।
2. समय वृद्धि के लिए अंकित कारण एकरारनामा प्रावधान के तहत मान्य है।
3. किये गये कार्य का OMMAS Entry प्रतिवेदन संलग्न है।
4. समय वृद्धि हेतु चेक लिस्ट संलग्न है।
5. इस कार्य के विरुद्ध कोई विभागीय / निगरानी जांच लंबित नहीं है।
6. मापि पुस्तिका संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि प्राप्त अग्रिम समय वृद्धि पर अपनी सहमति प्रदान करने की कृपा की जाय ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-1।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-1।
समय वृद्धि हेतु आवेदन-पत्र

1. अभिकर्ता का नाम:- ANWARUL HAQUE, AT+PO-JAMALPUR VIA & BIROUL Dist-Darbhanga
2. कार्य का नाम:- L044-L033 TO BISHAUL (VR44) PMGSY
3. एकरारनामा संख्या:- 16SBD/2018-19 (PMGSY)
4. एकरारनामा अंतर्गत कार्य का मूल्य:- 73.55 लाख
5. प्रशासनिक स्वीकृति की राशि:- 71.890 लाख
6. एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि:- 05.04.2018
7. एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि:- 04.01.2019
8. वास्तविक के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :-
9. कार्य विलम्ब का कारण:- पथ में बाढ़ एवं बरसात का पानी बढ़ जाने के कारण कार्य ससमय पूर्ण नहीं हो सका।
10. आवेदन की तिथि तक कार्य पूर्णता का अनुपात:- 80 %
11. क्या पूर्व में समय वृद्धि की गयी थी, यदि हाँ तो कब तक तिथि अंकित करे:- नहीं।
12. पूर्व में समय वृद्धि किस कारण दी गई थी:- नहीं।
13. अनुशंसा की तिथि तक कार्य की अघटन स्थिति:- अपूर्ण।
14. अभिकर्ता का हस्ताक्षर:- अनवरुल हक

15. कनीय अभियंता की अनुशंसा:- सड़क में बाढ़ एवं बरसात का पानी बढ़ जाने के कारण एवं ATR अत्यधिक दिनों तक Rectifying नहीं होने के कारण कार्य में विलंब हुआ इसलिए 31.12.2020 तक अग्रिम समय वृद्धि दी जा सकती है।
 05/09/2020
 J.E

16. अवर प्रमण्डल पदाधिकारी की अनुशंसा:- वर्ष 2019 एवं 2020 में बाढ़ आने से work होने में भी विलंब होने के कारण कार्य ससमय नहीं हो सका। अतः 31.12.2020 तक समयवृद्धि दिया जा सकता है।
 08.09.2020 A.E.

17. कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा:-

बाढ़ के पानी, वर माली प्रकृति का कारण से काम रुका हुआ था - के कारण ATR न/ Rectified होने तक कार्य रुक रहा 3004 feet तक था, कार्य करने में परमान अनुपम स्थिति- के कारण विलंब हो रहा है 31.12.2020 तक के समय-वृद्धि की अनुशंसा की जाती है।
 08.09.2020
 कार्यपालक अभियंता
 ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल
 दरभंगा-1



Sr. No. 01
Date 07/9/20


लेख्य प्रमाणक महोदय,
शपथ पत्र दरभंगा 0।

शपथ पत्र

मैं **ANWARUL HAQ, AT+PO-JAMALPUR VIA & BIROUL Dist-Darbhanga- उम्र- 40**
वर्ष, शपथ पूर्वक वयान करता हूँ कि :-

1. यह कि मैं उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ।
2. यह कि मैं **PMGSY** योजनान्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1 के अधीन पथ निर्माण कार्य किया हूँ।
3. **L044-L033 TO BISHAUL (VR44) PMGSY** तक पथ निर्माण कार्य।
4. उक्त पथ का निर्माण कार्य मेरे द्वारा 31.12.2020 को कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
5. उपरोक्त कार्य में अगर समय वृद्धि की स्वीकृति प्राप्त होती है तो मेरे द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय दावा की मांग नहीं करूँगा।
6. यह कि शपथ पत्र में वर्णित सभी तथ्य मेरे जानकारी में सत्य वो सही है।

अतः यह शपथ पत्र है।



Sr/Smt. **Anwarul Haque**
who is identified by Sr/Smt. **M. A. 106**
Advocate Solemnly affirmed and Declared
before me

MD. AMJAD ALI
Notary Public Govt. of Bihar
Darbhanga

07/9/20

शपथ कर्ता का हस्ताक्षर

I identify the deponent who has
signed/PUL T.I. in my presence

MD. AMJAD ALI
Date
07/9/20

Revised Work Programme

Name of Work- L044-L033 TO BISHAUL (VR44) PMGSY


Name of Division-RWD WORK'S DIVISION DARBHANGA1


S.No	ITEM	Status	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20
1	E/W	Complete				
2	GSB	Complete				
3	CD	Complete				
4	GR III /BT	Complete				
4	PCC					
5	Road Furnitures					

Contractor Sign




05/09/2020
J.E


05/09/20
AK


Executive Engineer
R.W.D. Works Division
Darbhanga-1

Execution Details List

Execution Details

Block: Hanuman Nagar

Package No. BR10R348

Road Name: L044-L033 TO BISHAUL (VR44)

Agreement Date 05/04/2018

Overall Cost(Rs. in Lakh): 73.40

Sanction Length(in Km) 1.772

CDWorks Details	Physical Details	Connected Habitations	Financial Details	Remarks Details	Image Details	Executing Officer Details
Technology Progress Details						
Road Safety Details						
Execution Technology Image Details						

Road Physical Progress List

	Month	Year	Work Status (Completion Date)	Preparatory Work (Length in Km.)	Subgrade Stage (Length in Km.)	Subbase Length (Length in Km.)	Base Course Length (Length in Km.)	Surface Course Length (Length in Km.)	Road Signs (Stones in Nos.)	CDWorks (in Nos.)	LS Bridges (in Nos.)	Miscellaneous (Length in Km.)
1	February	2019	In Progress	1.772	1.772	1.772	1.500	1.500	0	0	0	0.000
2	October	2018	In Progress	1.772	1.772	1.772	1.000	1.000	2	0	0	0.000

M/S ANWARUL HAQUE

REDIDENCE

At+Po. - Jamalpur
Via & Biroul
Distt - Darbhanga
Pin No. - 847203
Mob. 9631117491
9934740775

Government Contractor

Reg. No. 2190724
Work Department (R.W.D)
GSTIN-10ADGPH2630A2ZM
E-mail ID : anwarulhaq5550@gmail.com

OFFICE

Moh. - Imambari
Near Baba Traders
Po. - Laheriasarai
Distt - Darbhanga
Ph - 06272 - 223857

Ref. No :-

Date 31-8-20

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1

विषय- अग्रिम समय वृद्धि स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मैं सड़क एल0 44, एल0 33 से विशौल पी0एम0जी0एस0वाई0 (BR 10R 348) सड़क में लगभग 80 प्रतिशत कार्य कर चुका हूँ। मात्र 400 मी0 में सी0सी0 का काम बांकी है। सड़क में बाढ़ एवं बरसात का पानी चढ़ जाने के कारण एवं ATR अत्यधिक दिनों तक Rectify नहीं होने के कारण कार्य करने में विलंब हुआ।

अतः श्रीमान से निवेदन पूर्वक कहना है कि उपर्युक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मुझे 31.12.2020 तक समय वृद्धि प्रदान करने की कृपा की जाय।

विशाल मोहन

विशाल मोहन

PMasy

60334-101211-1
DR 10R-348

Schedule XLV-Form No.-134

Executive Engineer,
RWD Works Division
Darbhanga-1

DIVISION

SUB-DIVISION

60334-101211-1
DR 10R-348

MEASUREMENT BOOK

60334-101211-1

Name of Work -
 Situation of work -
 Agency by which work is executed -
 Date of measurement -
 No. and date of agreement -
 (These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work).

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	1st	on	Atc	Bill	
Name of work - Construction of Road					
from 2044 - 2033 to Bishaul					
Block - Hanumanagar					
Package No - PR-10R-348					
Agency - Anwarul (Haque) Hk.					
Estimate cost - 74,57,182/-					
Agreement value - Rs 73,40,787/-					
Agreement No - 16 SPD / 2018-19					
(PMGSY)					

Date of work start - 05-04-2018					
Date of work completion - 04-04-2019					
Date of entry - 14-10-2018					
Setting out pillars and fixing					
(1) providing					
of Bench Mark pillars					
Reference pillars - complete job					
Qty. 8 Nos.					
(2) cleaning and grubbing					
of road L&D - all					
complete job.					
10 x 30.00 x 5.00 = 1500.00 m ²					
10 x 30.00 x 5.00 = 1500.00 m ²					
10 x 30.00 x 5.00 = 1500.00 m ²					
10 x 30.00 x 5.00 = 1500.00 m ²					
10 x 30.00 x 5.00 = 1500.00 m ²					
10 x 30.00 x 5.00 = 1500.00 m ²					
9 x 30.00 x 4.50 = 1215.00 m ²					
1 x 2.00 x 4.50 = 9.00 m ²					
8724.00 m ²					

Particulars	Contents of area			
	No.	L.	B.	D.
<u>M-mode Payment</u>				
(i) SD @ 5%.				120241-w
(ii) Earnest money				
Shot & deposit in agreement				42000-w
(iii) PSD @ 2.5%.				60921-w
(iv) GST @ 2%.				48097-w
(v) I. tax @ 2%.				48097-w
(vi) L. tax @ 1%.				24049-w
(vii) Royalty				48780-w
(viii) R. Payment				2013442-w
Total				2404827-w
Payable Gross Rs. 24,04,827-w				
Twenty-four Lacs Four				
Thousand eight hundred & twenty seven only.				
20/10/2018 19/11/2018 CH C 21/18 <i>[Signature]</i> Executive Engineer R.W.D. Works Division Darbhanga-1 21/11/18 <i>[Signature]</i> 31/11/18				

BIF - Rs 43,74,232.00
 Less previous payment - Rs 39,57,970.00
 Rs 4,16,262.00

Material statement

- ① Stone chip/metal - 173.60 m³
- ② Local sand - 6.53 m³
- ③ Cement - 24 bags

23/10/19
A-E

AE Mammang
 Produce up to date
 bill

3rd on A/c bill
 V.D. 21 Date - 31.5.2020

416262.00

C.D. 2019 - 2019
 P.S.D. 2019 - 1015
 J.T. 19 - 415
 33,245.00
 J.C. 19 - 415
 Royalty - 32,415
 e Payor - 32,415

416262.00 (Four Lakh
 Sixteen Thousand Two Hundred
 Sixty Two Rupees)

2019/2020

Executive Engineer
 R.W.D. Works Division
 Darbhanga-1

Continuation

कार्यपाल
 ग्रामीण कार्य वि

पे डिपॉजिट नक

पृथकी नमूना - 1772 कि.मी.

5060

FILED 2017-10-10 2017

7/10/40 P
Said to be a
10/10/40

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

एतद्वाच्यं हि नान्यथा

प्रधानमंत्री गुप्त सड़क योजना
जिला - दुर्गमग

11-10-1912 - 11-10-1912

सदककाला ८०३३ से विलोना / पंकजसं ४८१०८३४
कुललमाई-१.७७२८.८८ सदक-१३०, ८८ सदक ९.७२१८
घुनियो-२ नाग रूपदे नाग

2717

डी. टी. सङ्कलन विवरण



Monday Feb 14

- [illegible]





2020.07.14 15:45





Департамент
С.М.Д. Мовсисович
Смоленск 190000

2020.07.14 15:45