कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज

पत्रांक- 1110 डिनर्जे॰ / नरकटियागंज, दिनांक- 11-09-2020 /

प्रेषक:-

कार्यपालक अभियन्ता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज।

de

सेवा में.

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी—सह—सचिव MMGSY ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

विषय:-

MMGSY (SC) योजना अन्तर्गत अधियाचना के संबंध में।

महाषय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में इस प्रमंडल में MMGSY (SC) योजना अन्तर्गत निर्मानाधीन पथों की अधियाचना विहित प्रपत्र में अंकित कर एवम् उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कर सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु समर्पित की जाती है। पथ का कार्य संतोषप्रद ढ़ग से कराया जा रहा है।

अनु0:— यथावत्

विश्वासभाजन,

कार्यपालक अभियन्ता ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रमंडल, नरकटियागं

FORM GFR 19-A

(See Government of India's Decision (1) Below Rule - 150) Form of Utilisation Certificate upto 09 SEPT. 2020

STATE -	ВІНАК		meate upto 193E	MMGSY SC
SI. No.	Name of scheme	Sanction No. and Date	Amount received (in Rs. Lacs)	
1	MMGSY SC	UPTO DATE:BY PL LEVEL -1 OFFICE A/c	660.48839	Certified that out of Rs. 660.48839 lacs of grants -in- aid sanctioned during the year 2020-21 in favour of EE - RWD (WD) NARKATIAGANJ, a sum of Rs 660.21761 lacs has been utilized for the purpose of MMGSY SC Schemes as given in the margin for which it was Sanctioned and that the balance of Rs 0.27078 Lac remaining unutilised at the end of the period under.
	Total		660.48839	

Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants - in - aid was sanctioned have been 2

ii

Works have been supervised by Executive Enguneer / Superitending engineer .
Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer / Superutending Engineer. iii

Construction materials have tested. iv

Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant All other codal formalities have been observed .

3 Physical progress achieved:-

Construction of Raod Works. Construction of C.D. Works. ii

Rural Works Department

Works Division, Narkatiaganj

Rural Works Department Works Division, Narkatiaganj

1

Name of Circle :- Bettiah

Z
20
₽ .
2
Ξ,
D
₹.
S.
₽.
=
Ÿ
Z
50
7
2
2
9
2

Schei	Scheme Head :- MMGSY SC	SC									re .			1
		Admir	Administrative	Agreement Amount	Amount		No.	Date		स्तर	of		4	MIS के किये गये सत्यापित
S.No.	Name of Road	Length	MAIN WORK	Main Work (in Lacs)	Maint (in Lacs)	Maint. (in Name of Contractor	reement	reement	Date of Completi	कार्य का र (%)	ctual/Ten Date o Complet	PREVIO ALLOTM	9	भुगतान सीरा (लाख में) (लाख में)
		1			N		gı	gı			A			
			(in Lacs)				A	A		,	10			=
Γ			·			^	6	7	œ	9	10			
-	2		u			3				:	2001	28 96402	28	28.96402
T		1 000	110 20000	109 08512	14 47766	CHANDA SHAHI	35/20-21	30.04.20 29.04.2	29.04.21	61	29.04.21	20.70702	1	
_	Pipal Tree to PCC Road	1.880	110.30000	107.000.12			- 1			3	20 04 21	44 00954	44.0	44.00954
	SH Par Khiriya Gaun to Siswa	1.545	117.30000	110.02384	10.75473	BHIM KUMAR	1/20-21	21.04.20 20.04.2	20.04.21	17				
Τ.	Me Harijan Tola	\neg		0000	1 50001	PYARELAL	27/20-21	21.03.20 20.03.21	20.03.21	71	20.03.21	18.40544	18.4	18.40176
_	3 Hira Mukhiya to Katan illakui	0.930	57.79000	54.6/4/9	1.5020.1	KUMAR						20 20682	30.	10 29681
_	Road	102	68 34900	65.11686	6.67970	ROHIT KUMAR	45/20-21	13.05.20 12.05.21	12.05.21	86	12.05.21	39.29683	9	2,000
_	4 Midille School to PCC Road	1.033	+			MANIAY KIIMAR	\neg	2000	00 01 10	31	21.12.20	0.00000	0	0.00000
_	s au 29 B to Brilesh Sharma	1.065	62.03900	57.96125	9.18819	PATEL PATEL	09/20-21	21.03.20 21.12.20	21.12.20	2				
	O NH ZO DIO GIJESII SII	1				ROHIT KUMAR	2000	21 03 20	21 03 20 20 12 20	68	20.12.20	20.32564	20	20.32564
	Otobobo to Harijan Tola	0.860	55.49600	53.34460	7.50982		04/20-22	21.03.20	20.12.20	6			;	
	b Unobalia to terior	+	+			VIKASH KUMAR	30/20-21	30.04.20	30.04.20 29.01.21	80	29.01.21	19.46826	19	19.46826
	Narkatiyaganj Transfermer to	0.870	0 68.05900	64.66241	0.04755	PANDEY								

7 Yamuna Ram अधियाचना. पूर्ण विशिष्टि के अनुरूप किये गये कार्यों के लिए किया जा रहा. जिसकी प्रविष्टि माभी पुस्त में की जा चुकी है। इन कार्यों पर NQM SQM / (MQMU) की कोई प्रतिकुल टिप्पणी नहीं है।

चुगतान प्रविकार प्राप्त होने पर पाँच दिनों के मीतर विपन्नें का मुगतान कर उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया जाएगा।

प्रमण्डल को पूर्व में उपलब्ध कराये गये मुगतान प्रधिकार का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवम् प्रगति प्रतिवेदन समर्पित कर दिया गया है।

कार्यस्थल पर नागरिक सुचना पट्ट एक्न् स्थल प्रयोगशाला स्थापित किया गया है।

(१)) कार्य स्थाल पर प्रयोगशाला स्थापित कर दिया गया है। (१) कार्य स्थाद कर प्रयोगशाला स्थापित कर दिया गया है। (६) संबदक को Mobilization एवं Machinery अग्रीम की राशि की आवश्यकता नहीं हैं। अथवा अग्रीम की राशि के लिए संवेदक द्वारा समर्पित अधियाचना पथ के आलोक में राशि की मॉग नहीं की गई है। (६) स्वाद कार्य की गुणवत्ता की जॉन की गई एवम् कार्य सर्वोषग्रद पाया गया।

Executive Engineer
R.W.D. Works Division, Narkatiaganj

A.1.09.202