

प्रमाणित किया जाता है कि
इस मापी प्रकृति में देखा हुआ कुल
100 (एक सौ) पन्ना मात्र है, जिसे
सहायक अभियन्ता, आ० का० वि०,
रामपुर के नाम से निर्गत किया जाता
है।

30/4/20

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमुख, भुवना

30/4/20

Sch. XLV-Form No. 134

भुवना

DIVISION

रामपुर

SUB-DIVISION

MMGSY अन्तर्गत L021 से पटना पत्र।

Measurement Book

No. 1382

Name of officer सहायक अभियन्ता

आ० का० वि०, रामपुर

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Abstract of Const					
(vide G.M.B. pg 7 to 9)					
1/ Setting out works with					
Const of W.B.M & R/P					
Pg- 7					
1.05 km					
@ 6164=101 - 6472=6					
2/ Clearing & grubbing					
of Road Land - 2					
Pg- 7.					
0.63 Hect.					
@ 54199=03/12/1					
→ 34145=00					
3/ Const. of Embank					
ment Material obtained					
from borrow pits - 1					
Pg- 7					
80% - 527.856 m ³					
@ 196.11/m ³ → 1,03,518=					
6/ 2nd					
131.964 m ³					
@ 194.89/m ³ → 25718=					
4/ Const. of Subgrade &					
Portion shoulder - B					
Pg- 8 - 8665.69 m ³					
Continuation					
@ 19674/m ³ → 5,24,448=0					

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
5/ Cons. of granular					
Sub-base with 2" (11)					
Graded - - - 15'					
Pg-8-					
850.50 M ³					
@ 3319.34/M ³ - R 28,23,999=0					
6/ Prov. Laying spread					
ing & Compacting of					
st. or III					
Pg-8					
295.312 M ³					
@ 4483.02/M ³ - R 13,23,890=0					
7/ Prov. Fitting & Fixing					
of m.m. G.S. Citizen					
Board - - - R					
Pg-8					
2 Nos. @ 12597.47					R 25195=00
					R 48,66,485=0
Less 10% as per Agt. 4,86,649=0					
					R 43,79,836=0
Let private payment - - -					17,39,170=0
					R 26,40,666=00

Continuation

11/01/20
1

AD
25/01/20