

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल बगहा-1

पत्रांक 1626 अरु-

बगहा-1 / दिनांक 22/07/2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बगहा-1।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
-सह-सचिव, नोडल पदाधिकारी,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :- मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (SC) अन्तर्गत चयनित पथों के लिए प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि MMGSY(SC) योजना अन्तर्गत भुगतान हेतु अधियाचना विहित प्रपत्र में तैयार कर आवश्यक अद्येतर कार्रवाई हेतु समर्पित किया जाता है। अधियाचना प्रपत्र के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र भी संलग्न है। साथ ही संवेदक का नाम प्राधिकार पत्र में जोड़ने की कृपा किया जाय।

अतः निवेदन है कि अधियाचित राशि विमुक्त करने की कृपा की जाय ताकि कराये गये कार्य का भुगतान किया जा सके।

- अनु0- 1. उपयोगिता प्रमाण-पत्र Form GFR 19A
2. अधियाचना पत्र

विश्वाराभाजन



कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल बगहा-1


Rural Works Department
MMGSY (SC) Allotment Requisition Format
Name of Division :- Rural Works Department, Works Division Bagaha-1.

Sl No	Name of Road	Administrative Sanction		Agreement Amount (in Lac)		Name of Contractor	Agreement No.	Agreement Date	Date of Completion	कार्य का स्तर (E/W, GSB/PCC)	Actual Date of Completion	MIS में अनुमति प्रदान की गयी राशि (लाख में)	किताब में सम्मिलित कार्य की मात्रा प्रति (लाख में)	प्रतिशत पूरा किया गया (लाख में)	अतिरिक्त
		Length (in Km)	Amount of (in Lakh)	Cons Work (in Lakh)	Main Work (in Lakh)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Bairatee Mukh Path To Bairatee shthan	1.790	168.810	141.91802	18.75671	Rajan Kumar	14SBD/2020-21	26.06.2020	25.06.2021	Complete	05.05.2021	120.36731	140.38730		
2	Kedar Tand Marzadpur To Semrahi	1.435	132.060	112.63401	14.11408	Vikas Pathak	06SBD/2020-21	18.06.2020	17.06.2021	Complete	15.06.2021	63.54646	111.98881	48.44235	अन्य नमूने के अनुसार
3	Panchgawa To Bhedachaur	1.510	137.150	129.01557	12.54687	M/S Alok Enterprises	05SBD/2020-21	17.06.2020	16.06.2021	E/W Progress, GSB, WBM, Grade 3 Completed, PCC 680M Complete	-	79.09056	105.08077		
4	PMGSY Pipra To Rupwahiya	1.555	144.600	136.08113	18.07870	Rajan Kumar	16SBD/2020-21	26.06.2020	25.06.2021	Complete	16.05.2021	105.68753	135.15563		
5	PMGSY Madhnee To Madhnee (Baithwahiya Madhnee)	2.390	234.000	199.09954	21.22388	Rajan Kumar	15SBD/2020-21	26.06.2020	25.06.2021	Complete	18.04.2021	161.17248	196.89897		
6	PMGSY Dardaree To Devtaha	1.820	184.530	175.75475	18.17611	Ravi Kumar Tiwari	20SBD/2020-21	30.06.2020	29.06.2021	E/W Progress, CD Complete, GSB Complete, Grade 3 1750m Complete	-	106.57856	138.07838		
7	PMGSY Chargarwa To Mushahar Tola	0.595	59.184	51.10901	2.64742	Rajeev Kumar Singh	13SBD/2020-21	26.06.2020	25.03.2021	Complete	13.03.21	34.94982	46.75134		
8	Mariyariya To Katiya	1.250	120.500	117.70293	6.17300	Ravi Kumar Tiwari	21SBD/2020-21	30.06.2020	29.06.2021	E/W Progress, GSB & WBM Gr 3 Completed, PCC Complete	-	82.37661	100.85714		
9	Parsauni To Sekh Tola Parsauni	0.840	72.060	68.13212	2.48994	Priyanka Singh	48SBD/2020-21	11.12.2020	10.09.2021	E/W Completed, GSB Completed, Grade 3 Completed, PCC Progress	-	32.63946	61.23030		
10	NH Road To Parua Tola	0.885	66.450	58.29723	7.12103	Elite Construction	35SBD/2020-21	18.09.2020	17.06.2021	E/W COMPLETED, GSB COMPLETED, Grade 3 in Progress	-	31.43435	31.59549		
11	Pachphedwa To Dhurauli	1.690	156.000	149.09149	14.89541	M/S Hanuman Construction	3SBD/2020-21	10.06.2020	09.06.2021	E/W in Progress, GSB Completed, Gr3 In Progress, CD Work in progress, PCC 500M Complete	-	95.06002	95.06002		
12	Bhathiya Deep Narayan Mishra Ke tola To bathiya	0.795	68.739	64.99984	2.35578	Aditya Kumar Tiwari	33SBD/2020-21	14.09.2020	13.06.2021	Complete	06.02.2021	63.83874	63.83874		
13	PWD Path Baree To Dhurauli	0.940	88.810	83.65419	10.92688	Satyendra Kumar	18SBD/2020-21	29.06.20	28.03.21	E/W In Progress, GSB Complete, WBM in Progress, CD 1 No complete, PCC 90%	-	33.38665	52.99468		
14	Telpur to Islampur	1.670	143.700	128.36791	14.72277	New Blue Star Construction	53SBD/2020-21	14.01.2021	13.01.2022	GSB Completed, E/W & Grade 3 in Progress	-	44.12212	49.85799		
15	Barwa to Nawka Tola	0.855	63.690	56.03368	6.90006	Priyanka Ranjan	34SBD/2020-21	14.09.2020	13.06.2021	E/W & GSB in Progress, Culvert Complete	-	17.68943	17.68943		
16	PMGSY Singad To Bhedachaur	1.480	134.700	119.38281	14.11566	Munna Kumar Jaiswal	54SBD/2020-21	14.01.21	13.01.22	E/W Progress, GSB & CD Complete, Grade 3 & WBM in progress	-	47.02150	74.01267		

(Signature)
20/7/21

PMGSY Nautwa to Briywa	1 600	163 760	153 52818	18 22012	M/S New Bihar Construction	08SBD/2020-21	20.06.2020	19.06.2021	Complete	15.05.2021	91 59466	150 68550		
18 Betham Semrahi To Narkatya	2 275	221 580	188 92920	22 02783	M/s A B Buildcon	17SBD/2020-21	26.06.20	25.06.21	Complete	17.06.2021	78 15608	157 52227		
19 Barharwa To Goiti tola	1 540	143 600	135 63180	16 61888	M/s Maa Vaishnavi Construction	07SBD/2020-21	20.06.20	19.06.21	E/w in Progress, CD Complete, GSB Completed, Grade 3 1200 Metre Complete	-	65 03438	90 51165		
20 PMGSY Road To Noniwa Tola Laker	1 010	73 180	62 48672	10 01464	Ritesh Kumar	41SBD/2020-21	18.11.20	17.11.21	E/w in Progress, GSB Completed, WBM 900 Mt Complete, Culvert Complete	-	30 71455	42 82736		
21 Telpur to Telpur Deoraj	0 950	84 920	76 50633	7 85055	New Blue Star Construction	52SBD/2020-21	14.01.21	13.10.21	E/w in Progress, GSB 850 Mt Complete	-	9 25579	28 92434		
22 PMGSY Siswa to Harijan Tola	0 415	38 739	30 70706	4 24116	Ujjawal Giri	28SBD/2020-21	06.08.20	05.05.21	E/w in Progress, GSB In Progress	-	5 00000	6 45309		
23 PMGSY Laxnauta Path Vridhavan Harijan tola (Dera Tola)	1 120	111 910	85 14560	8 05800	Sanjay Kumar Mishra	67SBD/2020-21	19.02.2021	18.02.2022	E/w in Progress, GSB 250M Complete	-	8 58187	13 62201		
24 Loharpati To Naya Basti	1 140	87 720	76 51135	11 04766	Anup Ranjan	50SBD/2020-21	23.12.2020	22.12.2021	E/w in Progress, GSB 500M Complete	-	20 21530	32 08777		
25 Lauriya Bagha Path to Bifuzee Colony Tor2 Sikhiya	0 790	63 080	55 02829	7 60854	Ajit Kumar Yadav	36SBD/2020-21	18.09.2020	17.06.2021	E/w in Progress, GSB Complete, Grade 3 700Mt complete	-	23 52826	37 34645		
26 PMGSY Amwa to Katharwa	0 970	102 250	98 61476	7 99802	M/s Chandra Mohan Ojha	12SBD/2020-21	22.06.2020	21.03.2021	Complete	19.03.2021	60 13579	95 45364		
27 Malhi Tola To Tesrahiya	1 670	166 830	139 77308	13 46904	Aditya Kumar Tiwari	07SBD/2021-22	23.04.2021	22.04.2022	E/w in progress, Culvert Complete, GSB 1420M Complete, Grade 3 300M Complete	-	50 24127	79 74805		
28 NH 28B To Malahi Tola	1 045	84 300	74 56867	8 79548	Anup Ranjan	51SBD/2020-21	23.12.2020	22.12.2021	E/W in Progress, GSB Completed, Gr3 9400M Complete	-	0 00000	41 89816		
29 Chanaua Tola To Mataura Tola	3 000	267 090	231 45876	18 67792	Ravi Kumar Tiwari	62SBD/2020-21	05.02.2021	04.02.2022	E/w in Progress, GSB 2 85Km Complete, Grade 3 2 70 Km complete	-	59 65619	94 69236		
30 PMGSY Kataiya Phulwariya Path to Harpur Ghusukpur	0 620	53 920	48 24942	5 17775	Deep Shikha Enterprises	42SBD/2020-21	05.12.2020	04.09.2021	E/w in Progress, GSB 600m Complete, Grade 3 600M complete, PCC 150M Complete	-	0 00000	29 29808		
31 Fulwariya To Boring Tola Fulwariya	0 670	57 090	50 13486	6 56673	M/S Hari Om Construction	31SBD/2020-21	11.09.2020	10.06.2021	E/w in Progress, CD Work in Progress, GSB Completed	-	25 86178	25 87425		

- अधिकांश पूर्ण विनिर्दिष्ट क अनुरूप किन्तु गव कारो के लिए किया जा रहा है जिसकी प्रगति मनी पुस्त में कि जा चुकी है। इन कार्य में NQM, SQM की कोई प्रतिकुल टिप्पणी नहीं है।
- भुगतान प्रधिकार प्राप्त होने पर 05 दिनों के अंदर विज्ञा का भुगतान कर उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया जाएगा।
- कार्य स्थल पर नागरिक सुचना पट एव स्थल प्रयोगशाला स्थापित किया गया है।
- प्रवर्त QM-1 एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (99A) सलग्न है।
- एव निर्माण के लिए पूर्ण लम्बाई उपलब्ध है जिसे संवेदक को Hand Over कर दिया गया है।
- संवेदक को Mobilization एवं Machinery अंशों की आवश्यकता नहीं है तथा संवेदक द्वारा मॉग नहीं की गई है।


 उपनिर्देशक, निर्माण
 राष्ट्रीय कार्य विभाग
 को.

***FORM GFR 19-A**
(See Government of India's decision (I) below rule- 150)
Form of Utilization certificate up to the month of JULY 2021
PIU:- E.E RWD(W)DIV-BAGAHA-1

SL.NO.	Name of Schemes	Sanction No.& Date with Amount (In Lacs)	Amount received (In Lacs)	Particulars
1	2	3	4	5
1	MMGSY(SC)	Lt.No-013 Dt-04.02.2021	1647.20547	Certified that out of Rs. 1647.20547 Lacs of grants-in-aid sanctioned during the years 2021-22 in favour of Executive Engineer R. W. D. Works Division, BAGAHA-1 a sum of Rs 1646.93752 Lacs has been utilized for the purpose of MMGSY(SC) Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs. 0.26795 Lac remaining unutilized at the end of the period under report.
		TOTAL	1647.20547	

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grant-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled, are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kinds of checks exercised:-

- Works has been supervised by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Periodic as inspection has been conducted by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Construction materials have been tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant Engineer / Executive Engineer.
- All other codal formalities have been observed.

3. Physical Progress achieved:-

- Construction of Road Works.
- Construction of CD Works.


Sr. DIV ACCOUNTS OFFICER

R.W.D. Works Division, BAGAHA-1


EXECUTIVE ENGINEER

R.W.D. Works Division, BAGAHA-1