

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बारसोई (कटिहार)

Mob. No- 8986915775

E-Mail Id :- rwd.barsoi@gmail.com

पत्रांक 1974...../

बारसोई, दिनांक 30-7-21 /

प्रेषक:- कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बारसोई, कटिहार।

सेवा में,
अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, पूर्णियाँ।

विषय:- MMGSY योजना अन्तर्गत Const. & Maint. of Road Kali Mandir To Haldara Naya Tola Via Gethaura A under MMGSY (SC). (Agreement No./Year- 119 SBD/2020-21) में समय वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,
उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है MMGSY योजना अन्तर्गत Const. & Maint. of Road Kali Mandir To Haldara Naya Tola Via Gethaura A under MMGSY (SC). (Agreement No./Year- 119 SBD/2020-21) का निर्माण का कार्यपूर्ण करने की तिथि 06.08.2021 है। संवेदक द्वारा इस कार्य को पूर्ण करने हेतु 31.03.2022 तक का आवेदन दिया गया है। जिसे संलग्न कर समयवृद्धि की स्वीकृति हेतु आवश्यक कारवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वास भाजन

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
बारसोई, कटिहार

29-7-21

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बारसोई

विषय:— समय वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में निवेदन पूर्वक कहना है कि MMGSY योजना अन्तर्गत Const. & Maint. of Road Kali Mandir To Haldara Naya Tola Via Gethaura A under MMGSY (SC). (Agreement No./Year- 119 SBD/2020-21) का निर्माण कार्य मेरे द्वारा कराया जा रहा है कार्य स-समय सीमा के अन्दर पूर्ण नहीं हो सका जिसका कारण निम्न प्रकार है :-

- 1) Covid -19 महामारी के कारण कार्य में विलंब हुआ।
- 2) वर्ष-2020 के आई अप्रत्याक्षित बाढ़ के कारण कार्य में विलंब हुआ।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि मुझे 31.03.2022 तक समय-वृद्धि देने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय। इसके लिए मैं श्रीमान् का सदा आभारी रहूँगा।

मैं पथ निर्माण कार्य में उपर्युक्त सभी सामग्रियों के बढ़े हुए दर हेतु कोई अतिरिक्त दावा नहीं करूँगा।

विश्वास भाजन



Binod Kumar Sah
Vill- Tingachhiya,
Naya Tola, Distt- Katihar
(State- Bihar)

APPLICATION FOR EXTENTION OF TIME

- Name of the Contractor :- Binod Kumar Sah
Vill- Tingachhiya,
Naya Tola, Distt- Katihar (State- Bihar)
- 2 Name of the Work :- Const. & Maint. of Road Kali Mandir To Haldara Naya Tola Via Gethaura A
under MMGSY (SC).
- 3 Agreement No./ Date :- 119 SBD/2020-21
- 4 Agreement Amount :- 1,50,24,985.00
- 5 Date of Commencements
(As Per Agreement) :- 07.08.2020
- 6 Date of Completions
(As Per Agreement) :- 06.08.2021
- 7 Date of Completion (Actual) :- -
- 8 Extension Previously given or not :- No
- 9 Extension Applied for :- 31.03.2022
- 10 Reason for Hindrance :- 1) Covid -19 महामारी के कारण कार्य में विलंब हुआ।
2) वर्ष-2020 के आई अप्रत्याक्षित बाढ़ के कारण कार्य में विलंब हुआ।
- 11 Percentage of Work done :- 40%.
- 12 Recommendation by the J.E. :- Covid-19 महामारी एवं वर्ष 2020 के आई अप्रत्याक्षित बाढ़
के कारण कार्य में विलंब हुआ। किंतु इसे समय वृद्धि
दिया जा सकता है।
- 13 Recommendation by the A.E. :- कथन सत्य है। अतः समय वृद्धि दिया जा सकता है।
26/6/21
AB
- 14 Recommendation by the E.E. :- Recommended
29/6/21
- 15 Recommendation by the S.E. :-
- 16 Final Order of C.E. :-

Sign. of the Contractor

विनीत कुमार साह

Ad
26/6/21
OE
Kadwa

26/6/21
AB
Kadwa