

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना ।

पत्रांक 1408(3730)/पटना, दिनांक 09/08/2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पटना ।

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, पटना।

विषय :- मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत (सामान्य) मनसुरपुर चमरटोली S25 PMGSY Road से मनसुरपुर चमरटोली निर्माण कार्य में समय वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उपरोक्त वर्णित योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है। उक्त योजना का समय वृद्धि की स्वीकृति हेतु विहित-प्रपत्र में संवेदक का शपथ पत्र, फोटोग्राफ, सी0डी0 तथा मापी पुस्त की छाया अभिप्रमाणित प्रति संलग्न कर समर्पित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि उक्त योजना का समय वृद्धि की स्वीकृति देने की कृपा की जाय ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

अनु0:- यथोक्त ।

विश्वसभजन

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना।
22.7.2021

22/08/21

APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME

1. Name of Contractor :- GANESH KUMAR, EAST SATISTABAD,
PO-ANISABAD, PS-GARDANIBAGH, PATNA
2. Name of Work :- "CONSTRUCTION & FIVE YEARS
MAINTENANCE OF ROAD FROM
MANSURPUR CHAMARTOLI 825 PMGSY
ROAD TO MANSURPUR CHAMARTOLI"
(Head of Expenditure) MMGSY(GEN.)
3. Agreement No. :- 07-SBD/2019-20
4. Agreement Amount :- Rs. 55,25,222.00
5. Date of Commencement of Work :- 23.09.2019
6. Date of Completion stipulated in the Agreement :- 22.06.2020
7. Period of Which Extension has been given previously :- No
8. Work done % :-
9. Period for which Extension now Applied for :- 10.01.2021 - 31.12.2020
10. Reason for delay given by Contractor :- Due to Rainy Season and Covid-19
11. Recommendation by J. E. :- Time extension may be approved.
22/01/2021
S B
12. Whether Programme of work approved :-
13. Whether fund available :-
14. If spill over from previous financial :-
15. Year whether included in the current :-
16. Work Programme or not :-
17. Recommendation of A. E. :- Recommended. Signed 20/1/21
18. Recommendation of Executive Engineer :- Recommended. Signed 21/8/21
19. Recommendation of S. E. :-

Signature by Contractor

2071
ad. No.

Ganesh Kumar

Mob. - 9334746625

Genl. Contractor & General Supplier
East Saristabad, Main Road, 30 Bypass | P.O. - Anisabad
Distt. - Patna - 2

Date: 11.5.2021

Ref: _____

सोना में,

कार्यालय, अतिरिक्त

मुख्य कार्य विभाग, एवं अभियंता सारना।

विषय: - PMWSY (General) कन्सल्टेंट संयुक्त (समय) ला 523
PMWSY होर सारना पर सारनाली एवं निर्माण कार्य का
सम्पत्ति के संबंध में।

कर्मचारी

निम्नलिखित प्रकार का है कि उपर्युक्त वर्ग में मोटा
निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। उक्त मोटा में दिनांक 08.02.2020 से
उपरोक्त सम्पत्ति की जांच कराई है। कार्य विभाग मोटे का कार्य यह
है कि मोटा सारना एवं सारना के कार्य पूर्ण होने में निर्माण
हुआ है। कार्य पूर्ण होने हेतु शेष बच संलग्न कर रहा हूँ।



कल. श्री गण से सारना अनुमोदित है कि सम्पत्ति की जांच
देने की कृपा की जाए।

धन्यवाद

आप का मित्र

गोपल कुमार

who is identified by Sr. Advocate Solemnly affirmed declared

DHARMVIR PD
Govt. of India



शपथ-पत्र

मैं, **GANESH KUMAR, EAST SARISTABAD, P.O. - ANISABAD, P.S. - GARDANIBAGH, PATNA,** शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ -

1. यह कि मैं शीर्ष-एम0एम0जी0एस0वाई0 (सामान्य) योजना अन्तर्गत **"CONSTRUCTION & FIVE YEARS MAINTENANCE OF ROAD FROM MANSURPUR CHAMARTOLI S25 PMGSY ROAD TO MANSURPUR CHAMARTOLI IN BLOCK KHUSHRUPUR"** का निर्माण कार्य जिसका एकरारनामा संख्या-07-SBD/2019-2020 है।
2. यह कि उपरोक्त कार्य में कोरोना के चलते कार्य में विलम्ब हुआ है।
3. यह कि उपरोक्त कार्य में विगत वर्ष भारी वर्षा होने के कारण कार्य बंद करना पड़ा जिसके कारण कार्य में विलम्ब हुआ।
4. यह कि उक्त कार्य मेरे द्वारा दिनांक 8.12.2020 को पूर्ण कर दिया गया है। अतएव दिनांक 8.12.2020 तक समयवृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाये।

यह कि उपरोक्त बातें मेरी जानकारी में सही वो सत्य है।



जगदीश कुमार

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

Identify the deponents Signature
J.T.I. who has/have affirmed in
My Presence

Advocate

IT 0000453026

GOVERNMENT OF BIHAR
e-Court Fee



DATE & TIME :	19-JUL-2021 09:43:17
NAMES OF THE ACC/ REGISTERED USER :	SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
LOCATION :	CIVIL COURT PAINA
e-COURT RECEIPT NO :	BRCT1959G2140J378
e-COURT FEE AMOUNT :	₹ 95 (Rupees Ninety-Five Only)


 BRCT1959G2140J378


 BIHAR COURT FEE
 BRCT2009456G2123M
 20 JUL 2021

Statutory Alert : The authenticity of this e-Court fee receipt should be verified at www.shclgst details on this receipt and as available on the website renders it invalid. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority. This receipt is valid only after verification & locking by the Court Official.

11. Recommendation by J. E. :- Time extension may be approval.

20/07/2021
S.B.

12. Whether Programme of work approved :-

13. Whether fund available :-

14. If spill over from previous financial :-

15. Year whether included in the current :-

16. Work Programme or not :-

17. Recommendation of A. E. :- Recommended. Singh
20/7/21

18. Recommendation of Executive Engineer :-

Recommended
20/7/21

19. Recommendation of S. E. :-

Signature by Contractor

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना

पत्रांक :- 1409

दिनांक :- 09.08.2021

कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री गणेश कुमार, संवेदक, सरिस्ताबाद, पो0- अनीसाबाद, थाना- गर्दनीबाग, जिला- पटना द्वारा एम0एम0जी0एस0वाई0 (सामान्य) योजना के तहत पटना जिला अंतर्गत मंसूरपुर चमरटोली S25 पी0एम0जी0एस0वाई0 रोड से मंसूरपुर चमरटोली तक पथ का निर्माण कार्य कराया गया है, जिसका एकरारनामा सं0- 07/SBD/2019-20 एकरारनामा की राशि रू0 55,25,222.00 मात्र है । कार्य प्रारंभ करने की तिथि 23.09.2019 एवं समाप्ति की तिथि 08.12.2020 है । आज की तिथि में संवेदक द्वारा शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण करा दिया गया है । संवेदक द्वारा किया गया कार्य संतोषप्रद है ।



कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना

22.7.2021

22/07/21







concerned PH's are not exceed the amount sanction

5th and final Bill

Sch. XLV-Form No. 134

Abstract

Sch. XLV-Form No. 134		Attestation				Contents of area
Particulars	Details of actual measurement					
	No.	L.	B.	D.		
Name of work:- Construction of Road from Manshapur Chauratala S25 PMGSY Road to Manshapur Chauratala						
Agency:- Gurnag Khera, Patna.						
Agreement No $\frac{56}{67}$ / SBD / 2019-20						
Actual date of completion - 8.12.20						
Entry :- 6.4.21						
Measurement - Nil						
Item No $\frac{1}{24}$ R/W Excavation in foundation in structures --- as per sp. and dir. of R/E vide P-30 - 53.18 M ³ @ Rs 319.65 per M ³ - Rs 16,983.00						
Item No $\frac{2}{24}$ Providing P.C. MIS in open foundation --- as per sp. and dir. of R/E vide P-30 - 4.10 M ³ @ Rs 6355.60 per M ³ - Rs 26,070.00						
Item No $\frac{3}{24}$ Providing and laying P.C. MIS in open foundation --- as per sp. and dir. of R/E vide P-30 - 25.82 M ³ @ Rs 6355.60 per M ³ - Rs 1,64,265.00						
Item No $\frac{4}{24}$ Providing and laying H.P. 1000 mm dia --- as per sp. and dir. of R/E vide P-30 - 7.50 M @ Rs 4009.08 per M - Rs 30,068.00						
Item No $\frac{5}{24}$ Providing and laying 600 mm dia H.P. --- as per sp. and dir. of R/E vide P-30 - 7.50 M @ Rs 1375.81 per M - Rs 10,319.00						
Item No $\frac{6}{24}$ Providing P.C. MIS --- as per sp. and dir. of R/E vide P-30 - 17.56 M ³ @ Rs 6355.60 per M ³ - Rs 1,11,657.00						
Continuation					T- Rs 3,78,352.00	