

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल बगहा-1

पत्रांक.....221 अनु०

बगहा-1/ दिनांक.....29/01/2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बगहा-1।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
-सह-सचिव, नोडल पदाधिकारी,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :- मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (General) अन्तर्गत चयनित पथों के लिए प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि MMGSY(General) योजना अन्तर्गत भुगतान हेतु अधियाचना विहित प्रपत्र में तैयार कर आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित किया जाता है। अधियाचना प्रपत्र के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र भी संलग्न है। साथ ही संवेदक का नाम प्राधिकार पत्र में जोड़ने की कृपा किया जाय।

अतः निवेदन है कि अधियाचित राशि विमुक्त करने की कृपा की जाय ताकि कराये गये कार्य का भुगतान किया जा सके।

- अनु०- 1. उपयोगिता प्रमाण-पत्र Form GFR 19A
2. अधियाचना पत्र

विश्वासभाजन


29/01/2021
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बगहा-1

Rural Works Department
MMGSY (GEN) Allotment Requisition Format
Name of Division :- Rural Works Department, Works Division Bagaha-I.

Sl. No.	Name of Road	Administrative Section		Agreement Amount (in Lacs)		Name of Contractor	Agreement No.	Agreement Date	Date of Completion	ग्रंथ में वर्णित E/W, GSB Pvc	Actual Date of Completion	AMIS में अग्रपुनः अनुमति (मूल में)	मूल में अनुमति प्राप्त की गई थी (मूल में)	अतिरिक्त राशि (मूल में)	अतिरिक्त
		Length (in km)	Amount of (in Lacs)	Cost Work (in Lacs)	Matr Work (in Lacs)										
1	PMGSY Kantpur To Harijan Tola Via Tarkulwa	2.200	192.400	150.10134	19.60027	Naseem Akhtar	10SHD/19-20	15.07.2019	14.07.2020	Completed	09.06.2020	143.75000	144.47829		
2	PMGSY Bhakharree Gheraghat To Khatunabnee	1.080	95.500	75.04224	9.22163	Mukesh Kumar	46SHD/19-20	11.09.2019	12.09.2020	Completed	15.05.2020	71.95432	71.95432		
3	Sigadee Harijan Tola To Binwalwa	1.780	156.260	137.31724	15.52902	Ravi Kumar Tiwari	24SHD/19-20	08.08.2019	07.08.2020	Completed	15.09.2020	47.17152	134.38850		
4	Suarechhap To Pipra	1.260	115.120	91.87053	9.67053	Awadhesh Shukla	41SHD/19-20	05.09.2019	04.09.2020	Completed	19.10.2020	64.91037	90.52908		
5	Pakwalia Bazar To Partap Pur	4.565	396.990	346.92815	41.86409	Ujjain Engicon (I) Pvt Ltd	26SHD/19-20	14.08.2019	13.08.2020	Completed	25.09.2020	241.81668	317.42740		
6	PWD Road (Bagaha semra) To Turki	3.080	250.700	215.40013	30.21377	Ashok Kumar Gupta	16SHD/19-20	26.07.2019	25.07.2020	Completed	05.09.2020	197.16138	203.47454		
7	Chhotki Patti Bhairaganj Path To Panda Patti	1.315	120.300	95.53422	10.58836	Ravi Kumar Tiwari	25SHD/19-20	08.08.2019	07.08.2020	Completed	05.08.2020	85.00000	90.05269		
8	NH28B To Piprahiya	2.200	184.250	146.45122	16.07843	Naseem Akhtar	11SHD/19-20	15.07.2019	14.07.2020	Completed	12.07.2019	66.00000	137.51275		
9	PMGSY Paroraha To Maltolwa Yadav Tola	2.205	187.900	161.17969	16.44011	Maa Dhanvantri Buildcon Pvt Ltd.	53SHD/19-20	29.11.2019	28.11.2020	E/W Completed GSB 1000m Completed		53.82724	53.82724		
10	Bibi Bankatwa To Dilrampur.	2.150	156.870	120.54425	17.92559	Rajesh Kumar	14SHD/19-20	19.07.2019	18.07.2020	E/W Completed GSB 2.00km completed. Gr-III 2.000km Completed		27.48767	53.51459		
11	PMGSY Pakaree To Harijan Tola	1.135	92.800	72.63212	9.25040	Rajiv Kumar Singh	19SHD/19-20	31.07.2019	30.07.2020	Completed	30.07.2020	63.72543	65.08381	1.35838	कामका नया कार्य सम्पन्न है।
12	Khairpohra To Ekderra	4.175	349.730	274.16298	34.42924	Maa Dhanvantri Buildcon Pvt Ltd.	51SHD/19-20	29.11.2019	28.11.2020	E/W Completed GSB 3500m Completed		75.91945	75.91945		
13	Chhotki Patti Bhairaganj Path To Deurwa (Dharampur)	2.225	185.052	147.10180	16.13500	Maa Dhanvantri Buildcon Pvt Ltd.	19SHD/19-22	31.07.2021	30.07.2022	E/W Completed GSB 1500m Completed		22.48451	22.48451		
14	PMGSY Telpur To Inarharwa Litiya	2.545	218.200	192.69195	21.01574	Rajan Kumar	17SHD/19-20	30.07.2019	29.07.2020	Completed	30.08.2020	147.43086	190.61767		
15	PMGSY Path Bairati To Balkahwa	2.035	173.500	136.78487	16.28915	Nagendra Prasad	22SHD/19-20	07.08.2019	06.08.2020	Completed	17.09.2020	115.84550	128.58474		
16	PWD path Barwa To Serva	1.275	96.800	82.84802	11.58340	M/S Nav Bharat Construction Company	21SHD/19-20	07.08.2019	06.08.2020	Completed	04.08.2020	71.37433	78.90129		
17	PMGSY Mahipur To Pipardhari	1.800	136.410	104.84304	15.56871	Yasmeen	27SHD/19-20	14.08.2019	13.08.2020	E/W Completed GSB 800m Completed		47.30642	47.30642		

	Addi To Hardi	1.695	137.34000	106.26966	14.94896	Bhim Kumar	35SBD/19-20	03.09.2019	02.09.2020	Completed	26.05.2020	105.18981	105.18981		
	Shishunupura To Brahman Tola	1.010	80.86000	65.81396	6.95535	Bhim Kumar	30SBD/19-20	22.08.2019	21.08.2020	Completed	05.07.2020	62.00000	65.11253		
20	NH28B Baswariya Chowk To Baswariya Tola	1.265	98.21000	77.52647	9.12116	Bhim Kumar	31SBD/19-20	22.08.2019	21.08.2020	Completed	29.01.2020	73.92065	73.92065		
21	Siswa School To Harpur	2.875	204.31000	157.63235	22.70370	Chanakya Technos Pvt Ltd	36SBD/19-20	05.09.19	04.09.20	E/W Completed GSB 2100m Completed WBM ongoing PCC 425 m Completed CD 2 Nos Completed		83.98918	83.98918		
22	Englishiya Chandraha Path To Pipra	2.980	247.52000	194.45440	23.93609	Chanakya Technos Pvt Ltd	37SBD/19-20	05.09.19	04.09.20	E/W Completed GSB 2500m Completed CD Work Completed WBM ongoing		111.88162	111.88162		
23	PWD Road to Satwariya South	0.605	43.08000	33.46660	4.91663	Bhupendra Kumar	33SBD/19-20	28.08.2019	27.05.2020	CD Work Completed E/W Completed		13.38664	13.38664		
24	Basgaon Manjhariya To Bulahwa Reyaz Miya Tola	2.690	225.50000	175.76766	23.28323	Ms. Shafique	42SBD/19-20	06.09.2019	05.09.2020	Completed	10.10.2020	70.30706	171.96789		
25	Chandraha To Virra Tola (Nimuhuiya Ghat)	2.065	162.58000	127.36132	16.09244	M/S Maa Vaishnavi Construction	29SBD/19-20	22.08.2019	21.08.2020	Completed	13.08.2020	95.40071	119.14236		
26	Babu Parsauni To Bengali Sah Tola	1.955	154.05	119.85012	16.10161	Anup Ranjan	32SBD/19-20	22.08.2019	21.08.2020	Completed	21.03.2020	118.22044	118.22044		
27	Pharsahnee To Tarkatti	2.035	178.370	156.83690	17.56132	UJJAIN INFRASTRUCTURE PRIVATE	34SBD/19-20	28.08.2019	27.08.2020	CD Work Completed E/W Completed GSB ongoing		0.00000	21.51088		
28	PMGSY Pachgama To Parsiha	2.900	234.480	204.86630	24.77026	Satyendra Kumar	28SBD/19-20	22.08.2019	21.08.2020	Completed		28.24009	201.40260		
29	NH-28 B Chandisthan Mor to Narainpur	4.88	396.83	307.4596	42.77744	Chanakya Technos Pvt Ltd.	38SBD/19-20	05.09.2019	04.09.2020	CD Work ongoing E/W in Progress GSB in Progress		3.36167	3.36167		
30	Satwariya Middle School To Satwariya North	1.650	123.28	98.12952	11.45957	Awadhesh Shukla	40SBD/19-20	05.09.2019	04.09.2020	Completed	19.10.2020	50.00000	95.36250		
31	Parsauni (Pandey Nadi) PMGSY To Parsauni Tola	0.905	75.890	61.68295	5.22559	Pitamber Construction Pvt Ltd.	39SBD/19-20	05.09.2019	04.06.2020	E/W in Progress GSB & WBM completed, 100 M PCC Completed		10.32728	30.59956	20.27228	कराया गया कार्य सतोषकर है।
32	NH28B Englishiya To Jamadar Tola	1.840	140.51	110.75594	13.21369	Sanjay Kumar Mishra	54SBD/19-20	29.11.2019	28.11.2020	E/W in Progress GSB Completed GR-III 240m in Progress		49.95681	83.70934		

- अध्यापना पूर्ण विशिष्टि के अनुरूप किये गये कार्यों के लिए किया जा रहा है जिसकी प्रगति मापी पुस्त में कि जा चुकी है। इन कार्य में NQM, SQM की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।
- मुग्तान प्राधिकार प्राप्त होने पर 05 दिनों के अंदर विपरीत का मुग्तान कर उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया जाएगा।
- कार्य स्थल पर नागरिक सूचना पट एवं स्थल प्रयोगशाला स्थापित किया गया है।
- प्रपत्र QM-1 एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (19A) संलग्न है।
- पथ निर्माण के लिए पूर्ण लम्बाई उपलब्ध है जिसे सवेदक को Hand Over कर दिया गया है।
- सवेदक को Mobilization एवं Machinery अंगीन की आवश्यकता नहीं है तथा सवेदक द्वारा मौन नहीं की गई है।

(Signature)
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल बगहा-1

FORM GFR 19-A

(See Government of India's decision (I) below rule- 150)
Form of Utilization certificate up to the month of January 2021
PIU:- E.E RWD(W)DIV-BAGHAHA-1

SL.NO.	Name of Schemes	Sanction No.& Date with Amount (In Lacs)	Amount received (In Lacs)	Particulars
1	2	3	4	5
1	MMGSY(General)	Lt No-129 dt-18.10.2019 Lt No-01 dt-06.01.2020 Lt.No-19 dt-27.01.2020 Lt No-27 dt-07.02.2020 Lt No-32 dt-18.02.2020 Lt No-45 dt-03.03.2020 Lt No-79 dt-15.05.2020 Lt No-94 dt-03.06.2020 Lt No-116 dt-24.07.2020 Lt No-187 dt-27.11.2020	3018.21586	Certified that out of Rs. 3018.21586 Lacs of grants-in-aid sanctioned during the years 2020-21 in favour of Executive Engineer R. W. D. Works Division, BAGHAHA-1 a sum of Rs 2856.80891 Lacs has been utilized for the purpose of MMGSY(Gen) Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs. 1.6140695 Lac remaining unutilized at the end of the period under report.
		TOTAL	3018.21586	

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grant-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled, are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.


Kinds of checks exercised:-

- Works has been supervised by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Periodic as inspection has been conducted by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Construction materials have been tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant Engineer / Executive Engineer.
- All other codal formalities have been observed.

3. Physical Progress achieved:-

- Construction of Road Works.
- Construction of CD Works.


Sr. DIV ACCOUNTS OFFICER
 R.W.D. Works Division, BAGHAHA-1


EXECUTIVE ENGINEER
 R.W.D. Works Division, BAGHAHA-1