

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल बगहा-1

पत्रांक 331 3150

बगहा-1/ दिनांक 09/02/2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, बगहा-1।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी  
—सह—सचिव, नोडल पदाधिकारी,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
बिहार, पटना।

विषय :- मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (General) अन्तर्गत चयनित पथों के लिए प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि MMGSY(General) योजना अन्तर्गत भुगतान हेतु अधियाचना विहित प्रपत्र में तैयार कर आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित किया जाता है। अधियाचना प्रपत्र के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र भी संलग्न है। साथ ही संवेदक का नाम प्राधिकार पत्र में जोड़ने की कृपा किया जाय।

अतः निवेदन है कि अधियाचित राशि विमुक्त करने की कृपा की जाय ताकि कराये गये कार्य का भुगतान किया जा सके।

- अनु०— 1. उपयोगिता प्रमाण-पत्र Form GFR 19A  
2. अधियाचना पत्र

विश्वासभाजन

  
कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, बगहा-1

**Rural Works Department**

**MMGSY (GEN) Allotment Requisition Format**

**Name of Division :- Rural Works Department , Works Division Bagaha-I.**

| Name of Division :- Rural Works Department , Works Division Bagaha-I. |                                                     |                         |                    |                           |                      |                                     |               |                    |                              |                                                             |                                        |                                                |                        |                              |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Sl. No                                                                | Name of Road                                        | Administrative Sanction |                    | Agreement Amount (in Lac) |                      | Name of Contractor (in Lac)         | Agreement No. | Date of Completion | कार्य का स्तर (E/W, GSB/Pcc) | Actual Date of Completion                                   | MIS के अनुसार अंशक पूरा होने (लाख में) | विवेक का सम्पादन कार्य की पूर्ण राशि (लाख में) | अधिवसित राशि (लाख में) | अभिवृत्ति                    |
|                                                                       |                                                     | Length (in km)          | Amount of (in Lac) | Const. Work (in Lac)      | Maint. Work (in Lac) |                                     |               |                    |                              |                                                             |                                        |                                                |                        |                              |
| 1                                                                     | 2                                                   | 3                       | 4                  | 5                         | 6                    | 7                                   | 8             | 9                  | 10                           | 11                                                          | 12                                     | 13                                             | 14                     |                              |
| 1                                                                     | PMGSY Sanpur To Harijan Tola Via Tarkulwa           | 2.200                   | 192.400            | 150.10134                 | 19.69027             | Naseem Akhtar                       | 10SBD/19-20   | 15.07.2019         | 14.07.2020                   | Completed                                                   | 144.47829                              | 144.47829                                      |                        |                              |
| 2                                                                     | PMGSY Bhakharee Ghoraghat To Khaurahnee             | 1.090                   | 95.500             | 75.04224                  | 9.22163              | Mukesh Kumar                        | 46SBD/19-20   | 13.09.2019         | 12.09.2020                   | Completed                                                   | 71.95432                               | 71.95432                                       |                        |                              |
| 3                                                                     | Sigadee Harijan Tola To Binwalia                    | 1.780                   | 156.260            | 137.31724                 | 15.52902             | Ravi Kumar Tiwari                   | 24SBD/19-20   | 08.08.2019         | 07.08.2020                   | Completed                                                   | 125.66680                              | 134.38850                                      | 8.72170                | करवाया गया कार्य संपादित है। |
| 4                                                                     | Suarahap To Pipra                                   | 1.260                   | 115.120            | 91.87053                  | 9.67053              | Awadhesh Shukla                     | 41SBD/19-20   | 05.09.2019         | 04.09.2020                   | Completed                                                   | 87.96721                               | 90.53391                                       | 2.56670                | करवाया गया कार्य संपादित है। |
| 5                                                                     | Pakwalia Bazar To Partap Pur                        | 4.565                   | 396.990            | 346.92815                 | 41.86409             | Ujjain Engicon (I) Pvt Ltd          | 26SBD/19-20   | 14.08.2019         | 13.08.2020                   | Completed                                                   | 309.86633                              | 317.42740                                      | 7.56107                | करवाया गया कार्य संपादित है। |
| 6                                                                     | PWD Road (Bagaha semra) To Turki                    | 3.080                   | 250.700            | 215.40013                 | 30.21377             | Ashok Kumar Gupta                   | 16SBD/19-20   | 26.07.2019         | 25.07.2020                   | Completed                                                   | 203.47454                              | 203.47454                                      |                        |                              |
| 7                                                                     | Chhotki Patti Bhairaganj Path To Panda Patti        | 1.315                   | 120.300            | 95.53422                  | 10.58836             | Ravi Kumar Tiwari                   | 25SBD/19-20   | 08.08.2019         | 07.08.2020                   | Completed                                                   | 90.05269                               | 90.05269                                       |                        |                              |
| 8                                                                     | NH28B To Piparaliya                                 | 2.200                   | 184.250            | 146.45122                 | 16.07843             | Naseem Akhtar                       | 11SBD/19-20   | 15.07.2019         | 14.07.2020                   | Completed                                                   | 130.36148                              | 137.53455                                      | 7.17307                | करवाया गया कार्य संपादित है। |
| 9                                                                     | PMGSY Paroraha To Maltolwa Yadav Tola               | 2.205                   | 187.900            | 161.17969                 | 16.44011             | Maa Dhanvantri Buildcon Pvt Ltd.    | 53SBD/19-20   | 29.11.2019         | 28.11.2020                   | E/W Completed GSB 1000m Completed                           | 53.82724                               | 53.82724                                       |                        |                              |
| 10                                                                    | Bibi Bankatwa To Dilrampur.                         | 2.150                   | 156.870            | 120.54425                 | 17.92559             | Rajesh Kumar                        | 14SBD/19-20   | 19.07.2019         | 18.07.2020                   | E/W Completed GSB 2.00km completed Gr-III 2.000km Completed | 50.91190                               | 53.51459                                       |                        |                              |
| 11                                                                    | PMGSY Pakaree To Harijan Tola                       | 1.135                   | 92.800             | 72.63212                  | 9.25040              | Rajiv Kumar Singh                   | 19SBD/19-20   | 31.07.2019         | 30.07.2020                   | Completed                                                   | 63.72543                               | 65.08381                                       |                        |                              |
| 12                                                                    | Khairpokhra To Ekderra                              | 4.175                   | 349.730            | 274.16298                 | 34.42924             | Maa Dhanvantri Buildcon Pvt Ltd     | 51SBD/19-20   | 29.11.2019         | 28.11.2020                   | E/W Completed GSB 3500m Completed                           | 75.91945                               | 75.91945                                       |                        |                              |
| 13                                                                    | Chhotki Patti Bhairaganj Path To Deurwa (Dharanpur) | 2.225                   | 185.052            | 147.10180                 | 16.13500             | Maa Dhanvantri Buildcon Pvt Ltd     | 19SBD/19-22   | 31.07.2021         | 30.07.2022                   | E/W Completed GSB 1500m Completed                           | 33.51652                               | 22.48451                                       |                        |                              |
| 14                                                                    | PMGSY Telpur To Inarbarwa Litya                     | 2.545                   | 218.200            | 192.69195                 | 21.01574             | Rajan Kumar                         | 17SBD/19-20   | 30.07.2019         | 29.07.2020                   | Completed                                                   | 147.43086                              | 190.61767                                      |                        |                              |
| 15                                                                    | PMGSY Path Bairati To Balkahwa                      | 2.035                   | 173.500            | 136.78487                 | 16.28915             | Nagendra Prasad                     | 22SBD/19-20   | 07.08.2019         | 06.08.2020                   | Completed                                                   | 115.84550                              | 128.58474                                      |                        |                              |
| 16                                                                    | PWD path Barwa To Serva                             | 1.275                   | 96.800             | 82.84802                  | 11.58340             | M/S Nav Bharat Construction Company | 21SBD/19-20   | 07.08.2019         | 06.08.2020                   | Completed                                                   | 71.37433                               | 78.90129                                       |                        |                              |
| 17                                                                    | PMGSY Malpur To Pipardhari                          | 1.800                   | 136.410            | 104.84304                 | 15.56871             | Yasmeen                             | 27SBD/19-20   | 14.08.2019         | 13.08.2020                   | E/W Completed GSB 800m Completed                            | 47.30642                               | 47.30642                                       |                        |                              |



|    |                                               |       |           |           |          |                                 |             |            |            |                                                                                       |            |           |           |
|----|-----------------------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|---------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 18 | Kohargaddi To Hardi                           | 1.695 | 137.34000 | 106.26966 | 14.94896 | Bhim Kumar                      | 35SBD/19-20 | 03.09.2019 | 02.09.2020 | Completed                                                                             | 26.05.2020 | 105.18981 | 105.18981 |
| 19 | Bishunpura To Brahman Tola                    | 1.010 | 80.86000  | 65.81396  | 6.95535  | Bhim Kumar                      | 30SBD/19-20 | 22.08.2019 | 21.08.2020 | Completed                                                                             | 05.07.2020 | 65.11253  | 65.11253  |
| 20 | NH28B Baswariya Chowk To Baswariya Tola       | 1.265 | 98.21000  | 77.52647  | 9.12116  | Bhim Kumar                      | 31SBD/19-20 | 22.08.2019 | 21.08.2020 | Completed                                                                             | 29.03.2020 | 73.92065  | 73.92065  |
| 21 | Siswa School To Harpur                        | 2.875 | 204.31000 | 157.63235 | 22.70370 | Chanakya Technos Pvt Ltd.       | 36SBD/19-20 | 05.09.19   | 04.09.20   | E/W Completed GSB 200mm Completed WBM ongoing PCC 425 in Completed CD 2 Nos Completed |            | 83.98918  | 83.98918  |
| 22 | Englishiya Chandralha Path To Pipra           | 2.980 | 247.52000 | 194.45440 | 23.93609 | Chanakya Technos Pvt Ltd.       | 37SBD/19-20 | 05.09.19   | 04.09.20   | E/W Completed GSB 250mm Completed CD Work Completed WBM ongoing                       |            | 111.88162 | 111.88162 |
| 23 | PWD Road To Satwariya South                   | 0.605 | 43.08000  | 33.46660  | 4.91663  | Blupendra Kumar                 | 33SBD/19-20 | 28.08.2019 | 27.05.2020 | CD Work Completed E/W Completed                                                       |            | 13.38664  | 13.38664  |
| 24 | Basgaon Manjhariya To Bulahwa Reyaz Miya Tola | 2.690 | 225.50000 | 175.76766 | 23.28323 | Md. Shafique                    | 42SBD/19-20 | 06.09.2019 | 05.09.2020 | Completed                                                                             | 10.10.2020 | 171.96789 | 171.96789 |
| 25 | Chandralha To Vitta Tola (Nimuhuiya Ghat)     | 2.065 | 162.58000 | 127.36132 | 16.09244 | M/S Maav Vaishnavi Construction | 29SBD/19-20 | 22.08.2019 | 21.08.2020 | Completed                                                                             | 13.08.2020 | 116.76820 | 119.14236 |
| 26 | Babu Parsauni To Bengali Sah Tola             | 1.955 | 154.05    | 119.85012 | 16.10161 | Anup Ranjan                     | 32SBD/19-20 | 22.08.2019 | 21.08.2020 | Completed                                                                             | 21.03.2020 | 118.22044 | 118.22044 |
| 27 | Pharsahnee To Tarkatti                        | 2.035 | 178.370   | 156.83690 | 17.56132 | UJJAIN INFRASTRUCTURE PRIVATE   | 34SBD/19-20 | 28.08.2019 | 27.08.2020 | CD Work Completed E/W Completed GSB ongoing                                           |            | 0.00000   | 21.51088  |
| 28 | PMGSY Pachgama To Parsiha                     | 2.900 | 234.480   | 204.86630 | 24.77026 | Satyendra Kumar                 | 28SBD/19-20 | 22.08.2019 | 21.08.2020 | Completed                                                                             |            | 184.08635 | 200.42869 |
| 29 | NH-28 B Chandishan Mor To Naraipur            | 4.88  | 396.83    | 307.4596  | 42.77744 | Chanakya Technos Pvt Ltd.       | 38SBD/19-20 | 05.09.2019 | 04.09.2020 | CD Work ongoing E/W in Progress GSB in Progress                                       |            | 3.36167   | 3.36167   |
| 30 | Satwariya Middle School To Satwariya North    | 1.650 | 123.28    | 98.12952  | 11.45957 | Awadhesh Shukla                 | 40SBD/19-20 | 05.09.2019 | 04.09.2020 | Completed                                                                             | 19.10.2020 | 50.00000  | 95.36250  |
| 31 | Parsauni (Pandey Nadi) PMGSY To Parsauni Tola | 0.905 | 75.890    | 61.68295  | 5.22559  | Pitamber Construction Pvt Ltd   | 39SBD/19-20 | 05.09.2019 | 04.06.2020 | E/W in Progress GSB & WBM completed, 100 M PCC Completed                              |            | 10.32728  | 30.59956  |
| 32 | PMGSY Laxnauta To chand Barwa (Dhobi tola)    | 1.415 | 116.560   | 92.89048  | 9.92540  | Rajesh Kumar Singh              | 43SBD/19-20 | 09.09.2019 | 08.09.2020 | E/W in Progress GSB Completed, Grade-3 700M, C D Complete                             |            | 45.25343  | 28.55768  |
| 33 | NH28B Englishiya To Janadar Tola              | 1.840 | 140.51    | 110.75594 | 13.21369 | Sanjay Kumar Mishra             | 54SBD/19-20 | 29.11.2019 | 28.11.2020 | E/W in Progress GSB Completed, GR-III 240m in Progress                                |            | 80.33409  | 83.70934  |

1 अतिरिक्त पूर्ण विधि के अनुरूप किये गये कार्यो के लिए किया जा रहा है जिसकी प्रविधि मारी पुस्त में कि जा चुकी है। इन कार्य में NQM, SQM को कोई प्रतिकूल दिक्कती नहीं है।

2 भुगतान प्रतिकार प्राप्त होने पर 05 दिनों के अंदर विपत्तों का भुगतान कर उपयोगिता प्रमाण पत्र समाप्त कर दिया जाएगा।

3 कार्य स्थल पर नागरिक सूचना पट एवं स्थल प्रयोगशाला स्थापित किया गया है।

4 प्रयत्न QM-1 एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (19A) सलमन है।

5 पथ निर्माण के लिए पूर्ण लम्बाई उपलब्ध है जिसे सवेदक को Hand Over कर दिया गया है।

6 सवेदक को Mobilization एवं Machinery अग्रिम की आवश्यकता नहीं है तथा सवेदक द्वारा मांग नहीं की गई है।

*Signature*  
8/11/2021  
कार्यपालक अभियंता,  
उत्तरांचल प्रदेश सरकार,  
वाराणसी



# FORM GFR 19-A

(See Government of India's decision (I) below rule- 150)  
Form of Utilization certificate up to the month of February 2021  
PIU:- E.E RWD(W)DIV-BAGAHA-1

| 10. | Name of Schemes | Sanction No.& Date with Amount (In Lacs)                                                                                                                                                                                                                       | Amount received (In Lacs) | Particulars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | MMGSY(General)  | Lt No-129 dt-18.10.2019<br>Lt No-01dt-06.01.2020<br>Lt.No-19 dt-27.01.2020<br>Lt No-27dt-07.02.2020<br>Lt No-32 dt-18.02.2020<br>Lt No-45dt-03.03.2020<br>Lt No-79dt-15.05.2020<br>Lt No-94 dt-03.06.2020<br>Lt No-116dt-24.07.2020<br>Lt No-187 dt-27.11.2020 | 3018.21586                | Certified that out of Rs. 3018.21586 Lacs of grants-in-aid sanctioned during the years 2020-21 in favour of Executive Engineer R. W. D. Works Division, BAGAHA-1 a sum of Rs 2959.78421 Lacs has been utilized for the purpose of MMGSY(Gen) Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs. 58.43165 Lac remaining unutilized at the end of the period under report. |
|     |                 | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                          | 3018.21586                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grant-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled, are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kinds of checks exercised:-

- Works has been supervised by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Periodic as inspection has been conducted by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Construction materials have been tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant Engineer / Executive Engineer.
- All other codal formalities have been observed.

3. Physical Progress achieved:-

- Construction of Road Works.
- Construction of CD Works.

Sr.DIVACOUNTS OFFICER

R.W.D. Works Division, BAGAHA-1

EXECUTIVE ENGINEER

R.W.D. Works Division, BAGAHA-1