



बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
Rural Works Department, Govt. of Bihar

संजय कुमार राय
(कार्यपालक अभियंता)
Mob. No- 8986915775
E-Mail Id :- rwd.barsoi@gmail.com

पत्रांक 292 /

बारसोई, दिनांक 04/02/2021

प्रेषक:- कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बारसोई, कटिहार।


सेवा में,
अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, पूर्णियाँ।

विषय:- MMGSY योजना अन्तर्गत Const. & Maint. Of Road Kuchaili To Mehraul under MMGSY (SC). (Block-Kadwa) (Agreement No./Year- 28 SBD/2020-21) में समय वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,
उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है MMGSY योजना अन्तर्गत Const. & Maint. Of Road Kuchaili To Mehraul under MMGSY (SC). (Block-Kadwa) (Agreement No./Year- 28 SBD/2020-21) का निर्माण का कार्यपूर्ण करने की तिथि 29.01.2021 है। संवेदक द्वारा इस कार्य को पूर्ण करने हेतु 13.03.2021 तक का आवेदन दिया गया है। जिसे संलग्न कर समयवृद्धि की स्वीकृति हेतु आवश्यक कारवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अनु० :- यथोपरि।

विश्वास भाजन


कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
बारसोई, कटिहार
4-2-21

अभियंता प्रमुख का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक-मु0अ0-4 (मु0) विविध-23-39/2020-1283/पटना, दिनांक-08/5/2020

प्रेषक,

प्रवीण कुमार ठाकुर
अभियंता प्रमुख

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता
सभी अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल
सभी नोलड पदाधिकारी
सभी कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल

विषय: भारत सरकार द्वारा आदेशित लॉक डाउन अवधि (COVID-19) में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार के अंतर्गत प्रगतिशील योजनाओं के कार्यावधि के विस्तार के संबंध में।


प्रसंग: दिनांक-06.05.2020 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक कार्यवाही (छायाप्रति संलग्न) विभाग के अंतर्गत प्रगतिशील योजनाओं के कार्यावधि के विस्तार से संबंधित है। कार्यवाही के आलोक में आवश्यक कार्रवाई किया जाय।

अनु0:- यथोक्त।


विश्वासभाजन



(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापक- मु0अ0-4 (मु0) विविध-23-39/2020/1283 /पटना, दिनांक-08/5/2020

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक 06.05.2020 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

भारत सरकार द्वारा आदेशित लॉक डाउन अवधि (COVID-19) में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार के अंतर्गत प्रगतिशील योजनाओं के कार्यावधि के विस्तार के संबंध में विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री विनय कुमार, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री प्रवीण कुमार ठाकुर, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री संजय दूबे, अपर सचिव-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रा0का0वि0, पटना।
- (iv) श्री अशोक कुमार मिश्रा, मुख्य अभियंता-1, ग्रा0का0वि0, पटना।
- (v) श्री योगेश्वर पाण्डेय, मुख्य अभियंता-2, ग्रा0का0वि0, पटना।
- (vi) श्री कमलेश चौधरी, मुख्य अभियंता-3, ग्रा0का0वि0, पटना।
- (vii) श्री तनवीर आलम तारिक, मुख्य अभियंता-4 (मु0), ग्रा0का0वि0, पटना।

2. (i) उपरोक्त विषय के संबंध में भारत सरकार द्वारा आदेशित GOI, MHA का पत्रांक-40-3/2020-DM-I (A) दिनांक-24.03.2020 के द्वारा लॉकडाउन की अवधि (COVID-19) में दिनांक-25.03.2020 से दिनांक-19.04.2020 तक ग्रामीण कार्य विभाग की निर्माणाधीन एवं अनुरक्षण संबंधित सभी योजनाओं की प्रगति बंद हो गई। पुनः भारत सरकार के द्वारा निर्गत पत्रांक- MHA-40-3/2020-DM-I (A) दिनांक-15.04.2020 के द्वारा लॉकडाउन की अवधि को दिनांक-03.05.2020 तक विस्तारित करते हुए कतिपय शर्तों के साथ कंडिका 16 के अनुसार पथ का कार्य प्रारम्भ किये जाने की छूट दी गई। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा दिनांक- 20.04.2020 से निर्माणाधीन/अनुरक्षण अंतर्गत सभी प्रकार की योजनाओं का कार्य वैश्विक महामारी (COVID-19) में कतिपय शर्तों के साथ प्रारम्भ करने का निदेश विभागीय पत्रांक संख्या-107/स0 दिनांक-15.04.2020 द्वारा निर्गत किया गया।


2. (ii) उपर्युक्त से परिलक्षित है कि 25 मार्च 2020 के बाद सभी एकरारित योजनाओं का कार्य पूर्णतया बन्द रहा एवं तदोपरांत 20 अप्रैल 2020 से आवश्यक तैयारियों के साथ योजनाओं का कार्य प्रारम्भ किया गया, परन्तु व्यवहारिक रूप में मानवबल एवं सामानों की आपूर्ति सूचारु होने में कठिनाई के मद्देनजर यह महसूस किया जा रहा है कि निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य निर्वाध रूप से 3 मई 2020 तक संचालित होने में कई कठिनाईयाँ हो रही हैं।


(A)


2. (iii) उक्त के क्रम में Force Majeure के रूप में विभाग द्वारा कार्य की सतत प्रगति के उद्देश्य से यह निर्णय लिया जा सकता है कि जिन योजनाओं का कार्य समाप्ति तिथि 25 मार्च 2020 या उसके बाद निर्धारित है वैसी सभी योजनाओं का कार्य समाप्ति 45 दिनों के लिए बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए भविष्य में समय वृद्धि के लिए कोई अन्य आदेश की आवश्यकता नहीं होगी।


2. (iv) विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।


2. (v) उक्त के आलोक में संबंधित कार्यपालक अभियंता अपने स्तर से कार्य अवधि की संशोधित तिथि को निर्धारित कर संवेदक को सूचित करेंगे।



(अशोक कुमार मिश्रा)
मुख्य अभियंता-1
ग्रामीण कार्य विभाग,
पटना।



(योगेश्वर पाण्डेय)
मुख्य अभियंता-2
ग्रामीण कार्य विभाग,
पटना।


(कमलेश चौधरी)
मुख्य अभियंता-3
ग्रामीण कार्य विभाग,
पटना।


(मो0 तनवीर आलम तारिक)
मुख्य अभियंता-4 (मो0)
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।


(संजय दूबे)
अपर सचिव-सह-आंतरिक
वित्तीय सलाहकार,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार,
पटना।


(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।


(विनय कुमार)
सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

APPLICATION FOR EXTENTION OF TIME

1	Name of the Contractor	:-	Vivek Kumar (Bid Id- 385969) Gramin Bank Pratappur Dumri Dumari Lakhisarai, Pincode:- 811302 (State -Bihar)
2	Name of the Work	:-	Construction and Maint of Road Kuchaili To Mehraul under MMGSY. (SC) (Block - Kadwa)
3	Agreement No./ Date	:-	28 SBD / 2020-21
4	Agreement Amount	:-	52,61,773.00+6,13,474.00=58,75,247.00
5	Date of Commencements (As Per Agreement)	:-	30.04.2020
6	Date of Completions (As Per Agreement)	:-	29.01.2021
7	Date of Completion (Actual)	:-	On going
8	Extension Previously given or not	:-	No
9	Extension applied for	:-	13.03.2021
10	Reason for Hindrance	:-	1) Covid -19 महामारी के कारण कार्य में विलंब हुआ। 2) वर्ष-2020 के आई अप्रत्याक्षित बाढ़ के कारण कार्य में विलंब हुआ।
11	Percentage of Work done	:-	70%.
12	Recommendation by the J.E.	:-	Covid-19 महामारी एवं वर्ष 2020 में अप्रत्याक्षित बाढ़ के कारण कार्य में विलंब हुआ। अतः इसे 13.03.2021 तक बढ़ी स्वीकृत किया जा सकता है। Ad
13	Recommendation by the A.E.	:-	Shows Reason by the contractor are true. so Extension of Time may be granted up to 13.03.2021
14	Recommendation by the E.E.	:-	
15	Recommendation by the S.E.	:-	
16	Final Order of C.E.	:-	

Vivek Kumar
Sign. of the Contractor

Ad
11/2/2021
J.E.
Kadwa.