

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हिलसा (नालन्दा।)

[Email Id-ee.hilsa.rwd@gmail.com]

पत्र संख्या 26763107

हिलसा, दिनांक 09.02.21

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हिलसा।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, नालन्दा।

विषय:-

शीर्ष MMGSY-GEN योजना अन्तर्गत Jamuaara Road to Luchan Tola पथ
निर्माण कार्य का समय वृद्धि के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीर्ष MMGSY-GEN योजना अन्तर्गत
Jamuaara Road to Luchan Tola पथ निर्माण कार्य का सम्वेदक श्री बैजनाथ प्रसाद हैं। इस
पथ का एकरानामा सं०-SBD-90/2018-19 एवं एकरारनामा की राशि रू०-1583912.00 (पन्द्रह
लाख तेरासी हजार नौ सौ बारह रू०) मात्र है। कार्य प्रारंभ की तिथि-09.03.2019 एवं समाप्ति की
तिथि-08.12.2020 है। कार्य समय पर पूर्ण नहीं कराया जा सका।

संवेदक द्वारा दिनांक-20.02.2021 तक कार्य पूर्ण कराने हेतु समय वृद्धि की मांग की
गयी है। कार्य समय पर पूर्ण नहीं होने का कारण भूमि विवाद एवं लॉकडाउन बताया गया है।
कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रशाखा, हिलसा एवं सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य
विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल, हिलसा के द्वारा दिनांक-20.02.2021 तक समय वृद्धि की अनुशंसा की
गई है। ज्ञातव्य हो कि इस पथ में ATR से संबंधित कोई भी मामला लम्बित नहीं है।

इस कार्य से संबंधित कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा अनुशंसित मूल
आवेदन को दिनांक-20.02.2021 तक की समय वृद्धि हेतु अनुशंसा के साथ संलग्न कर समर्पित
की जा रही है। साथ में शपथ पत्र, पथ का फोटोग्राफ एवं मापी पुस्तिका की अभिप्रमाणित प्रति का
प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ की छाया प्रति संलग्न कर समर्पित की जा रही है।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

61/मा/म
9.2.2021
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हिलसा।
9.2.2021

FORM OF APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME

- (1) Name of work :- Jamuara Road to Luchan Tola mmGSY (Gen)
- (2) Name of Contractor :- Sri Baijnath Prasad
- (3) No. of agreement order :- SBD-30/2018-19
- (4) Date of commencement of work :- 03.03.2019
- (5) Contractor's date of completion of work :- 08.12.2019
- (6) Date of Actual Completion :- N/A
- (7) Date of hindrance :- 01.04.2019 to 25.10.2020
- (8) Provision extension date :- NA
- (9) Further extension of time rewarded :- 30.12.2021
- (10) Reference of contractor's application if any :- NO
- (11) If any defects have been found the work date :- NO
- (12) Region :- Due to public hindrance
- (13) Proportion of work date up to completion of time :-
- (14) Proportion of up date work done :-
- (15) Recommendation of J.E. :- The work has been interrupted due to land
disputation created by public
- (16) Recommendation of A.E. :- Recommended
30.11.2020
J.E.
- (17) Final order or recommendation of the E.E. :-

Baijnath Prasad
Signature of Contractor

9.2.2021
Signature of
Executive Engineer
RWD Works Division
Executive Engineer
Hilsa
9.2.2021



HS 0001228642

**GOVERNMENT OF BIHAR
e-Court Fee**

DATE & TIME : 19-JAN-2021 12:15:27
NAMES OF THE ACC/ REGISTERED USER : SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
LOCATION : CIVIL COURT HILSA
e-COURT RECEIPT NO : BRCT1503A2129T903
e-COURT FEE AMOUNT : ₹ 90
(Rupees Ninety Only)



BRCT1503A2129T903

Statutory Alert : The authenticity of this e-Court fee receipt should be verified at www.sholestamp.com. Any discrepancy in the details on this receipt and its availability on the website renders it invalid. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority. This receipt is valid only after verification & locking by the Court Official.

Certified that Sri. Prakash Prasad
who has been identified by Sri.
Advocate has affirmed on S.A. before me
the facts stated in the Affidavit.

NOTARY प्रमाणक, हिलसा (नालन्दा)
Hilsa (Nalanda)
Authorised U/S (118)
of the Notary Act

शपथ-पत्र

Dilip Kumar
NOTARY
Hilsa, Nalanda (Bihar)

No. 1385 Date 11/1/2021

मैं श्री बैजनाथ प्रसाद, साकिन-लोहरवा विगहा, पो-चमरविगहा, थाना हिलसा, जिला नालन्दा, राज्य बिहार शपथ पूर्वक ब्यान करता हूँ।

1. यह कि मैं तृतीय श्रेणी के ग्रामीण कार्य विभाग का संवेदक हूँ।
2. यह कि ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल, हिलसा में MMGSY Gen योजना अन्तर्गत जमुआरा रोड से लुचन टोला पथ निर्माण कार्य करा रहा हूँ। पथ का विवरणी निम्न प्रकार



एकरानामा संख्या- SBD-90/2018-19
एकरानामा की राशि-15,83,912.00
कार्य प्रारंभ की तिथि 09.03.2019
कार्य समाप्ति की तिथि 08.12.2020

3. यह कि उपरोक्त कार्य स्थानीय लोगों द्वारा विवाद के कारण कार्य करने में काफी समय नष्ट हुआ
4. यह कि पुनः कार्य प्रारंभ कर दिनांक 20.02.2021 तक कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा
5. यह कि समय वृद्धि के स्वीकृति के उपरान्त भुगतान के अलावा अन्य किसी प्रकार का वित्तिय दावा पेश नहीं करूँगा।

Identify the deponent
.....
who has put his/her Signature

उपरोक्त शपथ पत्र को
पढ़कर समझ लिया और सही
पाकर अपना हस्ताक्षर बना

9
- गैर ज

कार्यपालक समिती
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, दिल्ली

विषय :- MMSy-Gen योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति पंचायतों के निर्माण कार्य के संबंध में

सहायक,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विद्यमान पंचायतों का निर्माण कार्य में देरी करारा जा रहा है। जिस कारण पंचायतों पर ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण क्रमिती का भरोसा बनाया हुआ है। जिसके कारण पंचायतों का कार्य करने में बाधा हो रही है।

मो. नमो देवी

अतः प्रमाणित एवं निर्दिष्ट है कि उक्त पंचायतों में किंचित अतिक्रमण को दूर करार जा ताकि पंचायतों की कार्य करने जा सकें। जो कि वर्तमान में कारणों की समझ न हो चुका है।

आपक आज्ञाकारी
Bejnath Bhasal

ग्राम पंचायत राज मिर्जापुर

मुख्या

जतन पासवान

मो-9955835031

6201371501

आपदा

ग्राम-सदर विभाग, पंच-पासा

हिलसा, (नालन्दा)

पत्रांक : 113

दिनांक 30-6-2020

सेवा में,

कार्यपालक आसमंता ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य पुर्नसंरचना विभाग

विषय- शिर्ष- MMSU - GEN योजना अन्तर्गत
जमुझर रोड से लुपनचौला का पथ निर्माण कार्य
कानून के सम्बन्ध में।

महोदय, उपर्युक्त विषय के आलोक में कहना है कि आप
के कार्यालय में विभिन्न पथ निर्माण कार्य
निर्माणाधीन हैं। जिसमें पथ के कुछ भाग में आसमंता
रोड अतिक्रमण काट लिया गया है। जिसके कारण
सेवेदक आप कार्य बन्द कर दिया गया है, कार्या-
लयों वाद ग्रामीणों का आपसी सम्बन्धों को इस
पथ में अतिक्रमण को मुक्त किया गया है, अब कोई
कार्य करने में दिक्कत नहीं है।

अतः श्री माता-से निवेदन है कि इस पथ का
निर्माण कार्य करने की कृपा की जाय, ताकि ग्रामीण
जनता का अवगमन में सुविधा हो सके, इसके लिए
दया करायी जाएगी।

आपका विश्वासी
Jatun Paswan

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हिलसा (नालन्दा।)

[Email Id-ee.hilsa.rwd@gmail.com]

पत्र संख्या .../.../...

हिलसा, दिनांक .../.../...

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हिलसा।

सेवा में,

थाना प्रभारी,
चिकसौरा, नालन्दा।

विषय:-

शीर्ष MMGSY-GEN योजना अन्तर्गत Jamuaara Road to Luchan Tola पथ
निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीर्ष MMGSY-GEN योजना अन्तर्गत
Jamuaara Road to Luchan Tola पथ का निर्माण कार्य का सम्वेदक श्री बैजनाथ प्रसाद है।
द्वारा कराया जा रहा है। उक्त पथ के सम्वेदक द्वारा सूचित किया गया है कि कुछ ग्रामीणों द्वारा
पथ के जमीन पर अतिक्रमण किये हुए हैं जिसके कारण पथ का निर्माण कार्य बाधित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त पथ में ग्रामीणों द्वारा किये गये अतिक्रमण को मूक्त
कराने की कृपा की जाय ताकि सरकारी कार्य पूर्ण कराया जा सके।

विश्वासभाजन


22-9-20

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हिलसा।

MMGSY (GEN)

MB No 1488

Schedule XLV-Form
Executive Engineer
Works Division

पत्र को माह -

सुभाषा री. से उ. उ. री. को पत्र को
फिर से पत्र अर्थात् सुभाषा को

पत्र - सुभाषा री. को
अग्रिम नो - 9431487750

SUB-DIVISION

Measurement Book

पत्र - री. को
AA, General Manager
JE-RP, Chandan

Executive Engineer
EWD Works Division
9.2.2021

प्रमाणित किया जाता है कि इस
मापी पुस्तक में प्रदर्शित द्वारा मुद्रित
कुल 100 (एक सौ) पृष्ठ हैं जिसे
श्री गणेश कुमार मंडल, सहायक
अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अखंड
प्रभाग, हिलसा के नाम से
निर्गत किया जाता है।

26/5/19
Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Hilsa
26/5/19

Sch. XLV-Form No. 134 **Executive Engineer**
Rural Works Department
Works Division, Hilsa
DIVISION

SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 1488

Name of Officer Er. Ganesh Kumar Mandal

A.E. R.W.D. Works Sub Div. Hilsa.

Date of first entry

Date of last entry

1st on A/c Bill

1

Name of work-

Situation of work-

Agency by which work is executed-

Date of measurement-

No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work: construction of road from Jamnara road to Luckan Gola					
Name of Agency: Sri Bajinath Basad village. Lahara Bigha, P.S. H189					
P.O. Chamar Bigha, Nalanda					
Agreement No: SBD 90/2018-19					
Accepted Rate: 2.0% below					
Agreement value: 10,83,912.00					
Date of issue LOA: 09.03.2019					
Intended date of completion: 08.12.2019					
Date of measurement:					
— Measurement as below —					
Item ① Providing & fixing of working benchmark pillars & NS as per km & 40 NS of reference pillars required for 1 km - de fit					
Qty 0.320/km					
② clearing & grubbing Road land - de fit					
1x 30.0x 5.0					= 150.0m ²
1x 30.0x 5.0					= 150.0m ²

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D	
					B/Rs 1536382-00
(16) Provisioning & executing					
17 direction and place					
identification retro-reflect					
signed (8000) as per R.C. 60					
— do — F12					
Qty 1.0 No. U.C. 1000					
page (1) 8/11/11					
@ Rs 9315 = 96/cu ft					B 9316-00
					Total B 1545698-00
less 2.0% below as per					B 30914-00
agreement					B 1514784-00

DDO
C.A.
9/2/2021

Ram
15/11/2020
J.E.

Chand
15/11/2020
A.E.

Up-to-date material statement

(I) Earth	324.39 m ³
(II) Stone aggregates	261.87 m ³
(III) Coarse sand	84.265 m ³
(IV) Stone screenings	17.625 m ³
(V) Bricks	3858 Nos
(VI) Fine sand	6.40 m ³
(VII) Local sand	1.80 m ³

Ram
15/11/2020
J.E.

Chand
15/11/2020
A.E.

Continuation

9/2/2021
Executive Engineer
RWD Works Division
9.2.2021



मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना


योजना का नाम- जमुआरा पथ से लुचन टोला तक पथ निर्माण
 पथ की लम्बाई- 0.320 कि०मी० प्रा० राशि- 1583912 लाख
 5 साल तक रख-रखाव की राशि- 400-00
 कार्य प्रारंभ की तिथि- 09/03/2019
 कार्य समाप्ति की तिथि- 08/12/2019
 संवेदक का नाम- श्री बैजनाथ प्रसाद लोहरवा विगहा हिलसा (नालन्दा)
 कार्यकारी एजेन्सी- कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल हिलसा
 बिहार राज्य ग्रामीण पथ विकास एजेन्सी (बिहार सरकार) द्वारा संपोषित



मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जिला- नालन्दा

सड़क का नाम- जमुआरा पथ से लुचन टोला तक पथ निर्माण
 कुल लम्बाई- 0.320 कि०मी० की.रे. सड़क- 0.3 कि०मी० नोलेट के अंदर सड़क- 0.320 कि०मी०
 बुनियादी णाल- सत R.C.C. कंक्रीट सत

सड़क पेवमेन्ट का विवरण



सड़क का (काट-संड) विवरण

1. बंधाल का मिट्टी कार्य- 324-84 घन मी० (65.0 टंक के समतुल्य)
पक्की डालकर रोडर से ढक्का हुआ।
2. दाबदार उप 3मंथार- 30-650 घन मी० (7.0 टंक के समतुल्य)
पक्की डालकर रोडर से ढक्का हुआ।
3. सत- 16-40 घन मी० (3.0 टंक के समतुल्य)
मिट्टी का बंधाल 24.0 घन मी० (4.0 टंक के समतुल्य)
मिट्टी का बंधाल 17-42 घन मी० (4.0 टंक के समतुल्य)
4. नोलेट के अंदर सड़क का निर्माण- 0.320 कि०मी० (0.320 टंक के समतुल्य)
नोलेट के अंदर सड़क का निर्माण- 0.320 कि०मी० (0.320 टंक के समतुल्य)
5. नोलेट के अंदर सड़क का निर्माण- 0.320 कि०मी० (0.320 टंक के समतुल्य)
नोलेट के अंदर सड़क का निर्माण- 0.320 कि०मी० (0.320 टंक के समतुल्य)



SHOT ON REDMI 13
AI DUAG CAMERA

