

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल बगहा-1

पत्रांक 434 3130 बगहा-1 / दिनांक 25/02/2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, बगहा-1।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी  
—सह—सचिव, नोडल पदाधिकारी,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
बिहार, पटना।

विषय :- मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (SC) अन्तर्गत चयनित पथों के लिए प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि MMGSY(SC) योजना अन्तर्गत भुगतान हेतु अधियाचना विहित प्रपत्र में तैयार कर आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित किया जाता है। अधियाचना प्रपत्र के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र भी संलग्न है। साथ ही संवेदक का नाम प्राधिकार पत्र में जोड़ने की कृपा किया जाय।

अतः निवेदन है कि अधियाचित राशि विमुक्त करने की कृपा की जाय ताकि कराये गये कार्य का भुगतान किया जा सके।

- अनु०— 1. उपयोगिता प्रमाण-पत्र Form GFR 19A  
2. अधियाचना पत्र

विश्वासभाजन

*Bh*  
25/2/2021

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, बगहा-1

**Rural Works Department**  
**MMGSY (SC) Allotment Requisition Format**

**Name of Division :- Rural Works Department , Works Division Bagaha-I.**

| Sl. No. | Name of Road                                     | Administrative Sanction |                     | Agreement Amount (in Lakh) |                     | Name of Contractor         | Agreement No. | Agreement Date | Date of Completion | गुट की लंबाई (E.W. GSB Pcc)                                                             | Actual Date of Completion | MIS में अनुमानित लागत (लाख में) | मिड राई सम्पन्नित करी की गुट लंबाई (लाख में) | अतिरिक्तित राशि (लाख में) | अतिरिक्तित |
|---------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------|
|         |                                                  | Length (in Km)          | Amount of (in Lakh) | Cost Work (in Lakh)        | Main Work (in Lakh) |                            |               |                |                    |                                                                                         |                           |                                 |                                              |                           |            |
| 1       | 2                                                | 3                       | 4                   | 5                          | 6                   | 7                          | 8             | 9              | 10                 | 11                                                                                      | 12                        | 13                              | 14                                           | 15                        | 16         |
| 1       | Barratee Mukh Path To Barratee Shihan            | 1.790                   | 168.810             | 141.91802                  | 18.76671            | Rajan Kumar                | 14SHD/2020-21 | 26.06.2020     | 25.06.2021         | E/W Progress, CD Work Completed, GSB 1600m Completed                                    | -                         | 76.15750                        | 76.19250                                     |                           |            |
| 2       | Keddi Tand Marzadpur To Semrahi                  | 1.435                   | 132.060             | 112.63401                  | 14.11408            | Vikas Pathak               | 06SBD/2020-21 | 18.06.2020     | 17.06.2021         | GSB & WBM Completed                                                                     | -                         | 47.31058                        | 63.54646                                     |                           |            |
| 3       | Panchgawa To Bhedachaur                          | 1.510                   | 137.150             | 129.01557                  | 12.54687            | M/S Alok Enterprises       | 05SBD/2020-21 | 17.06.2020     | 16.06.2021         | E/W Progress, 2 CD Work Completed, GSB 760m Completed                                   | -                         | 22.32506                        | 31.89294                                     |                           |            |
| 4       | PMGSY Pipra To Rupwalia                          | 1.555                   | 144.600             | 136.08113                  | 18.07870            | Rajan Kumar                | 16SBD/2020-21 | 26.06.2020     | 25.06.2021         | E/W Complete, GSB, Grade 3 & CD Complete, WBM complete                                  | -                         | 52.53006                        | 105.68753                                    |                           |            |
| 5       | PMGSY Madhnee To Madhnee (Barthwalia Madhnee)    | 2.390                   | 234.000             | 199.09954                  | 21.22388            | Rajan Kumar                | 15SBD/2020-21 | 26.06.2020     | 25.06.2021         | E/W Progress, GSB Complete, Grade 3 Complete, Surface 600m PCC                          | -                         | 100.34088                       | 143.34412                                    |                           |            |
| 6       | PMGSY Dardare To Devtaha                         | 1.820                   | 184.530             | 175.75475                  | 18.17611            | Ravi Kumar Tiwari          | 20SBD/2020-21 | 30.06.2020     | 29.06.2021         | E/W Progress, CD 2 no Complete, GSB in Progress                                         | -                         | 27.01884                        | 27.04428                                     |                           |            |
| 7       | PMGSY Chargarwa to Mushahar Tola                 | 0.595                   | 59.184              | 51.10901                   | 2.64742             | Rajeev Kumar Singh         | 13SBD/2020-21 | 26.06.2020     | 25.03.2021         | E/W progress, GSB Progress                                                              | -                         | 10.92218                        | 15.60311                                     |                           |            |
| 8       | Matrianya to Katiya                              | 1.250                   | 120.500             | 117.70293                  | 6.17300             | Ravi Kumar Tiwari          | 21SBD/2020-21 | 30.06.2020     | 29.06.2021         | E/W Progress, GSB & WBM Gr 3 Completed                                                  | -                         | 27.57674                        | 27.63469                                     |                           |            |
| 9       | Parsauni To Sekh Tola Parsauni                   | 0.840                   | 72.060              | 68.13212                   | 2.48994             | Priyanka Singh             | 48SBD/2020-21 | 11.12.2020     | 10.09.2021         | E/W Completed, GSB Completed, Grade 3 Completed                                         | -                         | 19.20207                        | 19.23846                                     |                           |            |
| 10      | Nal Road To Parua Tola                           | 0.885                   | 66.450              | 58.29723                   | 7.12103             | Elite Construction         | 35SBD/2020-21 | 18.09.2020     | 17.06.2021         | E/W COMPLETED, GSB COMPLETED, Grade 3 in Progress                                       | -                         | 31.43435                        | 31.59549                                     |                           |            |
| 11      | Pachphodiwa To Dhurauli                          | 1.690                   | 156.000             | 149.09149                  | 14.89541            | M/S Hanuman Construction   | 3SBD/2020-21  | 10.06.2020     | 09.06.2021         | E/W in Progress, GSB Completed, Gr3 In Progress, CD Work in progress, PCC 500M Complete | -                         | 0.00000                         | 95.06002                                     |                           |            |
| 12      | Bharthia Deep Narayan Mishra Ke tola To bathiya  | 0.795                   | 68.739              | 64.99984                   | 2.35578             | Aditya Kumar Tiwari        | 33SBD/2020-21 | 14.09.2020     | 13.06.2021         | GSB Completed, WBM GR 3 600M, PCC 580M                                                  | -                         | 38.43155                        | 38.43155                                     |                           |            |
| 13      | Launiya Bagha Path to Bifurce Colony 1st2 Sikiya | 0.790                   | 63.080              | 55.02829                   | 7.60854             | Ajit Kumar Yadav           | 36SBD/2020-21 | 18.09.2020     | 17.06.2021         |                                                                                         |                           | 0.00000                         | 24.49875                                     |                           |            |
| 14      | Telpur to Islampur                               | 1.670                   | 143.700             | 128.36791                  | 14.72277            | New Blue Star Construction | 53SBD/2020-21 | 14.01.2021     | 13.01.2022         | GSB Completed, E/W & Grade 3 in Progress                                                |                           | 0.00000                         | 44.12212                                     |                           |            |
| 15      | Barwa to Nawka Tola                              | 0.855                   | 63.690              | 56.03368                   | 6.90006             | Priyanka Ranjan            | 34SBD/2020-21 | 14.09.2020     | 13.06.2021         | E/W & GSB in Progress, Culvert Complete                                                 |                           | 0.00000                         | 17.68943                                     |                           |            |
| 16      | PMGSY Singad To Bhedachaur                       | 1.480                   | 134.700             | 119.58281                  | 14.11566            | Munna Kumar Jaiswal        | 54SBD/2020-21 | 14.01.21       | 13.01.22           | E/W & GSB in Progress, CD Work in progress                                              |                           | 0.00000                         | 47.02150                                     |                           |            |

*25/7/2021*

|                                       |       |         |           |          |                                |               |            |            |                                                                  |   |          |          |          |                       |
|---------------------------------------|-------|---------|-----------|----------|--------------------------------|---------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|----------|-----------------------|
| PMGSY Naurwa to Briywa                | 1 600 | 163 760 | 153.52818 | 18 22012 | M/S New Bihar Construction     | 08SHD/2020-21 | 20.06.2020 | 19.06.2021 | E/w in Progress GSB 1460M Complete, WBM in Progress, CD Complete | - | 0.00000  | 91.59466 |          |                       |
| 18 Bethani Semrahi To Narkatiya       | 2.275 | 221.580 | 188.92920 | 22.02783 | M/s A.B. Buildicon             | 17SHD/2020-21 | 26.06.20   | 25.06.21   | E/w in Progress CD Complete, GSB 650 M Completed                 | - | 0.00000  | 49.62130 | 49.62130 | काम पूरा कर रोकवट है। |
| 19 Barharwa To Gouti tola             | 1.540 | 143.600 | 135.63180 | 16.61888 | M/s Man Vaishnavi Construction | 07SHD/2020-21 | 20.06.20   | 19.06.21   | E/w in Progress CD Complete, GSB Completed                       | - | 0.00000  | 68.73344 | 68.73344 | काम पूरा कर रोकवट है। |
| 20 Fulwariya To Boring Tola Fulwariya | 0.670 | 57.090  | 50.13486  | 6.56673  | M/S Hari Om Construction       | 31SHD/2020-21 | 11.09.2020 | 10.06.2021 | E/w in Progress CD Work in Progress GSB Completed                | - | 25.86178 | 25.87425 |          |                       |

- अधिकांश पूर्ण प्रगति के अनुरूप किये गये कार्यों के लिए किया जा रहा है जिसकी प्रगति माही पुस्त में कि जा चुकी है। इन कार्यों में NQM, SQM की कोई प्रतिफल टिप्पणी नहीं है।
- मुगलान प्राधिकार प्राप्त होने पर 05 दिनों के अंदर विपरीत का मुगलान का उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया जाएगा।
- कार्य स्थल पर नागरिक सुचना पट एवं स्थल प्रयोगशाला स्थापित किया गया है।
- प्रवर्त QM-1 एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (19A) सलग्न है।
- एच निर्माण के लिए पूर्ण समझौते उपलब्ध है जिसे सार्वजनिक को Hand Over कर दिया गया है।
- सार्वजनिक को Mobilization एवं Machinery अग्रिम की आवश्यकता नहीं है तथा सार्वजनिक द्वारा भोग नहीं की गई है।

4/5/22

25/5/2021

कार्यपालक अधिकारी,  
सड़क कार्य विभाग,  
कानपुर जिला नगरपालिका

**\*FORM GFR 19-A**  
**(See Government of India's decision (I) below rule- 150)**  
**Form of Utilization certificate up to the month of February 2021**  
**PIU:- E.E RWD(W)DIV-BAGHAHA-1**

| SL.NO. | Name of Schemes | Sanction No.& Date with Amount (In Lacs) | Amount received (In Lacs) | Particulars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-----------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2               | 3                                        | 4                         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1      | MMGSY(SC)       | Lt.No-013 Dt-04.02.2021                  | 479.44098                 | Certified that out of Rs. 479.44098 Lacs of grants-in-aid sanctioned during the years 2020-21 in favour of Executive Engineer R. W. D. Works Division, BAGHAHA-1 a sum of Rs 479.11159 Lacs has been utilized for the purpose of MMGSY(SC) Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs. 0.32939 Lac remaining unutilized at the end of the period under report. |
|        |                 | <b>TOTAL</b>                             | <b>479.44098</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grant-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled, are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kinds of checks exercised:-

- Works has been supervised by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Periodic as inspection has been conducted by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Construction materials have been tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant Engineer / Executive Engineer.
- All other codal formalities have been observed.

3. Physical Progress achieved:-

- Construction of Road Works.
- Construction of CD Works.

  
 Sr. DIV ACCOUNTS OFFICER

R.W.D. Works Division, BAGHAHA-1

  
 EXECUTIVE ENGINEER

R.W.D. Works Division, BAGHAHA-1

Name of Agency :- M/S A.B Buildicon, Vill. Bhakurahiya, P.S. Nakerdei  
(Adapur) E. Champaran

Name of Work :- Construction of Road Bethani Semrhani To Narkatiya  
Under MMGSY (SC)

Agreement no.:- 17380 20-21

Rate approved by C.E-03 RWD Bihar Patna.

Letter No. 3314

Date 23.5.20

Agreement value

:- ₹ 21095703 = ₹ Two Crore Ten Lakh  
Ninety-five Thousand Seven Hundred Three

Date of work order

:- 26.06.2020

Time of Completion

:- 25.06.2021

Performance Security

:- 12,20,000 = ₹ Twelve Lakh Twenty Thousand only

Additional Performance Guarantee

:-

Security Deduct from bill

:- 8%.

No of Items

:- 43

Rate

:- 10% Below

M/s.A.B.Buildicon  
(Md. Nusrat Hossain)  
Partner

Executive Engineer  
R.W.D. (W) Div. Bagaha-1  
26.6.20

