

प्रमाणित किया जाता है इस मापी
पुस्तिका में प्रतीन से दस्य कुल 1 एक
मो 100 पृष्ठ संक्षिप्त है जिस भी
रामरुक्माल प्रसा सिडे धातव सहायक
अभियन्ता अवत प्रमोडन रड्ड के
नाम से निर्गत किया जाता है।

25/4/19

कार्यपालक अभियन्ता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमोडन

बिहार शरीफ (नालन्दा)

रामरुक्माल

25-4-19

बिहार शरीफ

DIVISION

अवत प्रमोडन रड्ड

SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 2842

Name of officer

श्री रामरुक्माल प्रसाद

सिडे माटन सहायक अभियन्ता अवत प्रमोडन रड्ड

Date of first entry

Date of last entry

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
5th and final Bill					
Name of Work - Const of Baranli Purlee Road To Near Jnt Bhattha To Laxmipur. village.					
Agency:- Sri Brahm Prakash Choudhary.					
Agreement No & Date - SB D-13/2019-2020					
Date of Commencement - 19-08-2019					
Date of Completion - 18-08-2020					
Actual Date of Completion - 17-09-2020					
Measurement - Nil					
Final					
29.01.21					
J-E					
ABSTRACT OF COST					
1) Prov. & fixing Benchmark					
Pillars - 20 - 20 - all Gm.					
1.90 km. (V.T.M.B. P-48)					
@ Rs. 13298.43/km.					25269.20
2) From clearing & grubbing.					
Rock Land 2 - 20 - 20					
1.14 Hect (V.T.M.B. P-48)					
@ Rs. 49728.47/hect.					5670.8.20

रण प
 (GE)
 मुख्य
 माण
 राये र
 मा क

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
			B.F.B.	1265	4261.00
35.) Prov. cement funnel - do.					
- do. all Conf jobs.					
34.88 m ² (V.F.N.B. P-54)					
@ Rs. 48.36/m ² Rs.					1687.00
36.) Prov. weep holes in Brick					
masonry - do - do a.p.					
120 Nos. (V.F.N.B. P-55)					
@ Rs. 139.04/No. Rs.					16685.00
Total Rs.					12672638.00
Less 30.18 % Below (-) Rs.					22811.00

				Rs. 12649822.00	(GEN
Less Previous Paid Amount					
T.M.B. P-55 Rs. 7707913.00					
T.M.B. P-56 Rs. 4446754.00					
Total Rs. 12154667.00 (-) Rs. 12154667.00					
Net Payable Amount. Rs. 495155.00					

29.07.21
 J.E

27/2/21
 AB

Work has been Completed as per Specification

Direction of E/I Noting is due against the Contractor

29.07.21
 J.E

Continuation

27/2/21
 AB