

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रमंडल, फुलपरास (मधुबनी)।

पत्रांक:-...37:...../फुलपरास, (मधुबनी) दिनांक:-...09.01.21..

प्रेषक:-

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, फुलपरास।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल दरभंगा।

विषय:-

PMGSY (Bridge) अंतर्गत पुलों का समय वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इस कार्यालय के एकरारनामा संख्या- 07 SBD/ 2018-19 के द्वारा विषयांकित योजना अंतर्गत पुल RCC Bridge In WKT o Beldari पथ का मरम्मत कार्य हेतु दिनांक- 14.08.2018 को एकरारनामा किया गया था। एकरारनामा के अनुसार कार्य दिनांक- 13.08.2019 को समाप्त करना था परंतु वैश्विक महामारी कोरोना के वजह से भारत सरकार द्वारा आदेशित लॉकडाउन अवधि (COVID- 19) में ग्रामीण कार्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत पत्रांक- (मु0 अ0- 4 मु0 विविध - 23- 39/2020 -1283 (अनु0) पटना, दिनांक- 08.05.2020) प्रगतिशील योजनाओं के कार्यावधि 45 दिनों के लिए बढ़ाया गया था जिसके अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि- 27.10.2019 हुई। परंतु संवेदक द्वारा प्राप्त समयवृद्धि अभ्यावेदन के अनुसार वैश्विक महामारी कोरोना के कारण सम्पूर्ण लॉकडाउन में पथ निर्माण की सामाग्री की अनुपलब्धता एवं वर्षा के कारण कार्य निर्धारित समय पर समाप्त नहीं हो सका। उक्त कार्य में संवेदक दोषी नहीं है। वर्तमान में संवेदक द्वारा निर्माण कार्य माह सितम्बर- 2020 तक पूर्ण कर लिया गया है।

अतः उक्त कार्य में दिनांक- 02.09.2020 तक समय वृद्धि स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है। उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र एवं आवेदन मूल में संलग्न की जा रही है।

अनु0:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

35367
9/1/21

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, फुलपरास।
09.01.2021

APPLICATION FOR EXTENTION OF TIME

1. Name of work:- RCC Bridge in WKT to Bekdan
2. Name of contractor:- phuldeo yadar
3. Agreement no and date:- 7 SBD/2018-19
4. Agreement value of the work:- 20583291/-
5. Date of hindrance with full:- बरसात, प्रतापगढ़ बाढ़, खन की विडग्ग
particular:- गांव डाउन के कारण समय बृद्धि.
6. Date of receipt of application in:- 13-8-2019
sub-division office with diary no and date:-
7. Date of completion as per agreement:- 2-9-2020
8. Is the case of first extension if extension:-
Granted previously the date
Up to witch the extension was granted:- 2.9.2020
9. Date up to witch extension:- 2-9-2020

10. Signature of the contractor:- पुनर्देव पाण्डे

11. Signature of the J.E:- Work has completed as per specification

Work delayed due to heavy rain flood & water logging. Work

also affected due to corona & lockdown. Time

12. Recommendation of the S.D.O.:- extension may be granted

Time extension may be granted

13. Final order of the Executive engineer:-

The statement is correct. It is recommended
for the time-extension to be granted.

9/1/21
Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division Phulpara

WORK PROGRAMME

NAME OF WORK :- RCC Bridge in WKT Beldari
 LENGTH :- 39.120 M
 NAME OF TENDERER :- Phuldeo Yadav
 AGREEMENT NO. :- 07 SBD/ 2018-19

NAME OF TENDERER		:- Phuldeo Yadav																																																																			
AGREEMENT NO.		:- 07 SBD/ 2018-19																																																																			
SL NO	Description of items																																																																				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																																
1	Earth Work																																																																				
2	Hard Sholding																																																																				
3	H.P./RCC Culvert																																																																				
4	Box Cutting & Granular Sub-Base																																																																				
5	WBM Grade-II																																																																				
6	WBM Grade- III																																																																				
7	C.C.P																																																																				
8	Prime Coat																																																																				
9	Tack Cost & Premix Surfacing with seal Coat																																																																				
10	Road Furniture.																																																																				

Handwritten signature

Handwritten signature
 04.01.2021
 AE

Handwritten signature
 Executive Engineer
 BWD Works Division Phulparas.
 Rural Works Department
 Works Division Phulparas



7
04-01-2024

6/25

SRI Adv.
Identified by SRI
& Solemnly Affirm and Declare before me

सम्झा में,

Notary

लेख्य प्रम र्ण क,

पुलपर सि

श पथ-पत्र
=====



मैं पुलदेव यादव पिता स्व० सुदेश्वर यादव ग्राम- साननपट्टी, पोस्ट-
औरहा, थाना- लौकही, जिला-मुधुबनी श पथपूर्वक निम्न वयान करता
हूँ :-

- 1- यह कि उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ मेरा आधार नं०-89181633 5770 है। तथा मेरा आयु 50 वर्ष है।
- 2- यह कि मुझे ग्रामीण कार्य विभाग पुलपर सि द्वारा कंट्रैक्सन वृज १ पुल १ डब्लू.के.टी. से बेलदारी प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत पुल निर्माण स्फारनामा सं०- 7 एस.बी.डी./2018-19 योजना अन्तर्गत पुल निर्माण का कार्य आवंटित किया गया था।
- 3- यहांक स्फारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि- 14.8.2018 एवं समाप्त की तिथि- 13.8.2019 था परन्तु मेरे द्वारा जल जमाव एवं फ्लयकरों बढ़ एवं कोरोना एवं लॉक डाउन के कारण समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका।
- 4- यहांक कार्य गुण वित्त पूर्ण एवं मालिक के अनुसार पुल का कार्य दिनांक 2.9.2020 को पूर्ण कर लिया गया है एवं सुरक्षा कार्य भी जारी है।
- 5- यहांक उक्त पुल में राशि की वापसी हेतु उचित माध्यम के द्वारा विभाग को सभी कागजात समर्पित कर चुका हूँ।
- 6- यहांक उक्त पुल में समयवृद्धि की राशि के अताया भाविक्य में किसी प्रकार का वित्तीय दावा पैदा नहीं करूंगा।

उपरोक्त वयान मेरी निजीजनिकारी व विश्वास में सही एवं सत्य है।

अतः यह श पथ है।

95 3035
9/1/21
Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division Phulparas

आयवक्त
04-01-2024

श पथकर्ता
पुलदेव यादव




कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, फुलपरास, (मधुबनी)




पत्रांक:—...../फुलपरास, (मधुबनी) दिनांक:—..09.09.2020

कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र

प्रमाणीत किया जाता है कि संवेदक श्री फुलदेव यादव, साननपट्टी, नरहैया, लौकही, मधुबनी के द्वारा PMGSY (BRIDGE) योजना अंतर्गत पूल का नाम— WKT- Beldari RCC Bridge In WKT To Beldari का इनके द्वारा एकरारनामा किया गया है जिसका एकरारनामा संख्या— 7 SBD/ 2018-19 है। उक्त पूल का निर्माण कार्य दिनांक— 02.09.2020 को पूर्ण कर दिया गया है, एवं संवेदक द्वारा अनुरक्षण का कार्य किया जा रहा है।


02.09.2020

कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा लौकही


02/09/2020

सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल लौकही


02/09/2020
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
Rural Works Department
कार्य प्रमंडल, फुलपरास

अभियंता प्रमुख का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक-मु0अ0-4 (मु0) विविध-23-39/2020-1283 /पटना, दिनांक-08/5/2020

प्रेषक,

प्रवीण कुमार टाकुर
अभियंता प्रमुख

सेवा में

सभी मुख्य अभियंता
सभी अधीक्षण अभियंता, कार्य अचल
सभी मॉलड पदाधिकारी
सभी कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमडल

विषय: भारत सरकार द्वारा आदेशित लॉक डाउन अवधि (COVID-19) में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार के अंतर्गत प्रगतिशील योजनाओं के कार्यावधि के विस्तार के संबंध में।

प्रसंग: दिनांक-06.05.2020 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक कार्यवाही (छायाप्रति संलग्न) विभाग के अंतर्गत प्रगतिशील योजनाओं के कार्यावधि के विस्तार से संबंधित है। कार्यवाही के आलोक में आवश्यक कार्रवाई किया जाय।

अनु0 - यथावत।

विश्वरामाजन

(प्रवीण कुमार टाकुर)
अभियंता प्रमुख

पत्रांक- मु0अ0-4 (मु0) विविध-23-39/2020-1283 /पटना, दिनांक-08/5/2020

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

3335
9/11/21
Executive Engineer
Public Works Department
Works Division Patna

Scanned with CamScanner

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक 06.05.2020 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

भारत सरकार द्वारा आदेशित लॉक डाउन अवधि (COVID-19) में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार के अंतर्गत प्रगतिशील योजनाओं के कार्यावधि के विस्तार के संबंध में विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति

- (i) श्री विनय कुमार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री प्रवीण कुमार ठाकुर, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री सजय दूबे, अपर सचिव-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रा0का0वि0, पटना।
- (iv) श्री अशोक कुमार मिश्रा, मुख्य अभियंता-1, ग्रा0का0वि0, पटना।
- (v) श्री योगेश्वर पाण्डेय, मुख्य अभियंता-2, ग्रा0का0वि0, पटना।
- (vi) श्री कमलेश चौधरी, मुख्य अभियंता-3, ग्रा0का0वि0, पटना।
- (vii) श्री तनवीर आलम तारिक, मुख्य अभियंता-4 (मु0), ग्रा0का0वि0, पटना।

2. (i) उपरोक्त विषय के संबंध में भारत सरकार द्वारा आदेशित GOI, MHA का पत्रांक-40-3/2020-DM-I (A) दिनांक-24.03.2020 के द्वारा लॉकडाउन की अवधि (COVID-19) में दिनांक-25.03.2020 से दिनांक-19.04.2020 तक ग्रामीण कार्य विभाग की निर्माणाधीन एवं अनुरक्षण संबंधित सभी योजनाओं की प्रगति बंद हो गई। पुनः भारत सरकार के द्वारा निर्गत पत्रांक- MHA-40-3/2020-DM-I (A) दिनांक-15.04.2020 के द्वारा लॉकडाउन की अवधि को दिनांक-03.05.2020 तक विस्तारित करते हुए कतिपय शर्तों के साथ कडिका 16 के अनुसार पथ का कार्य प्रारम्भ किये जाने की छूट दी गई। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा दिनांक-20.04.2020 से निर्माणाधीन/अनुरक्षण अंतर्गत सभी प्रकार की योजनाओं का कार्य वैश्विक महामारी (COVID-19) में कतिपय शर्तों के साथ प्रारम्भ करने का निर्देश विभागीय पत्रांक सख्या-107/स10 दिनांक-15.04.2020 द्वारा निर्गत किया गया।

2. (ii) उपर्युक्त से परिलक्षित है कि 25 मार्च 2020 के बाद सभी एकरारित योजनाओं का कार्य पूर्णतया बन्द रहा एवं तदोपरान्त 20 अप्रैल 2020 से आवश्यक तैयारियों के साथ योजनाओं का कार्य प्रारम्भ किया गया, परन्तु व्यवहारिक रूप में मानवबल एवं सामानों की आपूर्ति सूचारु ढंग से कठिनाई के मद्देनजर यह महसूस किया जा रहा है कि निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य निर्वाह रूप से 3 मई 2020 तक समाप्त होने में कई कठिनाईयें हो रही हैं।

358
7/1/21
Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division Patna


4


Scanned with CamScanner


2. (iii) उक्त के क्रम में Force Majeure के रूप में विभाग द्वारा कार्य की सतत प्रगति के उद्देश्य से यह निर्णय लिया जा सकता है कि जिन योजनाओं का कार्य समाप्ति तिथि 25 मार्च 2020 या उसके बाद निर्धारित है वैसी सभी योजनाओं का कार्य समाप्ति 45 दिनों के लिए बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए भविष्य में समय वृद्धि के लिए कोई अन्य आदेश की आवश्यकता नहीं होगी।


2. (iv) विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।


2. (v) उक्त के आलोक में संबंधित कार्यपालक अभियंता अपने स्तर से कार्य अवधि की संशोधित तिथि को निर्धारित कर संवेदक को सूचित करेंगे।



(अशोक कुमार मिश्रा)
मुख्य अभियंता-1
ग्रामीण कार्य विभाग,
पटना।


(योगेश्वर पाण्डेय)
मुख्य अभियंता-2
ग्रामीण कार्य विभाग,
पटना।



(कमलेश चौधरी)
मुख्य अभियंता-3
ग्रामीण कार्य विभाग,
पटना।


(मनो तनवीर आलम तारिक)
मुख्य अभियंता-4 (मु0)
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।


(संजय दूबे)
अपर सचिव-राह-आंतरिक
वित्तीय सलाहकार,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार,
पटना।


(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।


(विनाय कुमार)
सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार पटना।


9/1/21
Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division Phulbani



2243
6-7-18 श्री पूरुष देव यावन प्रो फर प्रदेव। पारव। H 4508
(मानव) भाग मोनघे वाहे पय। मेर क वय। सुमानव।
अनुपम।
सम 70-1/3.

Scanned with CamScanner



PHULDEO YADAV

Sananpatti (Madhubani)

Government Contractor & General Order Supplier



Ref. : 1-11-

Date : 11-11-2020

स्वीका में,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल, फुलपरास
विषय 80 नमबर इडि के सम्बन्ध में.

महोदय,

निवेदन है कि मैं आपके कार्य प्रमण्डल में
प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत पुल-WKT से
लेनदाती का कार्य स्वीकारना के तहत वर्ष 2018-19
में शुरू किया था। स्वीकारना के तहत प्रारम्भ में
विषी-14-8-2018 एवं समाप्ति दि विषी 13-8-2019
था। वर्ष 2019 के जुलाई माह में प्रत्यक्ष कार्य वाद
के कारण लगभग 60 महीना कार्य अवकाश
रहा। एवं वर्ष 2020 में अप्रैल 19 एवं
लाकडाउन के कारण निर्माण सम्बन्धि सामग्री
का जमाव था। वर्तमान में पुल निर्माण का कार्य
पट्टे पर पथ के साथ पूर्ण का किया गया है।
इस कार्य में आंशिक विलम्ब का कारण वाद
एवं वैश्विक मादामती कोरोना के वजह से हुआ है।
आज मसिब में इस विलम्ब की
पूजावृत्ति नहीं होगी और किसी भी तरह का
वित्तीय दावा पेश नहीं करूँगा। इस कार्य में
अतः निवेदन है कि इस कार्य में
2-9-2020 तक समय बर्बाद नहीं करण प्रत्यक्ष कार्य