

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हिलसा (नालन्दा।)

[Email Id-ee.hilsa.rwd@gmail.com]

पत्र संख्या79.....

हिलसा, दिनांक9.1.2021.....

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हिलसा।

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, नालन्दा।

विषय:-

शीर्ष MMGSY-GEN योजना अन्तर्गत Jeharwa Khanda to Kharharapar
पथ निर्माण कार्य का समय वृद्धि के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीर्ष MMGSY-GEN योजना अन्तर्गत
Jeharwa Khanda to Kharharapar पथ निर्माण कार्य का संवेदक Lucent Infratech Pvt.
Ltd. है। इस पथ का एकरानामा सं०-SBD-12/2019-20 एवं एकरारनामा की राशि
रु०-6830943.00 (अड़सठ लाख तीस हजार नौ सौ तेतालिस रु०) मात्र है। कार्य प्रारंभ की
तिथि-02.07.2019 एवं समाप्ति की तिथि-01.07.2020 है। कार्य समय पर पूर्ण नहीं कराया जा
सका।

संवेदक द्वारा दिनांक-15.02.2021 तक कार्य पूर्ण कराने हेतु समय वृद्धि की माँग की
गयी है। कार्य समय पर पूर्ण नहीं होने का कारण ग्रामीणों द्वारा बाधा उत्पन्न करना एवं
लॉकडाउन बताया गया है। कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रशाखा, इसलामपुर एवं
सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल, इसलामपुर के द्वारा दिनांक-15.02.
2021 तक समय वृद्धि की अनुशंसा की गई है। ज्ञातव्य हो कि इस पथ में ATR से संबंधित कोई
भी मामला लंबित नहीं है।

इस कार्य से संबंधित कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा अनुशंसित मूल
आवेदन को दिनांक-15.02.2021 तक की समय वृद्धि हेतु अनुशंसा के साथ संलग्न कर समर्पित
की जा रही है। साथ में शपथ पत्र, पथ का फोटोग्राफ एवं मापी पुस्तिका की अभिप्रमाणित प्रति का
प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ की छाया प्रति संलग्न कर समर्पित की जा रही है।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हिलसा।

FORM OF APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME

- (1) Name of work :- Construction of Road from Tharawa Khandia to
(2) Name of Contractor :- Kharharapar
(3) No. of agreement order :- S B D/12/2019-20
(4) Date of commencement of work :- 02-07-2019
(5) Contractor's date of completion of work :- 01/07/2020
(6) Date of Actual Completion :- work is in progress
(7) Date of hindrance :- 1/3/2020 to 1/07/2020
(8) Provision extension date :- 15/2/2021
(9) Further extension of time rewarded :-
(10) Reference of contractor's application if any :-
(11) If any defects have been found the work date :- No
(12) Region :- मुम्बई विवाद के कारण कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो सका
(13) Proportion of work date up to completion of time :- 15/2/2021 तक समय हाट्टे केन की आवश्यक है
(14) Proportion of up date work done :- 80%
(15) Recommendation of J.E. :-
(16) Recommendation of A.E. :-
(17) Final order or recommendation of the E.E. :-

जोश कुमार

Signature of Contractor

9/1/2021
A.E.
T.E.
20/1/2020
Executive Engineer
Rural Works Department
WORKS DIVISION, ARSS

WELFARE STAMP

बिहार

₹10

BIHAR COURT FEE
BRCT0468335F2999M
14-OCT-2020BRST255852042056K
25-SEP-2020GOVERNMENT OF BIHAR
e-Court Fee

HS 0000530807

DATE & TIME :

14-OCT-2020 10:42:56

NAMES OF THE ACC/ REGISTERED USER :

SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED

LOCATION :

CIVIL COURT HILSA

e-COURT RECEIPT NO :

BRCT0427F2013M307

e-COURT FEE AMOUNT :

₹ 90

(Rupees Ninty Only)



Statutory Alert : The authenticity of this e-Court fee receipt should be verified at www.shcilestamp.com. Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority. This receipt is valid only after verification & locking by the Court Official.

Certified that Sri Brajesh Kumar
who has been identified by Sri. [Signature]
Advocate has affirmed on S.A. before me
the facts stated in the Affidavit.

NOTARY
Hilsa (Nalanda)
Authorised U/S (1)(8)
of the Notary Act.

Dilip Kumar
NOTARY
Hilsa, Nalanda (Bihar)

No. 192 Date 8/1/2021

शपथ-पत्र

मैं ब्रजेश कुमार, पिता-विद्यानन्द शर्मा, निवासी-ग्राम-पाली, पोस्ट-थाना-नौबतपुर, जिला-पटना-801109, धर्म-हिन्दू, राष्ट्रीयता-भारतीय शपथ पूर्वक ब्यान करता हूँ कि:-

1. यह कि मैं Lucent Infratech Pvt., का डायरेक्टर हूँ।
 2. यह कि मेरे द्वारा MMGSY(Gen) अन्तर्गत झड़वाखन्धा से खरहरापर सड़क का निर्माण कराया जा रहा है।
 3. यह कि जिसका एकरारनामा संख्या- SBD-12/2019-2020, (दिनांक-02.07.2019) जिसका कार्य प्रारंभ करने की तिथि-02.07.2019 एवं कार्य समाप्त करने की तिथि-01.07.2020 था।
- यह कि पथ में स्थानीय लोगों द्वारा कई बार काफी विवाद उत्पन्न करने के कारण पथ निर्माण कार्य करने में काफी समय बर्बाद हुआ है जिसके कारण कार्य निष्पादन करने की तिथि के अन्तर्गत कार्य पुरा नहीं हो सका है।
यह कि कोरोना(कोविड-19) के कारण लॉकडाउन होने से कार्य निष्पादन ससमय पुरा नहीं हो सका।
यह कि मेरे द्वारा यह कार्य दिनांक-15.02.2021 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।
यह कि समय वृद्धि के स्वीकृति के उपरांत भूगतान के अलावा अन्य किसी प्रकार के बढ़े हुए दर का दावा पेश नहीं करूंगा।
उपरोक्त निम्न सभी बातें हमारी जानकारी में सही वो सत्य है।

मैं: ब्रजेश कुमार पुनः शपथ पत्र के मजबुन हाजा को पढ़ वो पढ़वाकर सुन वो समझ लिया तथा सही पाकर अपना हस्ताक्षर बना दिया।

Identify the deponent
Brajesh Kumar
who has put his/her Signature
or LTI in my Presence

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

ब्रजेश कुमार

8/1/2021
Advocate

En 16/1/21

प्रमाणित किया जाता है कि इस
मापी पुस्तक में मशीन द्वारा मुद्रित
कुल 100 पृष्ठों की पुस्तक है जिसमें
श्री मो० इस्लाम सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य अवर
मंडल इस्लामपुर के नाम से
किया जाता है।

09/03/19
Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Hilsa
10/3/19

Re issued to Sri. Ram Lal AE
Sikambli.

10/3/19
AE

Sch. XLV—Form No. 134

Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Hilsa
SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 1434

Name of Officer Md. Islam AE

RWD, Works Sub Div, Islampur

9.1.2021
Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Hilsa

Situation of work—

Agency by which work is executed—

Date of measurement—

No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	

1st A/c bill

(1) Name of work— Construction of Road from Tharawa Khanda to Kharharapur

(2) Agency— Lucent Infrastructure Pvt Ltd

(3) Agreement No— SBD/12/19-20

(4) Date of start— 02-07-2019

Date of measurement— 5/2/2020

Survey

(1) providing and fixing of working Benchmark

do do

1.07 Km

(2) clearing and grubbing

Road land— do— AS

$2 \times 35 \times 30.00 \times 3.00 = 6300.00 \text{ m}^2$

$2 \times 20.00 \times 3.00 = 120.00 \text{ m}^2$

6420.00 m²

10000

= 0.642 Hect

(3) Construction of Road

embankment— do— AS

Calculation as per graph.

Chainage Area Mean distance Volume



मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना

सड़क का नाम - झरवा खंदा से खरहरापर ।

पथ की लम्बाई - 1.070 कि.मी.

प्रा.राशि - 62.93 लाख

5 साल तक रख-रखाव की राशि - 5.37 लाख

कार्य प्रारम्भ की तिथि - 02.07.2019

कार्य समाप्ति की तिथि - 01.07.2020

स्वदेतक का नाम - लुप्रेण्ट इन्फ्राटेक प्रा. लि.

कार्यकारी एजेंसी - कार्य.अभि.ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हिलसा
विहार राज्य ग्रामीण पथ विकास एजेंसी (बिहार सरकार) द्वारा संपादित

बिहार सरकार



मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना


जिला - नालन्दा

सड़क का नाम - हुमास गंदा से सरहदपुर

कुल लंबाई - 1070 कि.मी. में टी. सड़क - 0.83 कि.मी. में सेमेंट कंक्रीट सड़क - 0.237 कि.मी.

पुतिच - 5 नम

सड़क पैवमेंट का विवरण



सड़क का (अट जग) विवरण

1. होलम का बिटुमिन 2373 घन मी. (209 टन के समतुल्य)

फर्मे हुए कर पौनर से दसक हुआ।

2. दामेदार उप-आधार 616 घन मी. (8 टन के समतुल्य)

फर्मे हुए कर पौनर से दसक हुआ।

मूल्य 1000 घन मी. (टन के समतुल्य)

मिट्टी का बड़ी कीला (कोर) 100 घन मी. (16 टन के समतुल्य)

फर्मा का फुल 431 घन मी. (38 टन के समतुल्य)

3. बिटुमिन फर्मा 2 फर्मा से हुमास गंदा से (प्रत्येक परत 7.5 से.मी. मोटी)

238 घन मी. प्रत्येक फर्मा उपरग-अपरग निर्मित की जायेगी

मिट्टी 206 घन मी. (29 टन के समतुल्य)

फर्मा का फुल/मुग 86 घन मी. (7.5 टन के समतुल्य)

मिट्टी मुले मिट्टी नीम से दसक जायेगी, फर्मा का फुल का मुग हाथी जायेगी

पुनः रीम से दसक जायेगी, फर्मे हुए कर पौनर से दसक जायेगी।

4. फर्मा का फुल

अपरग मोटी उपरग 2983 मिटर टेक कोट हुमास गंदा 341 मिटर

पुनः से बिटुमिन का फुल 23 मिमी मोटी से। कुल मिट्टी 43.30 घन मी.

(5.80 टन के समतुल्य)

मिट्टी 43.30 घन मी.

0.87 टन के समतुल्य



भोजना का नाम - भस्मा छंदा एवं सरस
वर

30/12/2020
ज.र.र.

30/12/2020
A.र.

30/12/2020
A.र.