



M/S GLOBAL SOLUTIONS

Geotech Contractor

New Bighapur, Infront of New Bus Stand, Mithapur, Patna - 800 001
Ph. : 9122147099, E-mail : geolpat@gmail.com

Ref. : सेवा में,

Date : 22/11/2020

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल पासीगंज

विषय- MMGSY-NDB-BRRP- 42- PALIGANJ योजना अंतर्गत ग्राम खजूरी से वरुणा मुसहरी तक पथ निर्माण में समय वृद्धि हेतु जल संसाधन विभाग, सोन नहर कैनाल से एनओसी लेने के संबंध में,

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि मैं उक्त पथ निर्माण का कार्य कर रहा हूँ, जिसमें CH-0.00M से करीब CH- 30M तक सोन नहर कैनाल है जिसमें उक्त पथ के डी.पी.आर में 3 X गुना 5 मीटर पुलिया का प्रावधान किया गया है। महोदय जात हो कि कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं आपके द्वारा भी पथ का निरीक्षण किया गया है साथ ही सोन नहर कैनाल से संबंधित कनिया अभियंता, सहायक अभियंता द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं संबंधित विभाग से एनओसी लेने की बात कही गई साथ ही पुल का डिजाइन एवं क्षमता को बढ़ाकर बनाने का निर्देश दिया गया जिससे पानी के आवागमन में परेशानी नहीं आए। महोदय जात हो की उपयुक्त संरचना का निर्माण पथ के प्रारंभिक बिंदु पर होना है जिसके कारण सिर्फ पथ के निर्माण में कठिनाई से निर्माण सामग्री पहुंचाया गया जिस कारण कार्य में विलंब हो रहा है। महोदय, पथ के अंतिम बिंदु पर भी ग्रामीणों द्वारा भूमि विवाद किया जाता रहा है जिससे कार्य में विलंब हो रहा है।

अतः श्रीमान से निवेदन है पथ में बनने वाली पुलिया के लिए संबंधित विभाग से जल्द से जल्द एन.ओ.सी. दिलाया जाए तबकि मैं कार्य पूर्ण कर सकूँ।

Rishikesh
विश्वासभाजन

No. 96-537/12/2020



समस्त,
लेख्य प्रमाणक, पटना
शपथ पत्र

मैं ऋषिकेश, पिता स्व यमुना शर्मा, पता - न्यू बिग्रहपुर, मीठापुर, पटना-1 पार्टनर में ० ग्लोबल सोल्यूशंस, न्यू बिग्रहपुर, मीठापुर, धाना- जङ्गनपुर पटना शपथ पूर्वक बयान करता हूँ की -

- यह की मेरे द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल -पालीगंज NDB-BRICK पैकेज नंबर MMGSY-NDB-BRICKS-BRRP-42-PALIGANJ के अंतर्गत निम्नलिखित पथों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसका विवरण निम्न है :-

क्रम सं.	पथ का नाम
1	House of Ayodhya singh through route
2	House of Bhudhan yadav to chichaura village.
3	Kab to T08 NH
4	House of Sanjay Saw to NH-98
5	Khajuri to varuna mushari
6	Kharanti Khurd to Bairadih

- यह की इसका एकरारनामा संख्या SBD - 41 / MMGSY / NDB / 2018-19 (दिनांक - 07.03.2019) है, जिसका कार्य प्रारंभ करने की तिथि 07.03.2019 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 06.03.2019 या।
- यह की उक्त पथ नंबर 2 एवं 5 में पुनरीक्षित प्राक्कलन एवं सिचाई विभाग, सोन कैनात, पटना द्वारा NOC संबित है।
- यह की पथ में स्थानीय लोगो द्वारा कई बार एवं काफी विवाद उत्पन्न करते रहने के कारण पथ निर्माण कार्य करने में काफी समय नष्ट हुआ है जिसके कारण कार्य निष्पादन करने की अवधि के अंतर्गत कार्य पूरा नहीं हो सका है।
- यह की बाढ़ आने के कारण पथ निर्माण कार्य करने में काफी समय नष्ट हुआ।
- यह की अब मेरे द्वारा यह कार्य दिनांक 30.06.2021 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।
- यह की समय वृद्धि के स्वीकृति के उपरांत भुगतान के अलावा अन्य किसी प्रकार के खर्चे हुए दर का दावा पेश नहीं करूँगा।

उपर लिखी गई सारी बातें हमारी जानकारी में सत्य एवं सही है।

Rishikesh
Shri/Smt. who has
identified
solemnly affirmed and
I fore me.

Mukul Kumar Sharma
Notary Public
Patna



I, Identify the deponent who has
Signed/L.T.I. in my presence

शपथकर्ता का हस्ताक्षर
12/12/2020
AD/DC.

FORM OF APPLICATION FOR EXTENTION OF TIME

1. Name of work :- construction and five years Maintenance of Road
(Package No - MM6154 - NDB - BRRP - 42 - PAKISTAN)
2. Name of contractor :- M/S GLOBAL SOLUTIONS
3. No. of Agreement order :- 41/SBD/MM6154/NDB/2.01A-2019
4. Date of Commencement of work :- 07/03/2019
5. Contractors date of completion of work :- 06/03/2020
6. Date of actual completion :-
7. Date of Hindrance :-
8. Provisional Extension of date :-
9. Further extension of time required :- 30.6.2021
10. Reference of contractor application (If Any) :-
11. If any defect has been found the work :-
12. Region :- *سولہ کنالہ پمپنگ اسٹیشن پر آبشاری RCC. Channel کی
میں سے NOC حاصل کرنے کے باعث، public hindrance, Revised
estimate کے باعث کام دیر.*
13. Proportion of work date up completion of time :-
14. Proportion of up to date work date :-
15. Recommendation of J E :- *Recommended
J.E.
25.11.2020*
16. Recommendation of A E :- *Recommended
25/11/2020*
17. Final order or Recommendation of E.E :- *M*

Rashid
Signature of contractor

M
Signature of Executive Engineer

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पालीगंज।

पत्रांक:- 1695(अभु०)

पालीगंज/दिनांक:- 31/12/20

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पालीगंज।

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, पटना।

विषय:- समय वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में।

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि शीर्ष MMGSY-NDB (BRICS) अन्तर्गत
Pkg No. MMGSY-NDB-BRICS-BRRP-42-PALIGNJ, Agr. No. 41/SBD MMGSY
/NDB-2018-19 निर्माण कार्य का समय-वृद्धि हेतु प्रस्ताव सनर्पित किया जाता है :-

योजना का बिन्दुवार प्रतिवेदन मेजा जा रहा है।

1. स्थल का फोटोग्राफ संलग्न है।
2. कार्य प्रारंभ करने की तिथि 07.03.2019 है।
3. एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 06.03.2020 है।
4. पूर्व में स्वीकृत समय वृद्धि दिनांक 30.11.2020 तक है।
5. कार्य प्रगति पर है, दिनांक 30.06.2021 तक समय वृद्धि हेतु प्रस्तावित है।
6. इस पथ में ATR लंबित नहीं है।
7. कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता के अनुशंसा के आलोक में प्रस्ताव सनर्पित किया जाता है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सनर्पित।

अनुष्ठान :- यथोक्त।

विश्वासमाजन

31/12/20
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पालीगंज



As from
25/11/2020
A.E

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना

सड़क का नाम - स्वर्जुरी से बरुणा मुसहरी

सड़क की लम्बाई - 1.020 कि.मी. - प्रा.राशि - 85.68 लाख

ग्राम सड़क परियोजना की श्रेणी - 6.20 लाख

पंचायत समिति की सीट - 01.03.2018

सड़क के निर्माण की तिथि - 01.03.2018

सड़क का नाम - भैरवजी चौक से बरुणा मुसहरी

कार्यकारी एंगेज्मेंट - कार्य, निर्माण कार्य, निष्पन्न कार्य, प्रबंधन, पंचायत समिति द्वारा सड़क के निर्माण कार्य (विभाग, सरकार) द्वारा सड़क के निर्माण कार्य

बिहार सरकार



मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना

जिला - पटना

सड़क का नाम - स्वर्जुरी से बरुणा मुसहरी

सड़क की लम्बाई - 1.020 कि.मी. से 1.020 कि.मी. से अधिक सड़क - 0.00 कि.मी. से अधिक - 0.00 कि.मी.

R.T.C. नम्बर - 1 नम

सड़क पैवमेंट का विवरण



1. सड़क का निर्माण कार्य 2018/19 - 2.7.18 - सड़क का निर्माण कार्य

सड़क का निर्माण कार्य 2018/19 - 2.7.18 - सड़क का निर्माण कार्य

सड़क का निर्माण कार्य 2018/19 - 2.7.18 - सड़क का निर्माण कार्य

सड़क का निर्माण कार्य 2018/19 - 2.7.18 - सड़क का निर्माण कार्य

सड़क का निर्माण कार्य 2018/19 - 2.7.18 - सड़क का निर्माण कार्य

सड़क का निर्माण कार्य 2018/19 - 2.7.18 - सड़क का निर्माण कार्य

सड़क का निर्माण कार्य 2018/19 - 2.7.18 - सड़क का निर्माण कार्य

सड़क का निर्माण कार्य 2018/19 - 2.7.18 - सड़क का निर्माण कार्य

सड़क का निर्माण कार्य 2018/19 - 2.7.18 - सड़क का निर्माण कार्य

सड़क का निर्माण कार्य 2018/19 - 2.7.18 - सड़क का निर्माण कार्य



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner