

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, नवगछिया

पत्रांक 189 अ/3 नवगछिया

दिनांक :- 27/01/2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, नवगछिया।

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, भागलपुर।

विषय :- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत Construction and Maint. Of Road and CD Work for **Baratpur to vind Toli via Jangli Tola** under MMGSY(SC) (Agreement No./Year- **14 SBD / 2018-19**) में समय वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत Construction and Maint. Of Road and CD Work for **Baratpur to vind Toli via Jangli Tola** under MMGSY(SC). (Agreement No./Year- **14 SBD / 2018-19**) का निर्माण कार्य प्रारंभ करने की तिथि **03.08.2019** थी। वर्तमान में यह कार्य दिनांक **15.01.2021** तक पूर्ण हो चुका है। सदीयत खराब हो जाने एवं घरेलू विवाद तथा कोरोना महामारी के कारण उक्त कार्य स-समय पूर्ण नहीं हो सका।

उक्त निर्माण कार्य का समय वृद्धि की स्वीकृति हेतु संवेदक **Anil Kumar S/o Poddar, Rajendra colony P.O-Mania More, Navgachhia, Dist-Bhagalpur** का आवेदन विहित प्रपत्र में संबंधित कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता के अनुशंसक सहित प्रेषित किया है जिसे अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनुशंसित कर भवदीय के आवश्यक कार्रवाई हेतु समवेत की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि उक्त पथ में समयवृद्धि की स्वीकृति हेतु अग्रतर कार्रवाई करना कृपा की जाय।

अनुलग्नक :-

1. मूल आवेदन पत्र।
2. संयुक्त जांच निरीक्षण प्रतिवेदन।
3. पथ का फोटोग्राफ।

विश्वासार्थ

27/01/2021

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रमंडल, नवगछिया।

27/01/21

APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME

1. Name of Contractor : Anil Kumar
2. Name of Scheme : MMGSY (SC)
3. Name of Work : Baratpur to vind Toli via Jangli Tola
4. Name of Block : Navgachhiya
5. Length : 1.000 km
6. Agreement No. and Date : SBD 14/18-19, Date-04.08.2018
7. Agreement Value : 52.33100 Lakh
8. Date of Commencement (as per agreement) : 04.08.2018
9. Date of Completion as Per Agreement : 03.08.2019
10. Actual date of Completion : 15.01.2021
11. Extension previously given or not : Not
12. Extension applied for : 15.01.2021

13. Reason of Hindrance : मेरे द्वारा कार्य पूर्ण कर दिया गया है। अंग्रेज भाषी
दिनांक 15/1-2021 कर दिया गया है। अंग्रेज भाषी हेतु समर्थित
Anil Kumar

14. Percentage of Work done : 100%

15. Recommendation by the J.E : संवेदन के द्वारा कार्य पूर्ण कर दिया गया है। अंग्रेज भाषी
दिनांक 15/01/21 को पूरा है। अंग्रेज भाषी हेतु समर्थित।
पूरा है। ATR लाइन नहीं है।
15/01/21

16. Recommendation by the A.E : संवेदन के द्वारा कार्य दिनांक 15-01-2021 को
पूर्ण कर दिया गया है। अंग्रेज भाषी हेतु समर्थित।
15-01-2021
A.E

17. Recommendation by the E.E : संवेदन का अंग्रेज भाषी दिनांक 15-01-2021 को पूर्ण कर दिया गया है। अंग्रेज भाषी हेतु समर्थित।
पूरा है। ATR लाइन नहीं है।
अंग्रेज भाषी हेतु समर्थित।
15-01-2021
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल नवगाछिया


18. Recommendation by the S.E :

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, नवगछिया


संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1. शीर्ष :- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना MMGSY(SC)
2. प्रखंड का नाम :- नवगछिया
3. कार्य का नाम :- बरटपुर से बिन्द टोली भाया जंगली टोला
4. सवेदक का नाम :- अनिल कुमार
5. पथ की लंबाई :- 1.000 कि०मी०
6. एकरारनामा संख्या :- SBD 14/2018-19 Date- 04.08.2018
7. एकरारनामा की राशि :- 52.331 लाख
8. कार्य प्रारंभ की तिथि :- 04.08.2018
9. कार्य समाप्ति की तिथि :- 03.08.2019
10. वास्तविक कार्य समाप्ति :- 15.01.2021
11. मापी पुस्त संख्या :- 430

12. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पथ का निरीक्षण संबंधित सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा किया गया है। संबंधित पथ का कार्य विशिष्टियों के अनुरूप पाया गया है। किसी भी प्रकार का ए०टी०आर० लम्बित नहीं है।


27/01/21
कनीय अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रशाखा, नवगछिया


27-01-2021
सहायक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमण्डल, नवगछिया


28/01/2021
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, नवगछिया

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
RWD (W) Division, Navgachhiya**

Letter No. 189

Dated 27/01/2021

WORK COMPLETION CERTIFICATE

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that Contractor *Anil Kumar* has successfully completed the construction of *Baratpur to vind Toli via Jangli Tola*, 2018-19 year, MMGSY (SC) Scheme

- | | |
|--|---|
| 1. Name of Work | :- Baratpur to vind Toli via Jangli Tola |
| 2. Road Length | :- 1.000 km |
| 3. Block Name | :- Navgachhiya |
| 4. Agreement Amount | :- 52.331 Lakh |
| 5. Agreement no. & Date | :- SBD 14/2018-19 Date- 04.08.2018 |
| 6. Date of commencement of work | :- 04.08.2018 |
| 7. Date of completion as per agreement | :- 03.08.2019 |
| 8. Actual date of completion | :- 15.01.2021 |
| 9. Bill Amount | :- 41.92379 Lakh |

The agency has completed the work satisfactorily.


Executive Engineer,
RWD, Work Division,
Navgachhiya

Sr No. 80 Date 11/12/21



समक्ष,

नोटरी पब्लिक, पटना सदर पटना

शपथ-पत्र

मैं, अनिल कुमार, पिता-निवास पोद्दार, पता-ग्राम- राजेन्द्र कॉलोनी, पो0- मनियॉमोर, थाना- प्रखंड- नवगछिया, जिला - भागलपुर धर्म से इकरार करता हूँ कि -

1. यह कि मैं उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ।
2. यह कि मेरे द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल नवगछिया के अन्तर्गत एम0एम0जी0 एस वाई (एस सी0) बराटपुर से बिन्दोली भाया- जंगली टोला कार्य कराया जा रहा है।
3. यह कि मेरी तबीयत खराब हो जाने एवं घरेलू विवाद तथा कोरोना महामारी लाकडाउन के कारण कार्य समय पर नहीं हो सका।
4. यह कि मैं कार्य प्रारंभ कर दिया हूँ उक्त कार्य दिनांक 15.01.2021 ई0 तक पूर्ण कर दूँगा।
5. यह कि मैं उपरोक्त कार्य में किसी भी प्रकार का अन्य वित्तीय दावा नहीं करूँगा कार्य पूरा नहीं करने के एवज में विधि सम्मत जो भी कारवाई होगी वह मुझे मान्य होगी।

उपरोक्त ब्यान मेरी जानकारी में सही है इसका कुछ भी अंश गलत नहीं है।



पहचानकर्ता

Identify the deponents Signature
L.T.I. who has/have affirmed in
My Presence

अधिवक्ता

Advocate

शपथकर्ता

Anil Kumar

माँ उर्मिला क्लिनिक

डॉ० राजेश कुमार

एम.बी.बी.एस (भागलपुर)
जेनरल फिजिशियन एंड सर्जन

बि० पदा० पी० एच० सी० इस्माईलपुर



Dr. Rajesh Kumar

M.B.B.S. (Bhagalpur)

General Physician and Surgeon

Medical officer, P.H.C. Ismailpur

Reg. No. 38191

हटिया रोड, निचली बाजार, बिहपुर (भागलपुर)

24 घंटा सेवा उपलब्ध है।

9006739256

Date.....

BP

Pulse

Pallor

Icterus

Chest

CVS

CNS

Abdomen

Investigation

To whom it may concern.

This is to certify that Mr. Anil Kumar 36yo. S/O - Sri Nivash Praddor. M. Rajendras colony po. Moufemmar. PS - Nougchedi Dist. Bhagalpur was admitted in my clinic (Mrs Dorais clinic) Bitter dated from 21/05/20. to 09/06/20 for the treatment of - Diabetes Hypertension & Multiple joint pain. In this period he is advised to complete bed Rest.

[Signature]
21/05/20

नोट : 15 दिनों के बाद पुनः फी लगेगा। वांछित लाभ नहीं मिलने पर अन्यत्र सलाह ले सकते हैं।

यहाँ हार्डड्रोसील, हर्निया, एपेन्डिस, बच्चा दानी, परिवार नियोजन, पथरी इत्यादी का ऑपरेशन किया जाता है। प्रसव की भी सुविधा उपलब्ध है।

MM45Y (SC)

Baratpur to Vind Toli Via Jangli tola.

Schedule XLV From N.134.

P.W.D.

NAUGACHIA

MB No. 430

DIVISION

NAUGACHIA

SUB DIVISION

MEASUREMENT BOOK

Name of work - 1

Situation of work -

Agency by which work is executed -

Date of measurement.

No. and date of agreement

(These four lines should be repeated and the commencement of the measurement relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents or area
	No.	L.	B.	D.	
	1st on A/c Bill				
Name of work - Baralpur to Vind Toli via Jangli tala.					
Agreement No - 14 SBD/2018-19					
Name of Agency - ^{Contractor} 14 SBD/2018-19 Sri Anil Kumar					
Vill. Rajendra Colony po-Maniya more, Nangachhia					
Estimated cost - 54.222 lakhs					
Agreement value - 5233085-0					
Settlement rate - @ 10%.					
Date of start - 4.8.18					
Date of completion - 3.8.19					
Date of entry - 14.02.19					
Record measurement -					
① Setting out pillar					
Qty. 1.0 km					
② clearing & grubbing					
road land including					
up rooting wild					
Vegetation, grass,					
bushes, shrubs					
etc - Complete job.					

(Continuation)

4A

Sch. XLV- Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents or area
	No.	L.	B.	D.	
Levi			Pr-	45,26,496=00	
Previous bill					
Page - 12 -	12,04,129.00				} 24,92,379=00
Page - 16 -	10,20,085.00				
Page - 31 -	19,68,165.00				
				Rs 3,34,117=00	

- certified that scheme has been completed on per specification.
- no departmental tools plants use the contractor.
- the quantity to be contractor is not more than the quantity actually done at site.
- Maintenance work started dt- 16/01/21

~~15/01/21~~
36

~~15-01-2021~~
15

CLP
15/01/21

अविष्म
15/01/21

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल नवगछिया