

# कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज

पत्रांक—...1285.../ नरकटियागंज, दिनांक—...14/07/2021.../

प्रेषक:—

कार्यपालक अभियन्ता  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी—सह—सचिव  
MMGSY  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
बिहार, पटना।

विषय:—


MMGSY (GEN) योजना अन्तर्गत अध्याचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में इस प्रमंडल में MMGSY (GEN) योजना अन्तर्गत निर्माणाधीन पथों की अध्याचना विहित प्रपत्र में अंकित कर एवम् उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कर सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु समर्पित की जाती है। पथ का कार्य संतोषप्रद ढंग से कराया जा रहा है।

अनु०:— यथावत्

विश्वासभाजन,

  
14/07/2021

कार्यपालक अभियन्ता  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज

14/07/21

Name of Circle :- Bettiah


Name of Division :- Narkatiagnj

Scheme Head :- MMGSY GEN

S.No.	Name of Road	Administrative Sanction		Agreement Amount (in Lacs)		Name of Contractor	Agreement No.	Agreement Date	Date of Completion	कार्य का स्तर (%)	Actual/Tentative Date of Completion	PREVIOUS ALLOTMENT	MIS के अनुसार अद्यतन भुगतान (लाख में)	किये गये सत्यापित कार्य की कुल राशि (लाख में)	अधियाचित राशि (लाख में)
		Length (K.M.)	Amount (in Lacs)	Main Work (in Lacs)	Maint. (in Lacs)								12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Yamuna Chowk to Bhagwan Datt Tiwari	1.515	90.49900	89.46376	14.22255	UJJAIN INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	21/19-20	23.09.19	22.09.20	99	22.09.20	64.93500	64.93500	88.88113	23.94613
2	Sisai To Rakhai Paschim Tola	2.975	204.85000	203.09471	27.84116	UJJAIN INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	55/19-20	28.01.20	27.01.21	69	27.01.21	121.31271	121.31271	139.29769	17.98498
3	Jaisinghpur to Harijan Toli	0.53	41.11000	39.51329	4.17124	RANJEET KUMAR	40/19-20	27.01.20	26.10.20	98	26.10.20	21.32416	21.32416	38.84183	17.51767
4	Anganbari Center Banpatiya to Bandhu Bhagat	1.8	111.16900	110.09207	17.29794	M/S RANJAN CONSTRUCTION	41/19-20	27.01.20	26.01.21	100	26.01.21	96.64660	96.64660	109.84429	13.19769
5	Tower Chowk to Bazar Chowk	1.765	127.77700	127.82137	13.23586	M/S RANJAN CONSTRUCTION	42/19-20	27.01.20	26.01.21	99	26.01.21	108.81572	108.81572	126.89352	18.07780
6	PWD Road To Bazar Tola	3.645	236.61000	234.99450	31.60888	M/S Anjisu Construction, Prop - Jitendra Kumar Tiwari	51/19-20	28.01.20	27.01.21	100	27.01.21	212.58809	212.58809	234.97137	22.38328
7	Ramadhar Mahto to Bangali Colony More	1.950	144.31800	142.46368	17.70984	VIKASH KUMAR PANDEY	35/19-20	27.01.20	26.01.21	99	26.01.21	105.65707	105.65707	141.68593	36.02886
8	Tulasi Singh Talab Bari Tola to High School Laukaria	1.695	110.40300	107.78543	14.63023	Nagendra Prasad	37/19-20	27.01.20	26.01.21	100	26.01.21	72.72063	72.72063	107.74447	35.02384
9	Thori Main Road (Pandai Chowk) to Maheshpur Harijan Tola	0.905	62.48600	61.89317	8.72395	PITAMBAR CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	60/19-20	28.01.20	27.10.20	100	27.10.20	50.47836	50.47836	61.88728	11.40892
10	To4 to Primary School Serhua	0.295	39.80200	31.89035	0.86331	Rohit Kumar Jaiswal	01/21-22	09.04.21	03.12.21	38	03.12.21	2.00000	2.00000	12.06982	10.06982
11	Thori Main Road to Purab Tola Bargajawa	0.605	49.04700	48.48720	5.07842	Pawan Kumar Verma	50/19-20	28.01.20	27.10.20	71	27.10.20	18.92915	18.92915	34.47933	15.55018
12	Takiya PMGSY to Rai Tola	1.455	113.22400	112.60668	12.52578	Raj Kishore Akela	47/19-20	28.01.20	27.01.21	100	27.01.21	87.28303	87.28303	112.52926	25.24623
13	Harniya Durga Mandir PWD to Naya Tola	0.43	42.94722	35.94253	2.15816	Rohit Kumar Jaiswal	113/20-21	13.03.21	03.12.21	100	03.12.21	6.46791	6.46791	35.93253	29.46462

S.No.	Name of Road	Administrative Sanction		Agreement Amount (in Lacs)		Name of Contractor	Agreement No.	Agreement Date	Date of Completion	कार्य का स्तर (%)	Actual/Tentative Date of Completion	PREVIOUS ALLOTMENT	MIS के अनुसार अद्यतन भुगतान (लाख में)	किये गये सत्यापित कार्य की कुल राशि (लाख में)	अधियाचित राशि (लाख में)
		Length (K.M.)	Amount (in Lacs)	Main Work (in Lacs)	Maint. (in Lacs)										
14	Motipur To Ramsundar Ram	1.565	95.83700	94.38977	14.46775	VIKASH KUMAR PANDEY	34/19-20	27.01.20	26.01.21	100	26.01.21	67.26192	67.26192	93.99894	26.73702
15	BANTILAL SAHNI TO PRIMARY SCHOOL	1.605	98.21200	96.92312	14.46113	AWADHESH SHUKLA	16/19-20	04.09.19	03.09.20	100	03.09.20/ 18.10.20	44.16485	44.16485	96.89902	52.73417

- (1) अधियाचना, पुर्ण विशिष्टि के अनुरूप किये गये कार्यों के लिए किया जा रहा, जिसकी प्रविष्टि मापी पुस्त में की जा चुकी है। इन कार्यों पर NQM SQM / (MQMU) की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।
- (2) भुगतान प्रधिकार प्राप्त होने पर पाँच दिनों के भीतर बिपत्रों का भुगतान कर उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया जाएगा।
- (3) प्रमण्डल को पुर्व में उपलब्ध कराये गये भुगतान प्रधिकार का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवम् प्रगति प्रतिवेदन समर्पित कर दिया गया है।
- (4) कार्यस्थल पर नागरिक सुचना पट्ट एवम् स्थल प्रयोगशाला स्थापित किया गया है।
- (5) प्रपत्र QM-1 एवम् उपयोगिता प्रमाण पत्र (19A) संलग्न है।
- (6) पथ निर्माण के लिए पुर्ण लम्बाई में भूमि उपलब्ध है जिसे संवेदक को Hand over कर दिया गया है।
- (7) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित कर दिया गया है।
- (8) संवेदक को Mobilization एवं Machinery अग्रीम की राशि की आवश्यकता नहीं है। अथवा अग्रीम की राशि के लिए संवेदक द्वारा समर्पित अधियाचना पथ के आलोक में राशि की माँग नहीं की गई है।
- (9) कृत कार्य की गुणवत्ता की जाँच की गई एवम् कार्य सतोषप्रद पाया गया।

  
 Executive Engineer  
 R.W.D. Works Division, Narkatiaganj  
 14/09/2021  
 14-07-21

**FORM GFR 19-A**

(See Government of India's Decision (1) Below Rule - 150 )

Form of Utilisation Certificate upto 14-07-2021

STATE BIHAR

MMGSY GENERAL

Sl.No.	Name of Schemes	Sanction No.& Date with Amount (in Lacs Rs.)	Amount Received (in Lacs Rs.)	Particulars
1	Construction of Rural Roads under MMGSY GEN	UPTO DATE BY PL LEVEL -1 OFFICE A/c	2865.42635	Certified that out of Rs- 2865.42635 lacs of grants-in-aid Sanctioned during the year in favour of Executive Engineer R.W.D. Works Division, Narkatiaganj a Sum of Rs-2864.01291 lacs has been utilised for the purpose of MMGSY GENERAL Schemes as given in the margin for which it was Sanctioned and that the balance of ₹ 1.41344lacs remaining utilized at the end of the period under report.
<b>Total</b>			<b>2865.42635</b>	

Certified that I have satisfied my self that the conditions on which the grant-in aid was sanctioned have been duly fulfilled, are being fulfilled and that I have exercised the following check to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned .

**Kind of check exercised**

1. Work have been supervised by Executive Engineer/ Superintending Engineer
2. Periodical inspection has been conducted by Excutive Engineer/Superintending Engineer.
3. Contruction Material have been tested.
4. Measurment have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant Engineer/  
Excutive Engineer
5. Other codal formalities have been observed.

**Physical progress achieved**

1. Contruction of Road works.
2. Contraction of CDs works .

D.A.O  
Rural Works Department  
Works Division Narkatiaganj

*Amul*  
14/7/21

Executive Engineer  
Rural Works Department  
Works Division Narkatiaganj

*Bhu*  
14/07/2021  
14-07-21