

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज

पत्रांक— १७४५ / नरकटियागंज, दिनांक— १५/७/२०२१ /

प्रेषक:—

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी—सह—सचिव
MMGSY
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:— MMGSY (ST) योजना अन्तर्गत अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में इस प्रमंडल में MMGSY (ST) योजना अन्तर्गत निर्माणाधीन पथों की अधियाचना विहित प्रपत्र में अंकित कर एवम् उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कर सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु समर्पित की जाती है। पथ का कार्य संतोषप्रद ढंग से कराया जा रहा है।

अनु०:— यथावत्

विश्वासभाजन,

 १५/०७/२०२१

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज

१५-०७-२१

Name of Circle :- Bettiah

Name of Division :- Narkatiagnj

Scheme Head :- MMGSY ST

Scheme Head :- MMGSY SI															
S.No.	Name of Road	Administrative Sanction		Agreement Amount (in Lacs)		Name of Contractor	Agreement No.	Agreement Date	Date of Completion	कार्य का स्तर (%)	Actual/Tentative Date of Completion	PREVIOUS ALLOTMENT	MIS के अनुसार अद्यतन भुगतान (लाख में)	किये गये सत्यापित कार्य की कुल राशि (लाख में)	अधियावित राशि (लाख में)
		Length (K.M.)	MAIN WORK Amount (in Lacs)	Main Work (in Lacs)	Maint. (in Lacs)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Dhamara PMGSY To Vote Gaon	0.92	70.08800	68.25271	6.22287	AMALESH PRASAD	60/20-21	28.05.20	27.05.21	47	27.05.21	18.91795	18.91795	31.95329	13.03534
2	Katraw PMGSY To Khaira Tola	1.995	128.62600	127.27564	18.89261	AMALESH PRASAD	44/19-20	27.01.20	26.01.21	100	26.01.21	118.04902	118.04902	126.77275	8.72373
3	Tumahwa Matiyariya to Banhwa Matiyariya	1.935	140.09500	138.70324	18.57426	JAY PRAKASH PRASAD	62/19-20	03.02.20	02.02.21	98	02.02.21	19.78295	19.78295	136.60618	116.82323
4	T04(Madarsa Chowk) To Khikhiroya Tola	0.980	75.72300	74.02411	7.56455	JAY PRAKASH PRASAD	61/19-20	03.02.20	02.02.21	91	02.02.21	12.02223	12.02223	67.21417	55.19194
5	Palliya School to Musahar Toli	1.23	97.24400	96.55423	9.37606	UJJAIN INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	54/19-20	28.01.20	27.01.21	81	27.01.21	66.19982	66.19982	78.32731	12.12749
6	Mahnaul Kala PMGSY To Itwa	1.38	90.91000	89.24140	13.52129	Sampurnanand	57/19-20	28.01.20	27.01.21	96	27.01.21	52.62598	52.62598	85.91512	33.28914
7	Sarfarwa Bajani PMGSY To Piradi	0.875	63.82800	61.95575	8.88482	RITESH KUMAR	10/19-20	26.08.19	25.8.20	96	25.08.20	50.89826	50.89826	59.19619	8.29793
8	Laxmipur Chhatiya Ghat To Khadawa tola	1.185	90.59000	90.47437	11.71073	RAJAN KUMAR	06/19-20	01.08.19	31.07.20	99	31.07.20	86.75895	86.75895	89.42485	2.66590

- (1) अधियाचना, पुर्ण विशिष्टि के अनुरूप किये गये कार्यों के लिए किया जा रहा, जिसकी प्रविष्टि मापी पुस्त में की जा चुकी है। इन कार्यों पर NQM SQM / (MQMU) की कोई प्रतिकुल टिप्पणी नहीं है।
- (2) भुगतान अधिकार प्राप्त होने पर पाँच दिनों के भीतर विपत्रों का भुगतान कर उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया जाएगा।
- (3) प्रमण्डल को पुर्व में उपलब्ध कराये गये भुगतान अधिकार का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवम् प्रगति प्रतिवेदन समर्पित कर दिया गया है।
- (4) कार्यस्थल पर नागरिक सुचना पट्ट एवम् स्थल प्रयोगशाला स्थापित किया गया है।
- (5) प्रपत्र QM-I एवम् उपयोगिता प्रमाण पत्र (19A) सलग्न है।
- (6) पथ निर्माण के लिए पुर्ण लम्बाई में भुमि उपलब्ध है जिसे सवेदक को Hand over कर दिया गया है।
- (7) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित कर दिया गया है।
- (8) सवेदक को Mobilization एव Machinery अग्रीम की राशि की आवश्यकता नहीं है। अथवा अग्रीम की राशि के लिए सवेदक द्वारा समर्पित अधियाचना पथ के आलोक में राशि की माँग नहीं की गई है।
- (9) कृत कार्य की गुणवत्ता की जाँच की गई एवम् कार्य सतोषप्रद पाया गया।

Executive Engineer

R W D. Works Division, Narkatiaganj

14/07/2021

FORM GFR 19-A

(See Government of India's Decision (1) Below Rule - 150)

Form of Utilisation Certificate upto 14-07-2021

STATE - BIHAR

MMGSY ST

Sl. No.	Name of scheme	Sanction No. and Date	Amount received (in Rs. Lacs)	Particulars
1	MMGSY ST	UPTO DATE BY PL LEVEL 1 OFFICE A/c	691.52475	Certified that out of ₹ 691.52475 lacs of grants -in- aid sanctioned during the year 2021-22 in favour of EE - RWD (WD) NARKATIAGANJ, a sum of ₹ 673.83756 lacs has been utilized for the purpose of MMGSY ST Schemes as given in the margin for which it was Sanctioned and that the balance of ₹ 17.68719 Lac remaining unutilised at the end of the period under.
	Total		691.52475	

- 2 Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants - in - aid was sanctioned have been
- Kinds of checks exercised:-

- i Works have been supervised by Executive Engineer / Superintending engineer .
- ii Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- iii Construction materials have tested.
- iv Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant
- v All other codal formalities have been observed .

- 3 Physical progress achieved:-

- i Construction of Raod Works.
- ii Construction of C.D. Works.

[Signature]
14/7/21

DAO
Rural Works Department
Works Division, Narkatiaganj

[Signature]
(14/7/2021)
Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Narkatiaganj

14-07-21