

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल बगहा-1

पत्रांक...1017 अ३०

बगहा-1 / दिनांक...22/05/2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बगहा-1।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
—सह—सचिव, नोडल पदाधिकारी,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :- मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (SC) अन्तर्गत चयनित पथों के लिए प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र एवं अधियाचना के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि MMGSY(SC) योजना अन्तर्गत भुगतान हेतु अधियाचना विहित प्रपत्र में तैयार कर आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित किया जाता है। अधियाचना प्रपत्र के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र भी संलग्न है। साथ ही संवेदक का नाम प्राधिकार पत्र में जोड़ने की कृपा किया जाय।

अतः निवेदन है कि अधियाचित राशि विमुक्त करने की कृपा की जाय ताकि कराये गये कार्य का भुगतान किया जा सके।

- अनु०— 1. उपयोगिता प्रमाण—पत्र Form GFR 19A
2. अधियाचना पत्र

विश्वासभाजन


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बगहा-1

Rural Works Department
MMGSY (SC) Allotment Requisition Format
Name of Division :- Rural Works Department , Works Division Bagaha-I.

Name of Division :- Rural Works Department , Works Division Bagaha-I.															
Sl No	Name of Road	Administrative Section		Agreement Amount (in Lac)		Name of Contractor	Agreement No	Agreement Date	Date of Completion	कार्य का स्तर (E/W, GSB-Pcc)	Actual Date of Completion	MIS के अनुसार अंशानुमान (प्रारंभ में)	शेष के अनुसार अंशानुमान (अंश में)	अधिकृत राशि (लाख में)	अधिकृत
		Length (in km)	Amount of (in Lakh)	Cont. Work (in Lakh)	Maint. Work (in Lakh)										
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Bairatee Mukh Path To Bairatee shthan	1.790	168.810	141.91802	18.75671	Rajan Kumar	14SBD/2020-21	26.06.2020	25.06.2021	Complete	05.05.2021	86.24322	140.38730		
2	Kedai Tand Marzadpur To Semrahi	1.435	132.060	112.63401	14.11408	Vikas Pathak	06SBD/2020-21	18.06.2020	17.06.2021	GSB & WBM Completed	-	52.99314	63.54646		
3	Panchgawa To Bhedachaur	1.510	137.150	129.01557	12.54687	M/S Alok Enterprises	05SBD/2020-21	17.06.2020	16.06.2021	E/W Progress, GSB, WBM, Grade 3 Completed, PCC 680M Complete	-	34.83697	105.08077		
4	PMGSY Pipra To Rupwalia	1.555	144.600	136.08113	18.07870	Rajan Kumar	16SBD/2020-21	26.06.2020	25.06.2021	E/W Complete, GSB , Grade 3 & CD Complete, WBM complete	-	105.68753	105.68753		
5	PMGSY Madhnee to Madhnee (Baithwalia Madhnee)	2.390	234.000	199.09954	21.22388	Rajan Kumar	15SBD/2020-21	26.06.2020	25.06.2021	Complete	18.04.2021	100.34088	196.89897		
6	PMGSY Dardaree To Devtaha	1.820	184.530	175.75475	18.17611	Ravi Kumar Tiwari	20SBD/2020-21	30.06.2020	29.06.2021	E/W Progress, CD Complete, GSB Complete, Grade 3 1750m Complete	-	52.91830	138.07838		
7	PMGSY Chargharwa to Mushahar Tola	0.595	59.184	51.10901	2.64742	Rajeev Kumar Singh	13SBD/2020-21	26.06.2020	25.03.2021	Complete	13.03.21	15.60311	46.75134		
8	Mativariya to Katiya	1.250	120.500	117.70293	6.17300	Ravi Kumar Tiwari	21SBD/2020-21	30.06.2020	29.06.2021	E/W Progress, GSB & WBM Gr 3 Completed, PCC Complete	-	51.00844	100.85714		
9	Parsauni To Sekh Tola Parsauni	0.840	72.060	68.13212	2.48994	Priyanka Singh	48SBD/2020-21	11.12.2020	10.09.2021	E/W Completed, GSB Completed, Grade 3 Completed, PCC Progress	-	19.20207	61.23030		
10	NH Road To Parua Tola	0.885	66.450	58.29723	7.12103	Elite Construction	35SBD/2020-21	18.09.2020	17.06.2021	E/W COMPLETED, GSB COMPLETED, Grade 3 in Progress	-	31.43435	31.59549		
11	Pachphedwa to Dhurauli	1.690	156.000	149.09149	14.89541	M/S Hanuman Construction	3SBD/2020-21	10.06.2020	09.06.2021	E/W in Progress, GSB Completed, Gr3 In Progress, CD Work in progress, PCC 500M Complete	-	95.06002	95.06002		
12	Bhathiya Deep Narayan Mishra Ke tola To bathiya	0.795	68.739	64.99984	2.35578	Aditya Kumar Tiwari	33SBD/2020-21	14.09.2020	13.06.2021	GSB Completed, WBM GR 3 660M, PCC 580M	-	63.83874	63.83874		
13	PWD Path Barce To Dhurauli	0.940	88.810	83.65419	10.92688	Satyendra Kumar	18SBD/2020-21	29.06.20	28.03.21	E/W In Progress, GSB Complete, WBM in Progress, CD 1 No complete, PCC 90%	-	0.00000	52.99468		
14	Telpur to Islampur	1.670	143.700	128.36791	14.72277	New Blue Star Construction	53SBD/2020-21	14.01.2021	13.01.2022	GSB Completed, E/W & Grade 3 in Progress		44.12212	49.85799		
15	Barwa to Nawka Tola	0.855	63.690	56.03368	6.90006	Priyanka Ranjan	34SBD/2020-21	14.09.2020	13.06.2021	E/W & GSB in Progress, Culvert Complete		17.68943	17.68943		

(Signature)
24/5/21

PMGSY Singad To Bhedachaur	1.480	134.700	119.38281	14.11566	Munna Kumar Jaiswal	54SBD/2020-21	14.01.21	13.01.22	E/W Progress, GSB & CD Complete, Grade 3 & WBM in progress		47.02150	74.01267		
17 PMGSY Nautwa to Briyawa	1.600	163.760	153.52818	18.22012	M/S New Bihar Construction	08SBD/2020-21	20.06.2020	19.06.2021	Complete	13.05.2021	32.05813	150.08550		
18 Bethani Semrahi To Narkatiya	2.275	221.580	188.92920	22.02783	M/s A B Buildcon	17SBD/2020-21	26.06.20	25.06.21	E/W in Progress CD Complete, GSB 1995 M & Gr 3 1995 Complete	-	15.87882	114.73161		
19 Barharwa To Gorti tola	1.540	143.600	135.63180	16.61888	M/s Maa Vaishnavi Construction	07SBD/2020-21	20.06.20	19.06.21	E/W in Progress CD Complete, GSB Completed, Grade 3 1200 Metre Complete	-	21.99470	90.31165		
20 PMGSY Road To Noniwa Tola Laker	1.010	73.180	62.48672	10.01464	Ritesh Kumar	41SBD/2020-21	18.11.20	17.11.21	E/W in Progress, GSB Completed, WBM 900 Mt Complete, Culvert Complete	-	10.09004	42.82736		
21 Telpur to Telpur Deoraj	0.950	84.920	76.50633	7.85055	New Blue Star Construction	52SBD/2020-21	14.01.21	13.10.21	E/W in Progress, GSB In Progress	-	9.25579	28.92434		
22 PMGSY Siswa to Harijan Toli	0.415	38.739	30.70706	4.24116	Ujjawal Giri	28SBD/2020-21	06.08.20	05.05.21	E/W in Progress, GSB In Progress	-	0.00000	6.45309		
23 PMGSY Laxnauta Path Vrishavan Harijan tola (Dera Tola)	1.120	111.910	85.14560	8.05800	Sanjay Kumar Mishra	67SBD/2020-21	19.02.2021	18.02.2022	E/W in Progress, GSB 400M Complete	-	0.00000	16.13848		
24 Loharpati To Naya Basti	1.140	87.720	76.51135	11.04766	Anup Ranjan	50SBD/2020-21	23.12.2020	22.12.2021	E/W in Progress, GSB 500M Complete	-	0.00000	32.08777		
25 Lauriya Bagha Path to Bifazee Colony 1or2 Sikhiya	0.790	63.080	55.02829	7.60854	Ajit Kumar Yadav	36SBD/2020-21	18.09.2020	17.06.2021	E/W in Progress, GSB Complete, Grade 3 700Mt complete	-	0.00000	37.34645		
26 PMGSY Amwa to Katharwa	0.970	102.250	98.61476	7.99802	M/s Chandra Mohan Ojha	12SBD/2020-21	22.06.2020	21.03.2021	Complete	19.03.2021	0.00000	95.45364		
27 Malhi Tola To Tesrahiya	1.670	166.830	139.77308	13.46904	Aditya Kumar Tiwari	07SBD/2021-22	23.04.2021	22.04.2022	E/W in progress, Culvert Complete, GSB 1420M Complete, Grade 3 300M Complete	-	0.00000	79.74805		
28 Bairatee Mukhya Path To Mainaha	3.610	350.420	300.68862	30.21089	Rohan Construction Pvt. Ltd	32SBD/2020-21	11.09.2020	10.09.2021	E/W in Progress 5 CD Work Complete, GSB 450M Complete	-	0.00000	45.59035	45.59035	करता गया कार्य सम्पन्न है।
29 Chanaua Tola To Mataura Tola	3.000	267.090	231.45876	18.67792	Ravi Kumar Tiwari	62SBD/2020-21	05.02.2021	04.02.2022	E/W in Progress, GSB 2.85Km Complete, Grade 3 2.70 Km complete	-	0.00000	94.69236		
30 Fulwariya To Boring Tola Fulwariya	0.670	57.090	50.13486	6.56673	M/S Hari Om Construction	31SBD/2020-21	11.09.2020	10.06.2021	E/W in Progress CD Work in Progress, GSB Completed.	-	25.86178	25.87425		

1. अधिसूचना पूर्ण विवरण के अनुरूप किये गये कार्य के लिए किया जा रहा है जिसकी प्रगति तारीख में कि जा चुकी है। इन कार्य में NQM, SQM की कोई प्रतिवृत्त दिखनी नहीं है।

2. मुगलान प्रतिकार प्राप्त होने पर 05 दिनों के अंदर शिफ्टों का मुगलान कर उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया जाएगा।

3. कार्य स्थल पर नागरिक सुचना पट एवं स्थल प्रयोगशाला स्थापित किया गया है।

4. प्रपत्र (QM-1) एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (19A) संलग्न है।

5. पथ निर्माण के लिए पूर्ण सच्चाई उपलब्ध है जिसे सर्वेक्षक को Hand Over कर दिया गया है।

6. सर्वेक्षक को Mobilization एवं Machinery अंश की आवश्यकता नहीं है तथा सर्वेक्षक द्वारा मांग नहीं की गई है।

(Signature)
20/5/21
कार्यपालक अभियंता
पथ निर्माण कार्य विभाग,
जिला सड़क विभाग-1

***FORM GFR 19-A**
(See Government of India's decision (I) below rule- 150)
Form of Utilization certificate up to the month of May 2021
PIU:- E.E RWD(W)DIV-BAGAHA-1

SL.NO.	Name of Schemes	Sanction No.& Date with Amount (In Lacs)	Amount received (In Lacs)	Particulars
1	2	3	4	5
1	MMGSY(SC)	Lt.No-013 Dt-04.02.2021	1016.99571	Certified that out of Rs. 1016.99571 Lacs of grants-in-aid sanctioned during the years 2021-22 in favour of Executive Engineer R. W. D. Works Division, BAGAHA-1 a sum of Rs 933.13908 Lacs has been utilized for the purpose of MMGSY(SC) Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs. 83.85663 Lac remaining unutilized at the end of the period under report.
		TOTAL	1016.99571	

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grant-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled, are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kinds of checks exercised:-

- Works has been supervised by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Periodic as inspection has been conducted by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Construction materials have been tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant Engineer / Executive Engineer.
- All other codal formalities have been observed.

3. Physical Progress achieved:-

- Construction of Road Works.
- Construction of CD Works.

25/05/2021
 Sr. DIV ACCOUNTS OFFICER

R.W.D. Works Division, BAGAHA-1

22/5/21
 EXECUTIVE ENGINEER

R.W.D. Works Division, BAGAHA-1