

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रमंडल, फुलपरास (मधुबनी)।

पत्रांक:- 346. / फुलपरास, (मधुबनी) दिनांक:- 27/02/2021

प्रेषक:-

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, फुलपरास।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल दरभंगा।

विषय:-

MMGSY (WORLD BANK) योजना अंतर्गत पैकेज संख्या- MMGSY-WB-18 PHULPARAS-02 पथ का समय वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इस कार्यालय के एकरारनामा संख्या- 44 SBD/ 2019-20 द्वारा विषयांकित पैकेज अंतर्गत पथ क्रमश:- 1. DHABHI TO CHIKNI 2. DHARMDIHA TO LAKSENA (KALESH PASWAN KE GHAR TAK) 3. MANSAPUR TO HARIRAHA RUSTAMPUR 4. BHAWANIPUR TO KUSMAHI पथ का निर्माण कार्य हेतु दिनांक- 15.11.2019 को एकरारनामा किया गया था। एकरारनामा के अनुसार कार्य दिनांक-14.11.2020 को समाप्त करना था। संवेदक द्वारा प्राप्त समयवृद्धि अभ्यावेदन के अनुसार वैश्विक महामारी कोरोना के कारण सम्पूर्ण लॉकडाउन तथा अत्यधिक वर्षा एवं बाढ़ के कारण निर्माण कार्य बाधित हो जाने के कारण कार्य निर्धारित समय पर समाप्त नहीं हो सका। उक्त कार्य के विलम्ब में संवेदक दोषी नहीं है। वर्तमान में संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। एवं पुनरीक्षित कार्य योजना उपलब्ध कराया गया है। जिसमें निर्माण कार्य माह जून 2021 तक पूर्ण करने का संकल्पित लक्ष्य दिया गया है। वर्णित पथ में कोई ATR लंबित नहीं है और ना ही संवेदक को डिबार सूचि एवं काली सूचि में डालने की अनुशंसा नहीं की गई है।

अतः उक्त कार्य में दिनांक- 30.06.2021 तक समय वृद्धि की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है। उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र एवं आवेदन मूल में संलग्न की जा रही है।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वस्तभाजन

27/2/21

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग



Systematic & Advance Construction Pvt. Ltd.

Govt. Contractor & Order Suppliers

Correspondence Address :

Branch Office : Moti Bhawan, Block-B, 2nd Floor, Behind RBI, Salimpur Ahra, Patna - 800 003
Mob.: 9431109549, 9065525401, E-mail : sacpl007@gmail.com

Ref :- SACPL/

Date :- 15-2-2021

स्वामी महोदय,
कार्पोरेट अफिअर
प्राचीन ग्रामीण विकास
कार्पोरेट प्रमोशन - फुलपरास ।
विषय :- स्वच्छ रहित प्रदान करने के संबंध में ।
महोदय, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है
कि मुझे आदेशित कार्ड प्रोजेक्ट नं० - MMJ2Y-WB-
18-PHULPARAS-02 (Under World BANK)
अनुक्रमांक 4453D / 2019-20
का कार्ड का समाप्त करने की तिथि 14-11-2020
की लेकिन इस वर्ष की कैलेंडर महामारी वाइरस
19 एवं वर्ष 2020 की अत्यधिक रहित एवं
कोई से प्रभावित होने के कारण समाप्त पूर्ण
नहीं हो सका है । अब प्रोजेक्ट के चारों
पक्षों में गैर गैर से कार्ड का प्राप्ति
क्रिया आता है ।

अतः आग्रह है कि कार्ड
पुनर्स्थापना के समाप्त पूर्ण करने गैर दिनांक
30-6-2021 तक की अवधि कि गैर
हेतु अनुशंसा प्रदान किया जाय । निम्नांकित

अनु:-

1. शिपम पत्रा (अनु)
2. स्वच्छ रहित का आदेश (अनु)
3. Revised Work. Programme (अनु)

For Systematic and Advance Construction Pvt. Ltd.

Managing Director

समय वृद्धि हेतु आवेदन

1. कार्य का नाम:- ① Dhabhi to Chikni ② Dharmdiha to Laksega (Kales Paswan ke Uhar side) ③ Mansapur to Haniraha Postampur ④ Bhawanipur to Kusmahi
2. संवेदक का नाम:- Systematic and Advance Construction Pvt. Ltd.
3. एकरारनामा संख्या:- 44 SBD/2019-20
4. एकरारनामा की राशि:- 88196812/-
5. कार्यारम्भ करने के लिखित आदेश की तिथि:- 15/01/2019
6. कार्य पूर्ण करने की संविदा तिथि:- 14/11/2020
7. संविदा तिथि तक किये गये कार्य की राशि:- 10528749/-
8. अगर कोई समय वृद्धि पूर्व में स्वीकृत हुई हो तो उसका विवरण:- N/A
9. समय वृद्धि का कारण प्रमाण सहित:- कोरोना-19 वैश्विक महामारी की वजह से कार्य ठप्प हो गया है।
10. समय वृद्धि आगे बढ़ाने की तिथि:- 30/06/2021

For Systematic and Advance Construction Pvt. Ltd.

11. संवेदक का हस्ताक्षर:-

[Signature]
Managing Director

12. प्रशाखा पदाधिकारी की अनुशंसा:-

अतिवृष्टि, बाढ़ एवं कोरोना-19 वैश्विक महामारी के वजह से कार्य ठप्प रहा, परन्तु अभी कार्य प्रगति में है। अतः समय वृद्धि स्वीकृति दी जा सकती है।

13. अवर प्रमंडल पदाधिकारी की अनुशंसा:-

अतिवृष्टि, बाढ़ एवं कोरोना-19 वैश्विक महामारी के कारण कार्य ठप्प रहा है। अतः समय वृद्धि स्वीकृति दी जा सकती है।

14. कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा:-

There have been above said reasons behind the delay in progress. So, it is recommended for the grant of extension of time.

[Signature]
16/2/21
Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division Phulpara

CHITRA



HS 0002014239

GOVERNMENT OF BIHAR
e-Court Fee



DATE & TIME :

11-FEB-2021 16:03:19

NAMES OF THE ACC/ REGISTERED USER :

SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED

LOCATION :

CIVIL COURT PATNA

e-COURT RECEIPT NO :

BRCT1103B2102Q054

e-COURT FEE AMOUNT :

₹ 50

(Rupees Fifty Only)




BRCT1103B2102Q054



Statutory Alert : The authenticity of this e-Court fee receipt should be verified at www.shcilestamp.com. Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority. This receipt is valid only after verification & locking by the Court Official.

SHCIL



HS 0002014240

GOVERNMENT OF BIHAR
e-Court Fee



DATE & TIME :

11-FEB-2021 16:03:24

NAMES OF THE ACC/ REGISTERED USER :

SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED

LOCATION :

CIVIL COURT-PATNA

e-COURT RECEIPT NO :

BRCT1103B2102Q055

e-COURT FEE AMOUNT :

₹ 50

(Rupees Fifty Only)



BRCT1103B2102Q055



Statutory Alert : The authenticity of this e-Court fee receipt should be verified at www.shcilestamp.com. Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority. This receipt is valid only after verification & locking by the Court Official.

समक्ष,

लेख्य प्रमाणक, पटना सदर

शपथ-पत्र

मैं पंकज कुमार उम्र- लगभग 52 वर्ष मैनेजिंग डायरेक्टर 'सिस्टमेटिक एण्ड एडवांश कन्स्ट्रक्शन प्रा0 लि0, इसका पता- त्रिवेणी निवास, प्लैट नं0- 101, 3^अ के0 एवेन्यू रोड राजेन्द्र नगर, पटना - 800016 है। शपथपूर्वक निम्न ब्यान हूँ कि :-

- यह कि पंकज कुमार उम्र- लगभग 52 वर्ष मैनेजिंग डायरेक्टर 'सिस्टमेटिक एण्ड एडवांश कन्स्ट्रक्शन प्रा0 लि0, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना में निबंधित संवेदक हूँ।
- यह कि मुझे ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल फुलपरास के अन्तर्गत पैकेज नं0- एम0एम0जी0एस0बाई0- डब्लू बी - 18 फुलपरास- 02, एकरारनामा संख्या- 44 एस.बी.डी./2019-20, एकरारनामा की राशि - 88196812-00 है जिसमें 1. धवही से चिकनी 2. धर्मडीहा से लक्सेना 3. मन्सापुर से हरिराहा रुस्तमपुर 4. भवानीपुर से कुसमाही पथ निर्माण कार्य आवंटित किया गया था।
- यह कि एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 15.11.2019 थी एवं कार्य समाप्त करने की तिथि 14.11.2020 थी।
- यह कि इस वर्ष की वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना के कारण सम्पूर्ण लॉकडाउन एवं इस वर्ष की अत्याधिक वृष्टि तथा बाढ़ से ग्रसित होने के कारण कार्य ससमय पूर्ण नहीं किया जा सका।
- यह कि अब निर्माण कार्य मेरे द्वारा तीव्र गति से प्रारंभ कर दी गयी है। जिसे चार माह में पूर्ण कर ली जायेगी।
- निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु मुझे दिनांक- 30.06.2021 तक की समय वृद्धि की स्वीकृति दी जाय।

यह कि उक्त पैकेज में भविष्य में कभी भी इसके अतिरिक्त समय की मांग दोबारा नहीं करूँगा।

यह कि उपरोक्त लिखी गयी सारी बातें मेरी जानकारी में सही वो सत्य है।

For Systematic and Advance Construction Pvt. Ltd.

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

Identify the deponents Signature
I.T.I. who has/have affirmed in
My Presence

Advocate Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division Phulparas



Systematic & Advance Construction Pvt. Ltd.

Govt. Contractor & Order Suppliers

Correspondence Address :

Branch Office : Moti Bhawan, Block-B, 2nd Floor, Behind RBI, Salimpur Ahra, Patna - 800 003
Mob.: 9431109549, 9065525401, **E-mail :** sacpl007@gmail.com

Ref :- SACPL/

Date :- 15-02-2021

PROPOSED METHODOLOGY AND REVISED WORK PROGRAM OF CONSTRUCTION

Construction of Road From :- Mansapur to Hariraha Rustampur (3.758 km)

S.no	Name Of Work	PROPOSED METHODOLOGY AND REVISED WORK PROGRAM OF CONSTRUCTION											
		12 month											
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
		1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	11th	12th
1	Site clearance /Earth work												
2	Culvert/ Bridge												
3	GSB												
4	W.B.M- III												
5	PCC												
6	MSS												
7	Brick Soling & Furniture Work etc												
8													

3035
 16/2/21
Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division Phulparas

For Systematic and Advance Construction Pvt. Ltd.

[Signature]
 Managing Director

Regd. Office : H-112, Harmu Housing Colony, Ranchi (Jharkhand)
Head Office : Triveni Niwas, F. No.-101, R. K. Avenue Road, Rajendra Nagar, Patna - 16



Systematic & Advance Construction Pvt. Ltd.

Govt. Contractor & Order Suppliers

Correspondence Address :

Branch Office : Moti Bhawan, Block-B, 2nd Floor, Behind RBI, Salimpur Ahra, Patna - 800 003
Mob.: 9431109549, 9065525401, **E-mail :** sacpl007@gmail.com

Ref :- SACPL/

Date :- 15-02-2021

PROPOSED METHODOLOGY AND REVISED WORK PROGRAM OF CONSTRUCTION

Construction of Road From :- Bhawanipur to Kusmahi (2.097 KM)

S.no	Name Of Work	PROPOSED METHODOLOGY AND REVISED WORK PROGRAM OF CONSTRUCTION											
		12 month											
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
		1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	11th	12th
1	Site clearance /Earth work												
2	Culvert/ Bridge												
3	GSB												
4	W.B.M- III												
5	PCC												
6	MSS												
7	Brick Soling & Furniture Work etc												
8													

3035
16/2/21

For Systematic and Advance Construction Pvt. Ltd.

(Signature)
Managing Director

Regd. Office : H-112, Harmu Housing Colony, Ranchi (Jharkhand)
Head Office : Triveni Niwas, F. No.-101, R. K. Avenue Road, Rajendra Nagar, Patna - 16



Systematic & Advance Construction Pvt. Ltd.

Govt. Contractor & Order Suppliers

Correspondence Address :

Branch Office : Moti Bhawan, Block-B, 2nd Floor, Behind RBI, Salimpur Ahra, Patna - 800 003
Mob.: 9431109549, 9065525401, **E-mail :** sacpl007@gmail.com

Ref :- SACPL/

Date :- 15-02-2021

PROPOSED METHODOLOGY AND REVISED WORK PROGRAM OF CONSTRUCTION
Construction of Road From :- Dhardiha to Laksena (Kalesh Paswan Ke ghar Tak) (2.144 Km)

S.no	Name Of Work	PROPOSED METHODOLOGY AND REVISED WORK PROGRAM OF CONSTRUCTION											
		12 month											
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
		1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	11th	12th
1	Site clearance /Earth work												
2	Culvert/ Bridge												
3	GSB												
4	W.B.M- III												
5	PCC												
6	MSS												
7	Brick Soling & Furniture Work etc												
8													

3035
 16/2/21
Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division Phulparas

For Systematic and Advance Construction Pvt. Ltd.

[Signature]
Managing Director

Regd. Office : H-112, Harmu Housing Colony, Ranchi (Jharkhand)
Head Office : Triveni Niwas, F. No.-101, R. K. Avenue Road, Rajendra Nagar, Patna - 16

TIN - 10AAJCS1255M2ZD



Systematic & Advance Construction Pvt. Ltd.

Phone : 0612-2323056

Govt. Contractor & Order Suppliers

Correspondence Address :

Branch Office : Moti Bhawan, Block-B, 2nd Floor, Behind RBI, Salimpur Ahra, Patna - 800 003
Mob.: 9431109549, 9065525401, **E-mail :** sacpl007@gmail.com

Ref :- SACPL/

Date :- 15-02-2021

PROPOSED METHODOLOGY AND REVISED WORK PROGRAM OF CONSTRUCTION Construction of Road From :- Dhabhi to Chikni (2.012KM)

S.no	Name Of Work	PROPOSED METHODOLOGY AND REVISED WORK PROGRAM OF CONSTRUCTION											
		12 month											
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
		1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	11th	12th
1	Site clearance /Earth work												
2	Culvert/ Bridge												
3	GSB												
4	W.B.M- III												
5	PCC												
6	MSS												
7	Brick Soling & Furniture Work etc												
8													

395
 16/2/21
 Executive Engineer
 Rural Works Department
 Works Division Phulparas

For Systematic and Advance Construction Pvt. Ltd.

Managing Director

Regd. Office : H-112, Harmu Housing Colony, Ranchi (Jharkhand)
Head Office : Triveni Niwas, F. No.-101, R. K. Avenue Road, Rajendra Nagar, Patna - 16

Office Of The Executive Engineer
Rural Works Department, Works Division, Phulparas, Madhubani.

Agreement No:- 44 SPD | 2019 - 20

Name of the Work :- Construction and Maintenance of Road and C.D work Package No-MMGSY-WB-18-PHULPARAS-02 UNDER(WORLD BANK)
(i) DHABHI TO CHIKNI (ii) MANSAPUR TO HARIRAH
RUSTAMPUR (iii) BHAWANIPUR TO KUSMARI (iv)
DHARDIHA TO LAKSENA(KALESH PASWAN KE GHAR
TAK).

Name of the Agency :- Systematic and Advance Construction PVT.Ltd.H-
112,Harmu Housing Colony,P.O-Argona,Ranchi,State-
Jharkhand,Postal Code5-834002.Mob no-9431109549.

Agreement Amount
(Construction with Maintenance) :- Rupees-8,81,96,704=00 (Rupees Eight Crore
Eighty One Lakh Ninety Six Thousand seven hundred four only.)

Rate Quated:- 01.72 % Below Rate.

Total Earnest Money Deposit
(With additional performance security) :- Rs.-

Date of Start :-

Date of Completion :-

15.11.19

Executive Engineer
RWD (W) Division, phulparas

15/11/19

15/11/19

For Systematic and Advance Construction Pvt. Ltd.

Managing Director

303 ✓
16/11/21
Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division Phulparas

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000



BIHAR

No. 4012 27/11/19 1 (2000) AE 743383
Name: जे.एस.एच.एल.एस. ब्रह्मचारी
Add: ...

AGREEMENT FORM

Agreement -

144 SPD / 2019-20

N 51/87

This agreement made the.....Day of.....2019, between Executive Engineer, Rural Works Department, Works Division, Phulparas, of the one part, and Systematic and Advance Construction PVT.Ltd.H-112,Harmu Housing Colony,P.O-Argona,Ranchi,State-jharkhand,Postal Code5-834002.Mob no-9431109549 (hereinafter called "the contractor" of the other part)

Whereas the Employer is desirous that the Contractor execute Construction and Maintenance of Road and C.D work Package No-MMGSY-WB-18-PHULPARAS-02 UNDER (WORLD BANK) (i) DHABHI TO CHIKNI (ii) MANSAPUR TO HARIRAHA RUSTAMPUR (iii) BHAWANIPUR TO KUSMARI (iv) DHARDIHA TO LAKSENA(KALESI PASWAN KE GHAR TAK) And the Employer has accepted the Bid by the Contractor for the Execution and completion of such works and the remedying of the any defects therein at cost of Rupees.-8,81,96,704=00 (Rupees Eight Crore Eighty One Lakh Ninety Six Thousand seven hundred four only.)

For Systematic and Advance Construction Pvt. Ltd.

P. K. S. ...
Managing Director

Executive Engineer
RWD (W) Division, phulparas

27/11/19

27/11/19

11. कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व संबंधित संवेदक से एकरारित अवधि के अंदर कार्य समाप्त करने हेतु विस्तृत मदवार कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर ही एकरारनामा करना सुनिश्चित करेंगे।
12. कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों के संदर्भ में नियमानुसार खनन विभाग से सत्यापन कराने के पश्चात् ही भुगतान की कार्रवाई करेंगे।
13. कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित अवधि के अंदर ही पूर्ण किया जाय। संपादित कार्य का गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करने के पश्चात् ही भुगतान की कार्रवाई की जाय।
14. कार्य समाप्ति अवधि निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप होगी।
15. कार्यपालक अभियंता कार्य आवंटित किये गये संवेदक से एक सप्ताह के अंदर एकरारनामा करना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा उनके अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी।
16. कार्य का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के सातवीं तारीख तक निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को समर्पित करेंगे।
17. सभी निविदा कागजात एवं तुलनात्मक विवरणी की मूल प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु लौटाई जाती है। आप निविदा कागजातों एवं तुलनात्मक विवरणी के जाँचोपरांत आवश्यक निदेशों को अपने स्तर से निर्गत करेंगे।
18. एकरारनामा के पूर्व निविदादाताओं द्वारा दिये गये कागजात का सत्यापन उनके मूल कागजात से मिलान कर लेंगे। साथ ही निदेश दिया जाता है कि संवेदक से वर्क प्रोग्राम तथा उनका कार्यक्षमता, कुशलता एवं पूर्व से आवंटित कार्यों की प्रगति से संतुष्ट हो लें।
19. इस निविदा की राशि में अगर कोई अंतर होता है तो इसकी सूचना तुरंत अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को दी जाय।
20. कार्यपालक अभियंता एकरारनामा के पूर्व संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या कार्यादेश में अंकित करेंगे तथा इस कार्यालय को सूचित करेंगे।
21. परिमाण विपत्र की दर से कम दर उद्धृत करने वाले संवेदक से विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निर्देशों के आलोक में अतिरिक्त वांछित परफॉरमेंस सिक्विरीटी की राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
22. किसी भी परिस्थिति में निजी जमीन पर निर्माण कार्य नहीं कराया जाय।
23. कार्यपालक अभियंता संवेदक से खाली सीमेंट की बोरी एवं अलकतरा ड्रम की वसूली नियमानुसार सुनिश्चित करेंगे।
24. प्रत्येक 15 दिनों पर संवेदक से स्वहस्ताक्षरित विपत्र प्राप्त कर स्थल से मिलान कर मापी पुस्तिका में मापी दर्ज कर भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देंगे।

अनु०:- यथोक्त।

For Systematic and Advance Construction Pvt. Ltd.
1.11.15
Managing Director

विश्वासभाजन

अधीक्षण अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा

28/10/19

Schedule XLV-Form No. 134
(WORLD BANK) - MANSAPUR to HARIANA RUSTAMPUR

88M42124 DIVISION

99M42124 SUB-DIVISION

M.B. No-153
19-20

MEASUREMENT BOOK

પ્રમાણિત વિભાગ દ્વારા જે વિરક્ષા માપીયુદ્ધ
પંક્તિઓ અડીન ક્ષાત્ર ગુદિન-100 (અવસર)
પ્રદેશ જે બિંદુ અમલ અભિગત બાંન અવદ
પ્રાપ્ત કરી બીજા બી નિર્ગત છે।


09.01.2020
Executive Engineer
Rural Works Department
Vadodra Division, Bhilwara

09.01.2020

Sch. XLV—Form No. 134

અમરેલી DIVISION

મીનદ SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 153
19-20

Name of Officer


09.01.2020
Executive Engineer
Rural Works Department
Vadodra Division, Bhilwara

Date of first entry

Date of last entry

(WORLD BANK) MANSA PUR to HARIRAMA RU

1st on A/c Bill

Name to work—
 Situation of work—
 Agency by which work is executed—
 Date of measurement—
 No. and date of agreement.
 (These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of Work:- Const. of					
					road Mansapur
					to Haxiroha
					Rustampur
					under MMSY
					(World Bank)
Name of Agency					
Systematic & Advance Const.					
Pvt Ltd.					
Agreement No. 44SBD/2019-20					
Date of Commencement:- 15.11.2019					
Date of Measurement:- 16.01.2020					
Item No. 01					
Setting out Pillars					
$8 \text{ Nos} \times 3.758 \text{ km} = 30.66$					
Say 30 Nos.					
Item No. 02					
Clearing and					
Grubbing road land					
$3.758 \text{ m} \times 3.50 \text{ m} = 13.153 \text{ m}^2$					
Say 13.15 m ²					
Item No. 03					
Dismantling of existing					

Allo 28/4/2020 Rs. 10518355

Sch. XLV—Form No. 134

118,106,81,561 200

Particulars	Details of actual measurement				Contents of nrog
	No.	L.	B.	D.	
					→ Rs. 20,876 = 00
Deduct 1.72%					Rs. 1,07,02,437 = 00
as per Cont. No. 1					Rs. 1,84,082 = 00
					Rs. 1,05,18,355 = 00
<i>[Signature]</i> 14.03.2020 <i>[Signature]</i> 14.03.2020 <i>[Signature]</i> 14.03.2020					

Memo of Payment			
SD	8/-	8,41,468	00/-
IT	2/-	2,10,367	00/-
L.C.S.S	1/-	1,05,184	00/-
S.G.S.T	1/-	1,05,184	00/-
C.G.S.T	1/-	1,05,184	00/-
S. Fee	10/-	1,29,223	00/-
Royalty	-	55,761	50/-
e-pay Rs	-	84,641	30 = 00/-
Total	-	105,18,355	= 00

303V
16/2/21

Passed for Rs 10518355 = 00
 Rs one Crore five Lac eighteen
 thousand three hundred
 fifty five only

Continuation

Executive Engineer
 Rural Works Department
 Works Division Phulbani