

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज

पत्रांक- 602 (अनु०) / नरकटियागंज, दिनांक- 09/03/2021 /

प्रेषक:-

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव
MMGSY
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:- MMGSY (SC) योजना अन्तर्गत अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में इस प्रमंडल में MMGSY (SC) योजना अन्तर्गत निर्माणाधीन पथों की अधियाचना विहित प्रपत्र में अंकित कर एवम् उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कर सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु समर्पित की जाती है। पथ का कार्य संतोषप्रद ढंग से कराया जा रहा है।

अनु०:- यथावत्

विश्वासभाजन,



कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज

09-03-21

Name of Circle :- Bettiah
Scheme Head :- MINGSY SC

Name of Division :- Narkattaganj

Sl No	Name of Road	Length (K.M.)	Administrative		Agreement Amount		Name of Contractor	Agreement No.	Agreement Date	Date of Completion	Billed (%)	Actual/Tentative Date of Completion	PREVIOUS ALLOTMENT	MIS # संयोजन संख्या (क्रम #)	Total cost sanctioned कुल अनुमोदित राशि (क्रम #)	Amount spent अनुमोदित राशि (क्रम #)
			MAIN WORK Amount (In Lacs)	Main Work Amount (In Lacs)	Minor Amount (In Lacs)											
1	Baidauli Road to Baidauli Tadi	0.770	63.65100	61.82742	5.22046	Nirmal Kumar	96/20-21	18.09.20	17.06.21	72	17.06.21	17.69261	17.69261	44.68897	26.99636	
2	PCC Road to Canal	1.210	82.60800	83.41726	9.89928	New Blue Star Construction	100/20-21	24.09.20	23.09.21	60	23.09.21	0.00000	0.00000	49.96591	49.96591	
3	Midille School Sonmgaoh to PCC Sadak Tak	0.430	30.80600	29.35830	3.12403	Ujjawal Kumar Giri	26/20-21	21.03.20	20.12.20	100	20.12.20	17.14306	17.14306	29.35925	12.21619	
4	Phulwariya PMGSY to Purwi Tola	3.340	276.89300	274.04362	26.63880	Khurshid Alam	106/20-21	26.12.20	25.12.21	65	25.12.21	108.53071	108.53071	178.12067	69.58996	
5	Abha Gand Akhatar Ke Ghar to Hingalhar	0.255	21.29500	20.56704	1.66818	Hari Narayan Bhagat	74/20-21	14.05.20	13.02.21	100	13.02.21	7.19737	7.19737	20.56391	13.36654	
6	Yamuna Chouk to Jawahar Sharma	1.475	99.91000	92.81542	10.82804	Nitesh Kumar Rai	08/20-21	30.04.20	29.04.21	80	29.04.21	63.52989	63.52989	74.23629	18.78648	
7	Feku Yadav to Vijay Upadhyay	1.780	129.22000	121.63196	9.38512	Sanjay Kumar Mishra	47/20-21	13.05.20	12.05.21	31	12.05.21	24.95862	24.95862	37.61379	12.65517	
8	LO22 SE MAUIE DHOBHA HOPE HIVE LO22 TAK	0.71	54.37300	50.85656	4.86757	DEJI KUMARI	29/20-21	24.04.20	23.01.21	102	23.01.21	48.73203	48.73203	51.83635	3.18432	
9	Chhardwall Chowk to Raghveer Sah	1.460	89.45000	83.55198	10.62736	Vishvan Construction Private Limited	68/20-21	20.05.20	19.05.21	57	19.05.21	16.57702	16.57702	47.34350	38.76648	
10	CHAUBER TOLA MATH TO PRIMARY SCHOOL	3.25	196.00000	182.38701	27.43920	ARBIND KUMAR SINGH	21/2020-21	30.04.20	29.04.21	67	29.04.21	97.68928	97.68928	121.48492	23.79664	
11	BETTIAH NARKATTAGANI MAIN ROAD TO MUSHAR TOLA	1.565	108.19000	101.68249	12.63151	Maa Subhadra Meghabuild Private Limited	22/2020-21	30.04.20	29.04.21	71	29.04.21	58.75267	58.75267	72.54395	13.79128	
12	MISSION TALGADH FORM TO SAFIR MIYAN	1.13	68.20300	65.19000	9.83493	Maa Subhadra Meghabuild Private Limited	23/2020-21	30.04.20	29.04.21	68	29.04.21	37.60438	37.60438	44.57437	6.96999	
13	Sobya Kala to Pathrauli	2.300	170.24300	172.05000	21.15467	ARBIND KUMAR SINGH	105/20-21	08.08.20	07.12.21	14	07.12.21	8.33591	8.33591	23.87404	15.51813	
14	Transformer to Canal	2.395	144.53000	134.48418	20.45447	ARBIND KUMAR SINGH	24/2020-21	30.04.20	29.04.21	71	29.04.21	69.74266	69.74266	95.60801	25.96535	
15	Canal to Nanakshor Ray	0.9	54.98600	59.03029	6.13479	Shudhanshu Phillip	33/20-21	21.03.20	20.12.20	68	20.12.20	26.64042	26.64042	40.00127	13.36085	

S.No.	Name of Road	Administrative		Agreement Amount		Name of Contractor	Agreement No.	Agreement Date	Date of Completion	कार्य का स्तर (%)	Actual/Tentative Date of Completion	PREVIOUS ALLOTMENT	MIS के अन्तर्गत अनुदान प्रमाण (रुपये में)	पैसे में खर्चा/कार्य की कुल राशि (रुपये में)	अधिकारित राशि (रुपये में)
		Length (K.M.)	MAIN WORK Amount (in Lacs)	Main Work (in Lacs)	Main (in Lacs)										
1															
16	Transformer Pipal Tree to School Building Paswan Tola	1.83	128.86000	123.55002	12.00867	PRASHANT KUMAR	36/20-21	30.04.20	29.04.21	55	29.04.21	51.62968	51.62968	67.42437	15.79469
17	Pani Tank/School Hospital to Purbari Tola	1.29	82.62000	77.56689	8.04305	NARSINGH ENGINCON PRIVATE LIMITED	56/20-21	13.05.20	12.05.21	24	12.05.21	6.50898	6.50898	18.59708	12.08810
18	Rameswar Prasad to Harhar Thakur	1.960	123.48000	115.02345	14.31182	Vikas Pathak	86/20-21	13.05.20	12.05.21	50	12.05.21	34.48522	34.48522	57.92376	23.43854
19	Ramsunder Ram ke Ghar to Shankar Bhagat ke Ghar	0.835	53.31700	49.01026	2.28916	Nitesh Kumar Rai	110/20-21	26.12.20	25.09.21	75	25.09.21	0.00000	0.00000	36.53439	36.53439
20	BINWALIA PWD ROAD TO MUSHAR TOLL	0.625	39.44100	37.93159	6.19512	KUMAR SANKET	109/20-21	26.12.20	25.09.21	54	25.09.21	0.00000	0.00000	20.38881	20.38881
21	Chiran Chouk to Chandrika Ram	2.795	192.57000	179.89418	29.76029	M/S Maa Navdurga Constructions	28/2020-21	15.05.20	14.05.21	61	14.05.21	78.83359	78.83359	109.89271	31.05912

- (1) अधिवास, पूर्ण विवरण के अनुसार किसे गये कार्यों के लिए किया जा रहा, जिसकी प्रतिलिपि गयी पुस्त में की जा चुकी है। इन कार्यों पर NOM SQM / (MOMU) की कार्य प्रतिकूल दिखनी नहीं है।
- (2) मूलान अधिकार प्राप्त होने पर चीन दिनों के भीतर विचारों का मूलान कर उद्योगिता प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया जाएगा।
- (3) प्रपन्ना को पूर्ण में उपलब्ध कराये गये मूलान अधिकार का उद्योगिता प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया जाएगा।
- (4) कार्यस्थल पर नगरिक सुचना पट्टा एका स्थल प्रयोगशाला स्थापित किया गया है।
- (5) प्रपन्ना QM-1 एका उद्योगिता प्रमाण पत्र (19A) संलग्न है।
- (6) पत्र निर्माण के लिए पूर्ण लम्बाई में मुद्रित उपलब्ध है जिसे संवेदक को Hand over कर दिया गया है।
- (7) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित कर दिया गया है।
- (8) संवेदक को Mobilization एवं Machinery उद्योग की राशि की आवश्यकता नहीं है। उभय उद्योग की राशि के लिए संवेदक द्वारा समर्पित अधिवास पत्र के आलेख में राशि की सीमा नहीं की गई है।
- (9) कुल कार्य की गुणवत्ता की चीन की गई एका कार्य संवेदक बना गया।


 Executive Engineer
 RWD (WD) NARAKATTAGANU

 31/03-21

FORM GFR 19-A

(See Government of India's Decision (1) Below Rule - 150)
Form of Utilisation Certificate upto 8th MARCH. 2021

STATE - BIHAR

MMGSY SC

Sl. No.	Name of scheme	Sanction No. and Date	Amount received (in Rs. Lacs)	Particulars
1	MMGSY SC	UPTO DATE BY PL LEVEL -1 OFFICE A/c	2790.75082	Certified that out of ₹ 2790.75082 lacs of grants -in- aid sanctioned during the year 2020-21 in favour of EE - RWD (WD) NARKATIAGANJ, a sum of ₹ 2644.51168 lacs has been utilized for the purpose of MMGSY SC Schemes as given in the margin for which it was Sanctioned and that the balance of ₹ 146.23914 Lac remaining unutilised at the end of the period under.
	Total		2790.75082	

- 2 Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants - in - aid was sanctioned have been Kinds of checks exercised:-
- Works have been supervised by Executive Engineer / Superintending engineer .
 - Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer / Superintending Engineer.
 - Construction materials have tested.
 - Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant
 - All other codal formalities have been observed .
- 3 Physical progress achieved:-
- Construction of Raod Works.
 - Construction of C.D. Works.

DAO

Rural Works Department
Works Division, Narkatiaganj

Executive Engineer

Rural Works Department
Works Division, Narkatiaganj

9-03-21