

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल बगहा-1

पत्रांक.....559/230

बगहा-1 / दिनांक.....12.03.2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बगहा-1।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
—सह—सचिव, नोडल पदाधिकारी,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :- मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (SC) अन्तर्गत चयनित पथों के लिए प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र एवं अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि MMGSY(SC) योजना अन्तर्गत भुगतान हेतु अधियाचना विहित प्रपत्र में तैयार कर आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित किया जाता है। अधियाचना प्रपत्र के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र भी संलग्न है। साथ ही संवेदक का नाम प्राधिकार पत्र में जोड़ने की कृपा किया जाय।

अतः निवेदन है कि अधियाचित राशि विमुक्त करने की कृपा की जाय ताकि कराये गये कार्य का भुगतान किया जा सके।

- अनु०— 1. उपयोगिता प्रमाण—पत्र Form GFR 19A
2. अधियाचना पत्र

विश्वासभाजन


12/3/2021
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बगहा-1

Rural Works Department
MMGSY (SC) Allotment Requisition Format

Name of Division :- Rural Works Department , Works Division Bagaha-1.

Name of Division :- Rural Works Department , Works Division Bagaha-I.															
Sl No	Name of Road	Administrative Sanction		Agreement Amount (in Lac)		Name of Contractor	Agreement No.	Agreement Date	Date of Completion	कार्य का स्तर (E/W, GSB/Pcc)	Actual Date of Completion	MIS के अनुसार अंशतः पूरा मान (लाख में)	किये गये सामग्री का कुल मूल्य (लाख में)	अंशतः पूरा राशि (लाख में)	अंशतः पूरा
		Length (in km)	Amount of (in Lakh)	Const. Work (in Lakh)	Maint. Work (in Lakh)										
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Bairatee Mukh Path To Bairatee shthan	1.790	168.810	141.91802	18.75671	Rajan Kumar	14SBD/2020-21	26.06.2020	25.06.2021	E/W Progress, CD Work Completed, GSB Completed, Grade 3 & WBM In Progress	-	76.15750	107.71137	31.51787	कराया गया कार्य संतोषकर है।
2	Kedai Tand Marzadpur To Semrahi	1.435	132.060	112.63401	14.11408	Vikas Pathak	06SBD/2020-21	18.06.2020	17.06.2021	GSB & WBM Completed	-	52.99314	63.54646	10.55332	कराया गया कार्य संतोषकर है।
3	Panchgawa To Bhedachaur	1.510	137.150	129.01557	12.54687	M/S Alok Enterprises	05SBD/2020-21	17.06.2020	16.06.2021	E/W Progress, CD Work Completed, GSB, WBM, Grade 3 Completed	-	22.32506	61.42478	39.09972	कराया गया कार्य संतोषकर है।
4	PMGSY Pipra To Rupwalia	1.555	144.600	136.08113	18.07870	Rajan Kumar	16SBD/2020-21	26.06.2020	25.06.2021	E/W Complete, GSB, Grade 3 & CD Complete, WBM complete	-	71.13517	105.68753	34.55236	कराया गया कार्य संतोषकर है।
5	PMGSY Madhnee to Madhnee (Baithwalia Madhnee)	2.390	234.000	199.09954	21.22388	Rajan Kumar	15SBD/2020-21	26.06.2020	25.06.2021	E/W Progress, GSB Complete, Grade 3 Complete, Surface 600m PCC	-	100.34088	143.34412		
6	PMGSY Dardaree To Devtaha	1.820	184.530	175.75475	18.17611	Ravi Kumar Tiwari	20SBD/2020-21	30.06.2020	29.06.2021	E/W Progress, CD Complete, GSB Complete, Grade 3 90% Complete	-	27.01884	107.98008		
7	PMGSY Chargharwa to Mushahar Tola	0.595	59.184	51.10901	2.64742	Rajeev Kumar Singh	13SBD/2020-21	26.06.2020	25.03.2021	E/W progress, GSB Progress	-	15.60311	15.60311		
8	Matiyariya to Katiya	1.250	120.500	117.70293	6.17300	Ravi Kumar Tiwari	21SBD/2020-21	30.06.2020	29.06.2021	E/W Progress, GSB & WBM Gr 3 Completed, PCC Pavement Complete	-	27.57674	100.85875		
9	Parsauni To Sekh Tola Parsauni	0.840	72.060	68.13212	2.48994	Priyanka Singh	48SBD/2020-21	11.12.2020	10.09.2021	E/W Completed, GSB Completed, Grade 3 Completed	-	19.20207	19.23846		
10	NH Road To Parua Tola	0.885	66.450	58.29723	7.12103	Elite Construction	35SBD/2020-21	18.09.2020	17.06.2021	E/W COMPLETED, GSB COMPLETED, Grade 3 in Progress	-	31.43435	31.59549		
11	Pachphedwa to Dhurauli	1.690	156.000	149.09149	14.89541	M/S Hanuman Construction	3SBD/2020-21	10.06.2020	09.06.2021	E/W in Progress, GSB Completed, Gr3 In Progress, CD Work in progress, PCC 50% Complete	-	33.27101	95.06002	61.78901	कराया गया कार्य संतोषकर है।
12	Bhathiya Deep Narayan Mishra Ke tola to bathiya	0.795	68.739	64.99984	2.35578	Aditya Kumar Tiwari	33SBD/2020-21	14.09.2020	13.06.2021	GSB Completed, WBM GR 3 600/M, PCC 580M	-	47.32407	63.83874	16.51467	कराया गया कार्य संतोषकर है।
13	Lauriya Bagha Path to Bafuzee Colony 1or2 Sikhiya	0.790	63.080	55.02829	7.60854	Ajit Kumar Yadav	36SBD/2020-21	18.09.2020	17.06.2021			000000	24.49875		
14	Telpur to Islampur	1.670	143.700	128.36791	14.72277	New Blue Star Construction	53SBD/2020-21	14.01.2021	13.01.2022	GSB Completed, E/W & Grade 3 in Progress		15.44274	49.85799	34.41525	कराया गया कार्य संतोषकर है।
15	Barwa to Nawka Tola	0.855	63.690	56.03368	6.90006	Priyanka Ranjan	34SBD/2020-21	14.09.2020	13.06.2021	E/W & GSB in Progress, Culvert Complete		0.19130	17.68943	11.49813	कराया गया कार्य संतोषकर है।
16	PMGSY Singad To Bhedachaur	1.480	134.700	119.38281	14.11566	Murana Kumar Jaiswal	54SBD/2020-21	14.01.21	13.01.22	E/W Progress, GSB & CD Complete, Grade 3 & WBM progress		10.45753	74.01267	57.55511	कराया गया कार्य संतोषकर है।

(Signature)
12/3/2021
ET

17	PMGSY Nautwa to Briywa	1.600	163.760	153.52818	18.22012	M/S New Bihar Construction	08SBD/2020-21	20.06.2020	19.06.2021	E/w in Progress GSB 1400M Complete, WBM in Progress, CD Complete	-	32.05813	91.59466	59.53653	कराया गया कार्य संतोषजनक है।
18	Bethani Semrahni To Narkatiya	2.275	221.580	188.92920	22.02783	M/s A.B. Buildicon	17SBD/2020-21	26.06.20	25.06.21	E/w in Progress CD Complete, GSB 650 M Completed	-	0.00000	49.62130		
19	Barharwa To Goiti tola	1.540	143.600	135.63180	16.61888	M/s Maa Vaishnavi Construction	07SBD/2020-21	20.06.20	19.06.21	E/w in Progress CD Complete, GSB Completed	-	0.00000	68.73344		
20	Fulwariya To Boring Tola Fulwariya	0.670	57.090	50.13486	6.56673	M/S Hari Om Construction	31SBD/2020-21	11.09.2020	10.06.2021	E/w in Progress CD Work in Progress GSB Completed	-	25.86178	25.87425		

1 अध्याचन पूर्ण विशिष्टि के अनुरूप किये गये कार्यों के लिए किया जा रहा है जिसकी प्रगति मापी पुस्त में कि जा चुकी है। इन कार्य में NQM, SQM की कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं है।

2 मुग़तान प्राधिकार प्राप्त होने पर 05 दिनों के अंदर रिपजो का मुग़तान कर उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया जाएगा।

3 कार्य स्थल पर नागरिक सुरक्षा पट एवं स्थल प्रयोगशाला स्थापित किया गया है।

4 प्रपत्र QM-1 एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (19A) सलान है।

5 पथ निर्माण के लिए पूर्ण लम्बाई उपलब्ध है जिसे संवेदक को Hand Over कर दिया गया है।

6 संवेदक को Mobilization एवं Machinery अग्रिम की आवश्यकता नहीं है तथा संवेदक द्वारा मॉग नहीं की गई है।

(Signature)
कार्यपालक अभियंता,
महानगर विकास विभाग,
कानपुर-1

***FORM GFR 19-A**
(See Government of India's decision (I) below rule- 150)
Form of Utilization certificate up to the month of March 2021
PIU:- E.E RWD(W)DIV-BAGAHA-1

Sl.NO.	Name of Schemes	Sanction No.& Date with Amount (In Lacs)	Amount received (In Lacs)	Particulars
1	2	3	4	5
1	MMGSY(SC)	Lt.No-013 Dt-04.02.2021	620.72281	Certified that out of Rs. 620.72281 Lacs of grants-in-aid sanctioned during the years 2020-21 in favour of Executive Engineer R. W. D. Works Division, BAGAHA-1 a sum of Rs 620.39342 Lacs has been utilized for the purpose of MMGSY(SC) Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs.0.32 939 Lac remaining unutilized at the end of the period under report.
		TOTAL	620.72281	

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grant-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled, are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kinds of checks exercised:-

- Works has been supervised by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Periodic as inspection has been conducted by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Construction materials have been tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant Engineer / Executive Engineer.
- All other codal formalities have been observed.

3. Physical Progress achieved:-

- Construction of Road Works.
- Construction of CD Works.

Sr. DIVACOUNTS OFFICER

R.W.D. Works Division, BAGAHA-1

EXECUTIVE ENGINEER

R.W.D. Works Division, BAGAHA-1