

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल बगहा-1

पत्रांक 617 अ/ब

बगहा-1/ दिनांक 17/03/2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बगहा-1।

सेवा में

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
-सह-सचिव, नोडल पदाधिकारी,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय - मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (SC) अन्तर्गत चयनित पथों के लिए प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अधियाचना के संबंध में।


महाराज,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि MMGSY(SC) योजना अन्तर्गत भुगतान हेतु अध्याचना विहित प्रपत्र में तैयार कर आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित किया जाता है। अध्याचना प्रपत्र के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र भी संलग्न है। साथ ही संवेदक का नाम अधिद्वार पत्र में जोड़ने की कृपा किया जाय।

अतः निवेदन है कि अधियाचित राशि विमुक्त करने की कृपा की जाय ताकि कराये गये कार्य का भुगतान किया जा सके।

- अनु0- 1 उपयोगिता प्रमाण-पत्र Form GFR 19A
2. अधियाचना पत्र

विश्वामाजन


17/3/2021

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बगहा-1

***FORM GFR 19-A**

(See Government of India's decision (I) below rule- 150)
Form of Utilization certificate up to the month of March 2021

PIU:- E.E RWD(W)DIV-BAGAHA-1

S.NO.	Name of Schemes	Sanction No.& Date with Amount (In Lacs)	Amount received (In Lacs)	Particulars
1	2	3	4	5
1	MMGSY(SC)	LtNo-013 Dt-04.02.2021	620.72281	Certified that out of Rs. 620.72281 Lacs of grants-in-aid sanctioned during the years 2020-21 in favour of Executive Engineer R. W. D. Works Division, BAGAHA-1 a sum of Rs 620.39342 Lacs has been utilized for the purpose of MMGSY(SC) Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs. 0.32939 Lac remaining unutilized at the end of the period under report.
		TOTAL	620.72281	

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grant-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled, are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kinds of checks exercised:-

- Works has been supervised by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Periodic as inspection has been conducted by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Construction materials have been tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant Engineer / Executive Engineer.
- All other codal formalities have been observed.

3. Physical Progress achieved:-

- Construction of Road Works.
- Construction of CD Works.


Sr. DIV ACCOUNTS OFFICER

R.W.D. Works Division, BAGAHA-1


EXECUTIVE ENGINEER

R.W.D. Works Division, BAGAHA-1

17	PMGSY Naurwa to Briynwa	1.600	163.760	153.52818	18.22012	M/S New Bihar Construction	08SBD/2020-21	20.06.2020	19.06.2021	E/w in Progress GSB 100MM Complete, WBM in Progress, CD Complete	-	32.05813	91.59466	
18	Behani Semrahi To Narkatiya	2.275	221.580	188.92920	22.02783	M/s A.B. Buildicon	17SBD/2020-21	26.06.20	25.06.21	E/w in Progress CD Complete, GSB 650 M Completed	-	0.00000	49.62130	
19	Burharwa To Goiti tola	1.540	143.600	135.63180	16.61888	M/s Maa Vaishnavi Construction	07SBD/2020-21	20.06.20	19.06.21	E/w in Progress CD Complete, GSB Completed	-	0.00000	68.73344	
20	PMGSY Road To Nomiwa Tola Laker	1.010	73.180	62.48672	10.01464	Ritesh Kumar	41SBD/2020-21	18.11.20	17.11.21	E/w in Progress, GSB Completed, WBM In progress	-	0.00000	31.53138	
21	Telpur to Telpur Deoraj	0.950	84.920	76.50633	7.85055	New Blue Star Construction	52SBD/2020-21	14.01.21	13.10.21	E/w in Progress, GSB In Progress	-	0.00000	28.92434	कार्य पूरा कर संविदा है।
22	Fulwariya To Boring Tola Fulwariya	0.670	57.090	50.13486	6.56673	M/S Hari Om Construction	31SBD/2020-21	11.09.2020	10.06.2021	E/w in Progress CD Work Completed, GSB Completed	-	25.86178	25.87425	

1 अंशियावना पूर्ण विविष्टि के अनुरूप किये गये कार्यों के लिए किया जा रहा है जिसकी प्रविष्टि मापी पुरा में कि जा चुकी है। इन कार्य में NOM, SQM की कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं है।

2 भुगतान प्राधिकार प्राप्त होने पर 05 दिनों के अंदर विपरीत का भुगतान कर उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया जाएगा।

3 कार्य स्थल पर नागरिक सूचना पट एवं स्थल प्रयोगकर्ता स्थापित किया गया है।

4 प्रपत्र QM-1 एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (19A) संलग्न है।

5 पथ निर्माण के लिए पूर्ण लम्बाई उपलब्ध है जिसे सर्वेटर को Hand Over कर दिया गया है।

6 सर्वेटर को Mobilization एवं Machinery अर्द्धन की आवश्यकता नहीं है तथा सर्वेटर द्वारा मांग नहीं की गई है।


कार्य पूरा कर संविदा है।
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल बगहा-1