

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल बगहा-1

पत्रांक.....646 अजु

बगहा-1/ दिनांक.....20/03/2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बगहा-1।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
—सह—सचिव, नोडल पदाधिकारी,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :- मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (SC) अन्तर्गत चयनित पथों के लिए प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि MMGSY(SC) योजना अन्तर्गत भुगतान हेतु अधियाचना विहित प्रपत्र में तैयार कर आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित किया जाता है। अधियाचना प्रपत्र के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र भी संलग्न है। साथ ही संवेदक का नाम प्राधिकार पत्र में जोड़ने की कृपा किया जाय।

अतः निवेदन है कि अधियाचित राशि विमुक्त करने की कृपा की जाय ताकि कराये गये कार्य का भुगतान किया जा सके।

- अनु0— 1. उपयोगिता प्रमाण-पत्र Form GFR 19A
2. अधियाचना पत्र

विश्वासभाजन


20/3/2021

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बगहा-1

**Rural Works Department
MIMGSY (SC) Allotment Requisition Format**

Name of Division :- Rural Works Department , Works Division Bagaha-1.


Sl No	Name of Road	Administrative Sanction		Agreement Amount (in Lakh)		Name of Contractor	Agreement No	Agreement Date	Date of Completion	वार्ड का नाम (E/W, GSB PCC)	Actual Date of Completion	MIS की अनुसार अंतिम प्रगति (प्रतिशत में)	किसे वही सम्पादित कार्य की कुल राशि (लाख में)	अधिकारित राशि (लाख में)	अभिप्रेति
		Length (in Km)	Amount of (in Lakh)	Const. Work (in Lakh)	Maint. Work (in Lakh)										
1	Bairatee Mukh Path To Bairatee shthan	1.790	168.810	141.91802	18.75671	Rajan Kumar	14SBD/2020-21	26.06.2020	25.06.2021	E/W Progress, CD Work Completed, GSB Completed, Grade 3 & WBM In Progress	-	76.15750	107.71137		
2	Keda Tand Marzadpur To Semrahi	1.435	132.060	112.63401	14.11408	Vikas Pathak	06SBD/2020-21	18.06.2020	17.06.2021	GSB & WBM Completed	-	52.99314	63.54646		
3	Panchgawa To Bhedachaur	1.510	137.150	129.01557	12.54687	M.S. Alok Enterprises	05SBD/2020-21	17.06.2020	16.06.2021	E/W Progress, CD Work Completed, GSB, WBM, Grade 3 Completed	-	22.32506	61.42478		
4	PMGSY Pipra To Rupwalia	1.555	144.600	136.08113	18.07870	Rajan Kumar	16SBD/2020-21	26.06.2020	25.06.2021	E/W Complete, GSB, Grade 3 & CD Complete, WBM complete	-	71.13517	105.68753		
5	PMGSY Madhnee To Madhnee (Barthwalia Madhnee)	2.390	234.000	199.09954	21.22388	Rajan Kumar	15SBD/2020-21	26.06.2020	25.06.2021	E/W Progress, GSB Complete, Grade 3 Complete, Surface 600m PCC	-	100.34088	143.34412		
6	PMGSY Dardaree To Devtaha	1.820	184.530	175.75475	18.17611	Ravi Kumar Tiwari	20SBD/2020-21	30.06.2020	29.06.2021	E/W Progress, CD Complete, GSB Complete, Grade 3 90% Complete	-	27.01884	107.98008		
7	PMGSY Charcharwa To Mushahr Tola	0.595	59.184	51.10901	2.64742	Rajeev Kumar Singh	13SBD/2020-21	26.06.2020	25.03.2021	Complete	13.03.21	15.60311	46.75134		
8	Matvartiya To Katiya	1.250	120.500	117.70293	6.17300	Ravi Kumar Tiwari	21SBD/2020-21	30.06.2020	29.06.2021	E/W Progress, GSB & WBM Gr 3 Completed, PCC Pavement Complete	-	27.57674	100.85875		
9	Parsauni To Sekh Tola Parsauni	0.840	72.060	68.13212	2.48994	Priyanka Singh	48SBD/2020-21	11.12.2020	10.09.2021	E/W Completed, GSB Completed, Grade 3 Completed, PCC Progress	-	19.20207	61.23030		
10	NH Road To Parua Tola	0.885	66.450	58.29723	7.12103	Elite Construction	35SBD/2020-21	18.09.2020	17.06.2021	E/W COMPLETED, GSB COMPLETED, Grade 3 in Progress	-	31.43435	31.59549		
11	Pachphedwa To Dhurauli	1.690	156.000	149.09149	14.89541	M.S. Hanuman Construction	3SBD/2020-21	10.06.2020	09.06.2021	E/W in Progress, GSB completed, Gr3 In Progress, CD Work in progress, PCC 500M Complete	-	33.27101	95.06002		
12	Bhathwa Deep Narayan Mishra Ke tola To bathwa	0.795	68.739	64.99984	2.35578	Aditya Kumar Tiwari	33SBD/2020-21	14.09.2020	13.06.2021	GSB Completed, WBM GR 1600M, PCC 580M	-	47.32407	63.83874		
13	Lauriya Bagha Path To Bifuzee Colony 1or2 Sikhiya	0.790	63.080	55.02829	7.60854	Ajit Kumar Yadav	36SBD/2020-21	18.09.2020	17.06.2021			0.00000	24.49875		
14	Telpur to Islampur	1.670	143.700	128.36791	14.72277	New Blue Star Construction	53SBD/2020-21	14.01.2021	13.01.2022	GSB Completed, E/W & Grade 3 in Progress		15.44274	49.85799		
15	Barwa to Nawka Tola	0.855	63.090	56.03368	6.90006	Priyanka Ranjan	34SBD/2020-21	14.09.2020	13.06.2021	E/W & GSB in Progress, Culvert Complete		6.19130	17.68943		
16	PMGSY Singad To Bhedachaur	1.480	134.700	119.38281	14.11566	Munna Kumar Jaiswal	54SBD/2020-21	14.01.21	13.01.22	E/W Progress, GSB & CD complete, Grade 3 & WBM in progress		16.45753	74.01267		

Bur

3. Physical Progress achieved:-

PMGSY Naurwa to Birywa	1.600	163.760	153.52818	18.22012	M/S New Bihar Construction	08SBD/2020-21	20.06.2020	19.06.2021	E/w in Progress GSB 1400M Complete, WBM in Progress, CD Complete	-	32.05813	91.59466		
18 Betham Semrahi To Narkatiya	2.275	221.580	188.92920	22.02783	M/s A B Buildicon	17SBD/2020-21	26.06.20	25.06.21	E/w in Progress CD Complete, GSB 650 M Completed	-	0.00000	49.62130		
19 Barharwa To Gouti tola	1.540	143.600	135.63180	16.61888	M/s Maa Varshnavi Construction	07SBD/2020-21	20.06.20	19.06.21	E/w in Progress CD Complete, GSB Completed	-	0.00000	68.73344		
20 PMGSY Road To Noniwa Tola Laker	1.010	73.180	62.48672	10.01464	Ritesh Kumar	41SBD/2020-21	18.11.20	17.11.21	E/w in Progress, GSB Completed, WBM in progress	-	0.00000	31.53138		
21 Telpur to Telpur Deoraj	0.950	84.920	76.50633	7.85055	New Blue Star Construction	52SBD/2020-21	14.01.21	13.10.21	E/w in Progress, GSB In Progress	-	0.00000	28.92434		
22 PMGSY Siswa to Haryan Toli	0.415	38.739	30.70706	4.24116	Ujjawal Giri	28SBD/2020-21	06.08.20	05.05.21	E/w in Progress, GSB In Progress	-	0.00000	6.45309	6.45309	करवाया गया कार्य सही है।
23 Fulwariya To Boring Tola Fulwariya	0.670	57.090	50.13486	6.56673	M/S Hari Om Construction	31SBD/2020-21	11.09.2020	10.06.2021	E/w in Progress CD Work in Progress GSB Completed	-	25.86178	25.87425		

1. अधिसूचना पूर्ण विवरण के अनुरूप विवेक मगो कार्यों के लिए किया जा रहा है जिसकी प्रगति मासिक पुस्त में कि जा चुकी है। इन कार्यों में NQM, SQM की कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं है।
2. भुगतान प्राधिकार प्राप्त होने पर 05 दिनों के अंदर विपरीत का भुगतान कर उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया जाएगा।
3. कार्य स्थल पर नागरिक सूचना पट एच स्थल प्रयोगशाला स्थापित किया गया है।
4. प्रपत्र QM-1 एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (19A) सलमन है।
5. पथ निर्माण के लिए पूर्ण लम्बाई उपलब्ध है जिसे संचालक को Hand Over कर दिया गया है।
6. संचालक को Mobilization एवं Machinery अग्रिम की आवश्यकता नहीं है तथा संचालक द्वारा मांग नहीं की गई है।


 20/3/20
 कार्यपालक अभियंता,
 ग्रामीण कार्य विभाग,
 कर्मचारी भवन-1

***FORM GFR 19-A**

(See Government of India's decision (I) below rule- 150)
Form of Utilization certificate up to the month of March 2021
PIU:- E.E RWD(W)DIV-BAGAHA-1

SL.NO.	Name of Schemes	Sanction No.& Date with Amount (In Lacs)	Amount received (In Lacs)	Particulars
1	2	3	4	5
1	MMGSY(SC)	Lt.No-013 Dt-04.02.2021	620.72281	Certified that out of Rs. 620.72281 Lacs of grants-in-aid sanctioned during the years 2020-21 in favour of Executive Engineer R. W. D. Works Division, BAGAHA-1 a sum of Rs 620.39342 Lacs has been utilized for the purpose of MMGSY(SC) Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs. 0.32939 Lac remaining unutilized at the end of the period under report.
		TOTAL	620.72281	

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grant-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled, are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.


Kinds of checks exercised:-

- Works has been supervised by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Periodic as inspection has been conducted by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Construction materials have been tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant Engineer / Executive Engineer.
- All other codal formalities have been observed.

3. Physical Progress achieved:-

- Construction of Road Works.
- Construction of CD Works.


Sr. DIV ACCOUNTS OFFICER
R.W.D. Works Division, BAGAHA-1


EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. Works Division, BAGAHA-1