

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल बगहा-1**

पत्रांक 897 21I- बगहा-1/ दिनांक 28/04/2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बगहा-1।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
-सह-सचिव, नोडल पदाधिकारी,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :- मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (General) अन्तर्गत चयनित पथों के लिए प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि MMGSY(Genral) योजना अन्तर्गत भुगतान हेतु अधियाचना विहित प्रपत्र में तैयार कर आवश्यक अग्रतर कार्रवाई हेतु समर्पित किया जाता है। अधियाचना प्रपत्र के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र भी संलग्न है। साथ ही संवेदक का नाम प्राधिकार पत्र में जोड़ने की कृपा किया जाय।

अतः निवेदन है कि अधियाचित राशि विमुक्त करने की कृपा की जाय ताकि कराये गये कार्य का भुगतान किया जा सके।

अनु0- 1. उपयोगिता प्रमाण-पत्र Form GFR 19A
2. अधियाचना पत्र

विश्वासभाजन

(Signature)
29/4/21
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बगहा-1

FORM GFR 19-A (See Government of India's decision (I) below rule- 150) Form of Utilization certificate up to the month of April 2021 PIU:- E.E RWD(W)DIV-BAGAHA-1				
SL.NO.	Name of Schemes	Sanction No.& Date with Amount (In Lacs)	Amount received (In Lacs)	Particulars
1	2	3	4	5
1	MMGSY(Genral)	Lt No-129 dt-18.10.2019 Lt No-01 dt-06.01.2020 Lt No-19 dt-27.01.2020 Lt No-27 dt-07.02.2020 Lt No-32 dt-18.02.2020 Lt No-45 dt-03.03.2020 Lt No-79 dt-15.05.2020 Lt No-94 dt-03.06.2020 Lt No-116 dt-24.07.2020 Lt No-187 dt-27.11.2020	3320.91822	Certified that out of Rs. 3320.91822 Lacs of grants-in-aid sanctioned during the years 2020-21 in favour of Executive Engineer R. W. D. Works Division, BAGAHA-1 a sum of Rs 3212.71345 Lacs has been utilized for the purpose of MMGSY(Gen) Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs. 108.20537 Lac remaining unutilized at the end of the period under report.
		TOTAL	3320.91822	report.

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grant-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled, are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kinds of checks exercised:-

- Works has been supervised by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Periodic as inspection has been conducted by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Construction materials have been tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant Engineer / Executive Engineer.
- All other codal formalities have been observed.

3. Physical Progress achieved:-

- Construction of Road Works.
- Construction of CD Works.

(Signature)
28/04/2021
Sr.DIVACCOUNTS OFFICER

R.W.D. Works Division, BAGAHA-1

(Signature)
29/4/21
EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. Works Division, BAGAHA-1

Rural Works Department
MMGSY (GEN) Allotment Requisition Format
Name of Division :- Rural Works Department, Works Division Bagaha-I.

Name of Division :- Rural Works Department , Works Division Bagaha-I.															
Sl. No.	Name of Road	Administrative Sanction		Agreement Amount (in Lacs)		Name of Contractor	Agreement No.	Agreement Date	Date of Completion	कार्य का स्तर (E/W, GSB/Pcc)	Actual Date of Completion	MIS से अनुमति अर्जन प्राप्त (लाख में)	किसे गते सम्पन्नित कार्य की कुल राशि (लाख में)	अभिलेखित राशि (लाख में)	अभिप्रेत
		Length (in km)	Amount of (in Lacs)	Const. Work (in Lacs)	Maint. Work (in Lacs)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	PMGSY Sanpur To Harijan Tola Via Tarkulwa	2.200	192.400	150.10134	19.69027	Naseem Akhtar	10SBD/19-20	15.07.2019	14.07.2020	Completed.	09.06.2020	144.47829	144.47829		
2	PMGSY Bhakharee Ghoraghat To Khaurahnee	1.090	95.500	75.04224	9.22163	Mukesh Kumar	46SBD/19-20	13.09.2019	12.09.2020	Completed	15.05.2020	71.95432	71.95432		
3	Signdee Harijan Tola To Binwalia	1.780	156.260	137.31724	15.52902	Ravi Kumar Tiwari	24SBD/19-20	08.08.2019	07.08.2020	Completed.	15.09.2020	125.66680	134.38850		
4	Saachhap To Pipra	1.260	115.120	91.87053	9.67053	Awadhesh Shukla	41SBD/19-20	05.09.2019	04.09.2020	Completed.	19.10.2020	87.96721	90.53391		
5	Pakwalia Bazar To Partap Pur	4.565	396.990	346.92815	41.86409	Ujjain Engicon (I) Pvt Ltd	26SBD/19-20	14.08.2019	13.08.2020	Completed.	25.09.2020	314.86633	317.42740		
6	PWD Road (Bagaha semra) To Turki	3.080	250.700	215.40013	30.21377	Ashok Kumar Gupta	16SBD/19-20	26.07.2019	25.07.2020	Completed	05.09.2020	203.47454	203.47454		
7	Chhotki Patti Bhairoganj Path To Panda Patti	1.315	120.300	95.53422	10.58836	Ravi Kumar Tiwari	25SBD/19-20	08.08.2019	07.08.2020	Completed	05.08.2020	90.05269	90.05269		
8	NH28B To Piprahiya	2.200	184.250	146.45122	16.07843	Naseem Akhtar	11SBD/19-20	15.07.2019	14.07.2020	Completed.	12.07.2019	135.36148	137.53455		
9	PMGSY Paroraha To Malhotwa Yadav Tola	2.205	187.900	161.17969	16.44011	Maa Dhanvantri Buildcon Pvt Ltd.	53SBD/19-20	29.11.2019	28.11.2020	E/W Completed, GSB & Grade 3 1235m Completed		58.99296	68.58643		
10	Bibi Bankarwa To Dhrampur.	2.150	156.870	120.54425	17.92559	Rajesh Kumar	14SBD/19-20	19.07.2019	18.07.2020	E/W Completed, GSB 2.00km completed, Gr-III 2.00km Completed.		50.91190	53.51459		
11	PMGSY Pakaree To Harijan Tola	1.135	92.800	72.63212	9.25040	Rajiv Kumar Singh	19SBD/19-20	31.07.2019	30.07.2020	Completed.	30.07.2020	63.72543	65.08381		
12	Khairpokhira To Ekderwa	4.175	349.730	274.16298	34.42924	Maa Dhanvantri Buildcon Pvt Ltd.	51SBD/19-20	29.11.2019	28.11.2020	E/W Completed GSB 3500m Completed.		75.91945	75.91945		
13	Chhotki Patti Bhairoganj Path To Deurwa (Dharampur)	2.225	185.052	147.10180	16.13500	Maa Dhanvantri Buildcon Pvt Ltd.	19SBD/19-22	31.07.2021	30.07.2022	E/W Completed GSB 1500m Completed.		33.51652	22.48451		
14	PMGSY Telpur To Inarbarwa Liya	2.545	218.200	192.69195	21.01574	Rajan Kumar	17SBD/19-20	30.07.2019	29.07.2020	Completed.	30.08.2020	162.54624	190.61767		
15	PMGSY Path Bairati To Balkahwa	2.035	173.500	136.78487	16.28915	Nagendra Prasad	22SBD/19-20	07.08.2019	06.08.2020	Completed	17.09.2020	120.84550	128.58074		
16	PWD path Barwa To Serva	1.275	96.800	82.84802	11.58340	M/S Nav Bharat Construction Company	21SBD/19-20	07.08.2019	06.08.2020	Completed	04.08.2020	71.37433	78.90129		
17	PMGSY Mahipur To Pipardhari	1.800	136.410	104.84304	15.56871	Yasmeen	27SBD/19-20	14.08.2019	13.08.2020	E/W Completed GSB 800m Completed.		47.30642	47.30642		

18	Kolhapur To Hard	1.695	137.34000	106.26966	14.94896	Bhim Kumar	35SBD/19-20	03.09.2019	02.09.2020	Completed	26.05.2020	105.18981	105.18981		
19	Bichampura To Brahman Tola	1.010	80.86000	65.81396	6.95535	Bhim Kumar	30SBD/19-20	22.08.2019	21.08.2020	Completed	05.07.2020	65.11253	65.11253		
20	NH28B Baswariya Chowk To Baswariya Tola	1.265	98.21000	77.52647	9.12116	Bhim Kumar	31SBD/19-20	22.08.2019	21.08.2020	Completed	29.03.2020	73.92065	73.92065		
21	Sirwa School To Harpur	2.875	204.21000	157.63235	22.70370	Chanakya Technos Pvt Ltd	36SBD/19-20	05.09.19	04.09.20	E/W Completed (2011) 200m Completed WBM, ongoing PCC 425 m Completed CD 2 Nos Completed		83.98918	83.98918		
22	Englishiya Chandraha Path To Pipra	2.980	247.52000	194.45440	23.93609	Chanakya Technos Pvt Ltd	37SBD/19-20	05.09.19	04.09.20	E/W Completed (600) 200m Completed CD Work Completed WBM ongoing		111.88162	111.88162		
23	PWD Road to Sarwariya South	0.605	43.08000	33.46660	4.91663	Bhupendra Kumar	33SBD/19-20	28.08.2019	27.05.2020	CD Work Completed E/W Completed		13.38664	13.38664		
24	Basgaon Manjhariya To Bulahwa Reyaz Miya Tola	2.690	225.50000	175.76766	23.28323	Md. Shafique	42SBD/19-20	06.09.2019	05.09.2020	Completed	10.10.2020	105.88835	171.96789		
25	Chandraha To Virta Tola (Nimuhuiya Ghat)	2.065	162.58000	127.36132	16.09244	M/S Maa Vaisnavi Construction	29SBD/19-20	22.08.2019	21.08.2020	Completed	13.08.2020	116.76820	119.14236		
26	Babu Parsauni To Bengali Sah Tola	1.955	154.05	119.85012	16.10161	Anup Ranjan	32SBD/19-20	22.08.2019	21.08.2020	Completed	21.03.2020	118.22044	118.22044		
27	Pharsahnee To Tarkatti	2.035	178.370	156.83690	17.56152	UJJAIN INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	34SBD/19-20	28.08.2019	27.08.2020	Completed	22.11.2020	0.00000	154.37159	139.31397	कार्य पूरा कार्य सम्पन्न है।
28	PMGSY Pacharna To Parsiha	2.900	234.480	204.86630	24.77026	Satyendra Kumar	28SBD/19-20	22.08.2019	21.08.2020	Completed	02.10.2020	189.80617	201.29038		
29	NH-28 B Chandishan Mor to Nazipur	4.88	396.83	307.4596	42.77744	Chanakya Technos Pvt Ltd.	38SBD/19-20	05.09.2019	04.09.2020	E/W in Progress. GSB 3.300M Complete		3.36167	168.23496	164.87329	कार्य पूरा कार्य सम्पन्न है।
30	Sarwariya Middle School To Sarwariya North	1.650	123.28	98.12952	11.45957	Awadhesh Shukla	40SBD/19-20	05.09.2019	04.09.2020	Completed	19.10.2020	65.87688	91.07622		
31	Parsauni (Pandey Nadi) PMGSY To Parsauni Tola	0.905	75.890	61.68295	5.22559	Pitamber Construction Pvt.Ltd.	39SBD/19-20	05.09.2019	04.06.2020	E/W in Progress. GSB & WBM completed, 100 M PCC Completed		10.32728	30.59956		
32	PMGSY Laxnauta To Chand Barwa (Dhobi tola)	1.415	116.560	92.89048	9.92540	Rajesh Kumar Singh	43SBD/19-20	09.09.2019	08.09.2020	E/W in Progress. GSB Completed, Grade-3 700M, C D Complete		35.33870	45.25343		
33	Mathiya Path to Mathiya Harijan Tola	0.740	59.437	47.70151	4.71853	Pawan Kumar Verma	45SBD/19-20	11.09.19	10.06.20	E/W in Progress. GSB In Progress. PCC Complete		0.00000	36.42477		
34	NH28B Englishiya To Jamadar Tola	1.840	140.51	110.75594	13.21369	Sanjay Kumar Mishra	54SBD/19-20	29.11.2019	28.11.2020	E/W in Progress. GSB Completed. GR-III 240m in Progress		80.33409	83.70934		

- अविवरण पूर्ण विवरण के अनुसार किये गये कार्यो के लिए किया जा रहा है जिसकी प्रगति मापी पूरा में कि जा चुकी है। इन कार्यो में NQM, SQM की कोई प्रतिफल टिप्पणी नहीं है।
- मुगलान प्रविणर प्राप्त होने पर 05 दिनों के अंदर विपरीत का मुगलान कर उपयोगिता प्रमाण पत्र सगर्भित कर दिया जाएगा।
- कार्य स्थल पर नागरिक सूचना पट एच स्थल प्रयोगशाला स्थापित किया गया है।
- प्रत्येक QM-I एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (19A) संलग्न है।
- पथ निर्माण के लिए पूर्ण तैयारी उपलब्ध है जिसे संवेदक को Hand Over कर दिया गया है।
- संवेदक को Mobilization एवं Machinery उपयोग की आवश्यकता नहीं है तथा संवेदक द्वारा मौग नहीं की गई है।

R. Bhandari
29/11/21
कार्यपालक अभियंता,
राष्ट्रीय कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल बगल-1