

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल बगहा-1**

पत्रांक 1047/213 बगहा-1/ दिनांक 26/05/2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, बगहा-1।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी  
—सह-सचिव, नोडल पदाधिकारी,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
बिहार, पटना।

विषय :- मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (SC) अन्तर्गत चयनित पथों के लिए प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अधियाचना के संबंध में।

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि MMGSY(SC) योजना अन्तर्गत भुगतान हेतु अधियाचना विहित प्रपत्र में तैयार कर आवश्यक अग्रदत्त कार्यवाई हेतु समर्पित किया जाता है। अधियाचना प्रपत्र के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र भी संलग्न है। साथ ही संवेदक का नाम प्राधिकार पत्र में जोड़ने की कृपा किया जाय।

अतः निवेदन है कि अधियाचित राशि विमुक्त करने की कृपा की जाय ताकि कराये गये कार्य का भुगतान किया जा सके।

- अनु- 1. उपयोगिता प्रमाण-पत्र Form GFR 19A  
2. अधियाचना पत्र

विश्वसमाजन

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, बगहा-1

| *FORM GFR 19-A<br>(See Government of India's decision (I) below rule- 150)<br>Form of Utilization certificate up to the month of May 2021<br>PIU:- E.E RWD(W)DIV-BAGAHA-1 |                 |                                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SL.NO.                                                                                                                                                                    | Name of Schemes | Sanction No.& Date with Amount (In Lacs) | Amount received (In Lacs) | Particulars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                                                                                                                                                                         | 2               | 3                                        | 4                         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                                                                                                                                                                         | MMGSY(SC)       | Lt.No-013 Dt-04.02.2021                  | 1016.99571                | Certified that out of Rs. 1016.99571 Lacs of grants-in-aid sanctioned during the years 2021-22 in favour of Executive Engineer R. W. D. Works Division, BAGAHA-1 a sum of Rs 933.13908 Lacs has been utilized for the purpose of MMGSY(SC) Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs. 83.85663 Lac remaining unutilized at the end of the period under report. |
| TOTAL                                                                                                                                                                     |                 |                                          | 1016.99571                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grant-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled, are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kinds of checks exercised:-

- Works has been supervised by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Periodic as inspection has been conducted by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Construction materials have been tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant Engineer / Executive Engineer.
- All other codal formalities have been observed.

3. Physical Progress achieved:-

- Construction of Road Works.
- Construction of CD Works.

Sr. DIVACCOUNTS OFFICER

R.W.D. Works Division, BAGAHA-1

EXECUTIVE ENGINEER

R.W.D. Works Division, BAGAHA-1

**Rural Works Department**  
**MMGSY (SC) Allotment Requisition Format**

**Name of Division :- Rural Works Department , Works Division Bagaha-I.**

| Sl. No. | Name of Road                                   | Administrative Sanction |                     | Agreement Amount (in Lac) |                      | Name of Contractor         | Agreement No. | Agreement Date | Date of Completion | कार्य का स्तर (E/W, GSB/PCC)                                                            | Actual Date of Completion | MIS के अनुसार अंशपूर्ण भुगतान (लाख में) | किसे नये सम्पादित कार्य की कुल राशि (लाख में) | अवशेषित राशि (लाख में) | अभिप्रेत |
|---------|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|----------|
|         |                                                | Length (in km)          | Amount of (in Lakh) | Const Work (in Lakh)      | Maint Work (in Lakh) |                            |               |                |                    |                                                                                         |                           |                                         |                                               |                        |          |
| 1       | 2                                              | 3                       | 4                   | 5                         | 6                    | 7                          | 8             | 9              | 10                 | 11                                                                                      | 12                        | 13                                      | 14                                            | 15                     | 16       |
| 1       | Bairatee Mukh Path To Bairatee Sthan           | 1.790                   | 168.810             | 141.91802                 | 18.75671             | Rajan Kumar                | 14SBD/2020-21 | 26.06.2020     | 25.06.2021         | Complete                                                                                | 05.05.2021                | 86.24322                                | 140.38730                                     |                        |          |
| 2       | Kedai Tand Marzadpur To Semrahi                | 1.435                   | 132.060             | 112.63401                 | 14.11408             | Vikas Pathak               | 06SBD/2020-21 | 18.06.2020     | 17.06.2021         | GSB & WBM Completed.                                                                    | -                         | 52.99314                                | 63.54646                                      |                        |          |
| 3       | Panchgawa To Bhedachaur                        | 1.510                   | 137.150             | 129.01557                 | 12.54687             | M/S Alok Enterprises       | 05SBD/2020-21 | 17.06.2020     | 16.06.2021         | E/W Progress, GSB, WBM, Grade 3 Completed, PCC 680M Complete                            | -                         | 34.83697                                | 105.08077                                     |                        |          |
| 4       | PMGSY Pipra To Rupwalia                        | 1.555                   | 144.600             | 136.08113                 | 18.07870             | Rajan Kumar                | 16SBD/2020-21 | 26.06.2020     | 25.06.2021         | E/W Complete, GSB, Grade 3 & CD Complete, WBM complete                                  | -                         | 105.68753                               | 105.68753                                     |                        |          |
| 5       | PMGSY Madhnee To Madhnee (Baithwalia Madhnee)  | 2.390                   | 234.000             | 199.09954                 | 21.22388             | Rajan Kumar                | 15SBD/2020-21 | 26.06.2020     | 25.06.2021         | Complete                                                                                | 18.04.2021                | 100.34088                               | 196.89897                                     |                        |          |
| 6       | PMGSY Dardaree To Deviaha                      | 1.820                   | 184.530             | 175.75475                 | 18.17611             | Ravi Kumar Tiwari          | 20SBD/2020-21 | 30.06.2020     | 29.06.2021         | E/W Progress, CD Complete, GSB Complete, Grade 3 1750m Complete                         | -                         | 52.91830                                | 138.07838                                     |                        |          |
| 7       | PMGSY Chargarha To Mushahar Tola               | 0.595                   | 59.184              | 51.10901                  | 2.64742              | Rajeev Kumar Singh         | 13SBD/2020-21 | 26.06.2020     | 25.03.2021         | Complete                                                                                | 13.03.21                  | 15.60311                                | 46.75134                                      |                        |          |
| 8       | Matiyariya To Katiya                           | 1.250                   | 120.500             | 117.70293                 | 6.17300              | Ravi Kumar Tiwari          | 21SBD/2020-21 | 30.06.2020     | 29.06.2021         | E/W Progress, GSB & WBM Gr 3 Completed, PCC Complete                                    | -                         | 51.00844                                | 100.85714                                     |                        |          |
| 9       | Parsauni To Sekh Tola Parsauni                 | 0.840                   | 72.060              | 68.13212                  | 2.48994              | Priyanka Singh             | 48SBD/2020-21 | 11.12.2020     | 10.09.2021         | E/W Completed, GSB Completed, Grade 3 Completed, PCC Progress                           | -                         | 19.20207                                | 61.23030                                      |                        |          |
| 10      | NH Road To Parus Tola                          | 0.885                   | 66.450              | 58.29723                  | 7.12103              | Elite Construction         | 35SBD/2020-21 | 18.09.2020     | 17.06.2021         | E/W COMPLETED, GSB COMPLETED, Grade 3 in Progress                                       | -                         | 31.43435                                | 31.59549                                      |                        |          |
| 11      | Pachphedwa To Dhurauli                         | 1.690                   | 156.000             | 149.09149                 | 14.89541             | M/S Hanuman Construction   | 3SBD/2020-21  | 10.06.2020     | 09.06.2021         | E/W in Progress, GSB Completed, Gr3 In Progress, CD Work in progress, PCC 500M Complete | -                         | 95.06002                                | 95.06002                                      |                        |          |
| 12      | Bhatiya Deep Narayan Mishra Ke tola To bathiya | 0.795                   | 68.739              | 64.99984                  | 2.35578              | Aditya Kumar Tiwari        | 33SBD/2020-21 | 14.09.2020     | 13.06.2021         | GSB Completed, WBM GR 3 600M, PCC 580M                                                  | -                         | 63.83874                                | 63.83874                                      |                        |          |
| 13      | PWD Path Baree To Dhurauli                     | 0.940                   | 88.810              | 83.65419                  | 10.92688             | Satyendra Kumar            | 18SBD/2020-21 | 29.06.20       | 28.03.21           | E/W In Progress, GSB Complete, WBM in Progress, CD 1 No complete, PCC 90%               | -                         | 0.00000                                 | 52.99468                                      |                        |          |
| 14      | Telpur to Islampur                             | 1.670                   | 143.700             | 128.36791                 | 14.72277             | New Blue Star Construction | 53SBD/2020-21 | 14.01.2021     | 13.01.2022         | GSB Completed, E/W & Grade 3 in Progress                                                |                           | 44.12212                                | 49.85799                                      |                        |          |
| 15      | Barwa to Nawka Tola                            | 0.855                   | 63.690              | 56.03368                  | 6.90006              | Priyanka Ranjan            | 34SBD/2020-21 | 14.09.2020     | 13.06.2021         | E/W & GSB in Progress, Culvert Complete                                                 |                           | 17.68943                                | 17.68943                                      |                        |          |

|    |                                                        |       |         |           |          |                                |               |            |            |                                                                              |            |          |           |          |                        |
|----|--------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|----------|--------------------------------|---------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|----------|------------------------|
| 16 | PMGSY Singad To Bhedachaur                             | 1.480 | 134.700 | 119.38281 | 14.11566 | Munna Kumar Jaiswal            | 54SBD/2020-21 | 14.01.21   | 13.01.22   | E/W Progress, GSB & CD Complete, Grade 3 & WBM in progress                   |            | 47.02150 | 74.01267  |          |                        |
| 17 | PMGSY Naurwa to Briywa                                 | 1.600 | 163.760 | 153.52818 | 18.22012 | M/S New Bihar Construction     | 08SBD/2020-21 | 20.06.2020 | 19.06.2021 | Complete                                                                     | 15.05.2021 | 32.05813 | 150.08550 |          |                        |
| 18 | Bethani Semrai To Narkatiya                            | 2.275 | 221.580 | 188.92920 | 22.02783 | M/s A.B. Buildicon             | 17SBD/2020-21 | 26.06.20   | 25.06.21   | E/W in Progress, CD Complete, GSB 1995 M & Gr3 1995 Complete                 | -          | 15.87882 | 114.73161 |          |                        |
| 19 | Barharwa To Gotti tola                                 | 1.540 | 143.600 | 135.63180 | 16.61888 | M/s Maa Vaishnavi Construction | 07SBD/2020-21 | 20.06.20   | 19.06.21   | E/W in Progress, CD Complete, GSB Completed, Grade 3 1200 Metre Complete     | -          | 21.99470 | 90.31165  |          |                        |
| 20 | PMGSY Road To Noniwa Tola Laker                        | 1.010 | 73.180  | 62.48672  | 10.01464 | Ritesh Kumar                   | 41SBD/2020-21 | 18.11.20   | 17.11.21   | E/W in Progress, GSB Completed, WBM 900 Mt Complete, Culvert Complete        | -          | 10.09004 | 42.82736  |          |                        |
| 21 | Telpur to Telpur Deoraj                                | 0.950 | 84.920  | 76.50633  | 7.85055  | New Blue Star Construction     | 52SBD/2020-21 | 14.01.21   | 13.10.21   | E/W in Progress, GSB In Progress                                             | -          | 9.25579  | 28.92434  |          |                        |
| 22 | PMGSY Siswa to Harijan Toli                            | 0.415 | 38.739  | 30.70706  | 4.24116  | Ujjawal Giri                   | 28SBD/2020-21 | 06.08.20   | 05.05.21   | E/W in Progress, GSB In Progress                                             | -          | 0.00000  | 6.45309   |          |                        |
| 23 | PMGSY Laxnaut Path Vridhavan Harijan tola ( Dera Tola) | 1.120 | 111.910 | 85.14560  | 8.05800  | Sanjay Kumar Mishra            | 67SBD/2020-21 | 19.02.2021 | 18.02.2022 | E/W in Progress, GSB 250M Complete                                           | -          | 0.00000  | 13.62201  | 13.62201 | करना गया कार्य सही है। |
| 24 | Loharpati To Naya Basti                                | 1.140 | 87.720  | 76.51135  | 11.04766 | Anup Ranjan                    | 50SBD/2020-21 | 23.12.2020 | 22.12.2021 | E/W in Progress, GSB 500M Complete                                           | -          | 0.00000  | 32.08777  |          |                        |
| 25 | Lauriya Bagha Path to Bifuzee Colony 1or2 Sikhiya      | 0.790 | 63.080  | 55.02829  | 7.60854  | Ajit Kumar Yadav               | 36SBD/2020-21 | 18.09.2020 | 17.06.2021 | E/W in Progress, GSB Complete, Grade 3 700M complete                         | -          | 0.00000  | 37.34645  |          |                        |
| 26 | PMGSY Amwato Katharwa                                  | 0.970 | 102.250 | 98.61476  | 7.99802  | M/s Chandra Mohan Ojha         | 12SBD/2020-21 | 22.06.2020 | 21.03.2021 | Complete                                                                     | 19.03.2021 | 0.00000  | 95.45364  |          |                        |
| 27 | Malhi Tola To Tesrahiya                                | 1.670 | 166.830 | 139.77308 | 13.46904 | Aditya Kumar Tiwari            | 07SBD/2021-22 | 23.04.2021 | 22.04.2022 | E/W in progress, Culvert Complete, GSB 1420M Complete, Grade 3 300M Complete | -          | 0.00000  | 79.74805  |          |                        |
| 28 | Chanaua Tola To Mataura Tola                           | 3.000 | 267.090 | 231.45876 | 18.67792 | Ravi Kumar Tiwari              | 62SBD/2020-21 | 05.02.2021 | 04.02.2022 | E/W in Progress, GSB 2.85Km Complete, Grade 3 2.70 Km complete               | -          | 0.00000  | 94.69236  |          |                        |
| 29 | Fulwariya To Boring Tola Fulwariya                     | 0.670 | 57.090  | 50.13486  | 6.56673  | M/S Hari Om Construction       | 31SBD/2020-21 | 11.09.2020 | 10.06.2021 | E/W in Progress, CD Work in Progress, GSB Completed.                         | -          | 25.86178 | 25.87425  |          |                        |

1. अधिसूचना पूर्ण विधि के अनुसार किये गये कार्य के लिए किया जा रहा है जिसकी प्रगति मापी पुरत में कि जा चुकी है। इन कार्य में NQM, SQM की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

2. भुगतान प्राधिकार प्राप्त होने पर 05 दिनों के अंदर बिजनेस का भुगतान कर उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया जाएगा।

3. कार्य स्थल पर नागरिक सूचना पट एवं स्थल प्रयोगशाला स्थापित किया गया है।

4. प्रपत्र QM-1 एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (19A) संलग्न है।

5. पथ निर्माण के लिए पूर्ण तैयारी उपलब्ध है जिसे संवेदक को Hand Over कर दिया गया है।

6. संवेदक को Mobilization एवं Machinery अयोग की आवश्यकता नहीं है तथा संवेदक द्वारा नॉंग नहीं की गई है।

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
राज्य निर्माण विभाग

*(Signature)*  
25/5/21