

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल बगहा-1

पत्रांक.....3027 250 बगहा-1/ दिनांक.....02/10/2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बगहा-1।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
-सह-सचिव, नोडल पदाधिकारी,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :- मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (SC) अन्तर्गत चयनित पथों के लिए प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि MMGSY(SC) योजना अन्तर्गत भुगतान हेतु अधियाचना विहित प्रपत्र में तैयार कर आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित किया जाता है। अधियाचना प्रपत्र के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र भी संलग्न है। साथ ही संवेदक का नाम प्राधिकार पत्र में जोड़ने की कृपा किया जाय।

अतः निवेदन है कि अधियाचित राशि विमुक्त करने की कृपा की जाय ताकि कराये गये कार्य का भुगतान किया जा सके।

- अनु०- 1. उपयोगिता प्रमाण-पत्र Form GFR 19A
2. अधियाचना पत्र

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बगहा-1

***FORM GFR 19-A**
(See Government of India's decision (I) below rule- 150)
Form of Utilization certificate up to the month Sept 2021
PIU:- E.E RWD(W)DIV-BAGHAHA-1 of J

SL.NO.	Name of Schemes	Sanction No.& Date with Amount (In Lacs)	Amount received (In Lacs)	Particulars
1	2	3	4	5
1	MMGSY(SC)	Lt.No-013 Dt-04.02.2021	1647.20547	Certified that out of Rs. 1647.20547 Lacs of grants-in-aid sanctioned during the years 2021-22 in favour of Executive Engineer R. W. D. Works Division, BAGHAHA-1 a sum of Rs 1646.93752 Lacs has been utilized for the purpose of MMGSY(SC) Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs. 0.26795 Lac remaining unutilized at the end of the period under report.
		TOTAL	1647.20547	

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grant-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled, are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kinds of checks exercised:-

- Works has been supervised by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Periodic as inspection has been conducted by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Construction materials have been tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant Engineer / Executive Engineer.
- All other codal formalities have been observed.

3. Physical Progress achieved:-


- Construction of Road Works.
- Construction of CD Works.


DIVISIONAL ACCOUNTS OFFICER

R.W.D. Works Division, BAGHAHA-1


EXECUTIVE ENGINEER


R.W.D. Works Division, BAGHAHA-1


02-10-2021

Rural Works Department
MMGSY (SC) Allotment Requisition Format
Name of Division :- Rural Works Department , Works Division Bagaha-I.

Name of Division :- Rural Works Department , Works Division Bagaha-I.															
Sl No	Name of Road	Administrative Sanction		Agreement Amount (in Lac)		Name of Contractor	Agreement No	Agreement Date	Date of Completion	कार्य का स्तर (E/W, GSB/Pcc)	Actual Date of Completion	MIS के अनुसार अंशदान भुगतान (लाख में)	किसे गवे स्थापित कार्य की कुल रशि (लाख में)	अभियागित राशि (लाख में)	अभियुक्ति
		Length (in km)	Amount of (in Lakh)	Const. Work (in Lakh)	Maint Work (in Lakh)										
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Bairatee Mukh Path To Bairatee shthan	1.790	168.810	141.91802	18.75671	Rajan Kumar	14SBD/2020-21	26.06.2020	25.06.2021	Complete	05.05.2021	120.36731	140.38730	20.01999	कराया गया कार्य सतोषप्रद है।
2	PMGSY Singad To Bhedachaur	1.480	134.700	119.38281	14.11566	Munna Kumar Jaiswal	54SBD/2020-21	14.01.21	13.01.22	E/W Progress , GSB Complete, Grade 3 1380M Complete, Premixing Complete, PCC in Progress	-	47.02150	98.47299	51.45149	कराया गया कार्य सतोषप्रद है।
3	PMGSY Gudgudi To Harizan Toli Via Churiharwa	3.650	341.730	240.36851	27.04898	Ranvir Nirman Pvt Ltd	06SBD/2021-22	16.04.21	15.04.22	E/w in Progress, GSB 3500Mt. , Culvert 4 No Complete	-	0.00000	113.71780	113.71780	कराया गया कार्य सतोषप्रद है।
4	PWD Ramnagar To Babhnee	3.620	318.330	227.87304	25.74636	Ranvir Nirman Pvt Ltd	18SBD/2021-22	05.06.21	04.06.22	E/w in Progress, GSB 1200 mt Complete	-	0.00000	29.92494	29.92494	कराया गया कार्य सतोषप्रद है।

- अभियाचना पूर्ण विशिष्टि के अनुरूप किसे गये कार्यो के लिए किया जा रहा है जिसकी प्रविष्टि मापी पुस्त में कि जा चुकी है। इन कार्य में NQM, SQM की कोई प्रतिकुल टिप्पणी नहीं है।
- भुगतान प्राधिकार प्राप्त होने पर 05 दिनों के अंदर विपत्रों का भुगतान कर उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया जाएगा।
- कार्य स्थल पर नागरिक सूचना पट एवं स्थल प्रयोगशाला स्थापित किया गया है।
- प्रपत्र QM-1 एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (19A) संलग्न है।
- यद्य निर्माण के लिए पूर्ण लम्बाई उपलब्ध है जिसे संवेदक को Hand Over कर दिया गया है।
- संवेदक को Mobilization एवं Machinery अग्रीम की आवश्यकता नहीं है तथा संवेदक द्वारा भोंग नहीं की गई है।


 02/10/2021
 कार्यपालक अभियंता,
 ग्रामीण कार्य विभाग,
 कार्य भूखंडल बगहा-1