

RAMESHWAR YADAV**GOVERNMENT CONTRACTOR****R.W.D. & WATER RESOURCE DEPARTMENT****RESIDENCE : VILL-PAKTHOUL, P.O - KHIZIRCHAK, DISTT - BEGUSARAI (BIHAR)**

Ref. :

Date.....

सेवा में,
कार्यपालक अभियन्ता/आजीव कार्य विभाग
कार्य प्रमाणन बलिया

विषय: - समय वृद्धि के संबंध में,

महोदय,

उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि मामला (52) योजना अंतर्गत केलु शर्मा से अवध निरदुन रोड का कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा था। परन्तु कौनों एवं बाढ़/अतिवृष्टि के कारण कार्य बाधित रहा। जिसकी कार्य समाप्ति की तिथि 17/09/2021 है। परन्तु बाधित रहने के कारण नया समय-सीमा में कार्य पूर्ण कर पाना संभव नहीं हो रहा है।

अतः अनुरोध है कि दिनांक 15/03/2022 तक का समय-वृद्धि देने की कृपा की जाय। समय-वृद्धि का प्रस्ताव बाधित प्रपत्र में तैयार कर इस पत्र के साथ समाहित किया जा रहा है।

अनुलग्नक यथास्त

विश्वाम माता

राजेश्वर

Cashier/ATM.
23/02


APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME

1. Name of Contractor :- Rameshwar Yadav
2. Name of Work :- construction of Road from Kailu Sharma to Abadli Turhut Road.
3. Agreement No. & Date :- 09/S.B.D/MMWY (S.G)/2020-21
dt 18/9/2020
4. Agreement Value :- 79,59,771.20
5. Date of Work Order :- 18/9/20
6. Contract date of Completion :- 17/9/21
7. Actual Date of Completion :- Work is in progress
8. Value of Work done :- ~~503012.00~~ value of work - 738426
9. Extension if any, granted No :- NA
10. Ground for Extension :- Due to Heavy Rain & Corona.
11. Extension Now Applied for :- 15/03/22
12. Recommendation by the J.E :- Time Extension may be granted
4 p.p. 15/03/22
13. Recommendation by the A.E :- Time extension may be granted
up to 15/03/22
23/09/2021
A.E.
14. Recommendation by the E.E :- Recommended for time extension
up to 15/4/22

Rameshwar Yadav
Signature of Contractor

प्रपत्र

1. योजना का नाम:- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना-पार्ट कैबुल शर्मा व
अवध लिटुन से तक पथ का निर्माण।
2. मद :- MMJUN (3C)
3. तकनीकी स्वीकृति की राशि:-
4. एकारारनामा की राशि :- ₹9.59, 73।20
5. अद्यतन भुगतान की गई राशि :- 503012 =00
6. कार्य प्रारंभ की तिथि:- 18/9/20
7. कार्य समाप्ति की तिथि:- 18/9/21
8. वास्तविक कार्य समाप्ति की तिथि:- —
9. पथ प्राक्कलन के अनुसार प्लैंक /रोड फर्निचर इत्यादि का कार्य
पूर्ण हुआ है या नहीं :- —
10. मिट्टी अन्वेषण प्रमंडल द्वारा प्रतिकुल टिप्पणी का विवरणी:- —
11. इस योजना से संबंधित कोई ए0टी0आर0 लंबित है या नहीं:- नहीं
12. आपके द्वारा अंतिम स्थल निरीक्षण की तिथि एवं समोक्त मतान्वय:-


23/09/21

सहायक अभियंता का हस्ताक्षर


23/9/21

कार्यपालक अभियंता का हस्ताक्षर