

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल बगहा-1

पत्रांक.....31.5 213-

बगहा-1 / दिनांक.....09/02/2022

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बगहा-1।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
-सह-सचिव, नोडल पदाधिकारी,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :- मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (SC) अन्तर्गत चयनित पथों के लिए प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि MMGSY(SC) योजना अन्तर्गत भुगतान हेतु अधियाचना विहित प्रपत्र में तैयार कर आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित किया जाता है। अधियाचना प्रपत्र के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र भी संलग्न है। साथ ही संवेदक का नाम प्राधिकार पत्र में जोड़ने की कृपा किया जाय।

अतः निवेदन है कि अधियाचित राशि विमुक्त करने की कृपा की जाय ताकि कराये गये कार्य का भुगतान किया जा सके।

- अनु0- 1. उपयोगिता प्रमाण-पत्र Form GFR 19A
2. अधियाचना पत्र

विश्वासभाजन


09/02/2022
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बगहा-1

Rural Works Department
MMGSY (SC) Allotment Requisition Format

Name of Division :- Rural Works Department , Works Division Bagaha-1.

Sl No	Name of Road	Administrative Sanction		Agreement Amount (in Lac)		Name of Contractor	Agreement No	Agreement Date	Date of Completion	कार्य का स्तर (E/W, GSB/Pcc)	Actual Date of Completion	MIS के अनुसार अंदाजित प्रमाण (लाख में)	किसे गवर्न संपादित कार्य की कुल राशि (लाख में)	अधिष्ठापित राशि (लाख में)	अभिप्रेति
		Length (in km)	Amount of (in Lakh)	Const. Work (in Lakh)	Maint. Work (in Lakh)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	PMGSY Dardaree To Devtaha	1.820	184.530	175.75475	18.17611	Ravi Kumar Tiwari	20SBD/2020-21	30.06.2020	29.06.2021	Complete	28.06.21	138.07838	171.85621	33.77783	कराया गया कार्य संपादित है।
2	Matyariya to Katiya	1.250	120.500	117.70293	6.17300	Ravi Kumar Tiwari	21SBD/2020-21	30.06.2020	29.06.2021	Complete	25.06.21	100.85714	110.84957	9.99243	कराया गया कार्य संपादित है।
3	Teipur to Islampur	1.670	143.700	128.36791	14.72277	New Blue Star Construction	53SBD/2020-21	14.01.2021	13.01.2022	Complete	07.01.22	105.74457	128.35450	22.60993	कराया गया कार्य संपादित है।
4	PMGSY Singad To Bhedachaur	1.480	134.700	119.38281	14.11566	Munna Kumar Jaiswal	54SBD/2020-21	14.01.21	13.01.22	Complete	10.01.22	98.47299	119.34286	20.86987	कराया गया कार्य संपादित है।
5	Harnatar Road To Harnatar Road (Bothsar Tola)	0.780	74.490	67.68775	4.99002	Anup Ranjan	59SBD/2020-21	30.01.2021	29.10.21	Complete	28.10.21	55.40332	67.26738	11.86406	कराया गया कार्य संपादित है।
6	Saurha To Bhvaneepur	2.200	202.290	183.59414	13.23183	Ujjain Engicon India Private Limited	03SBD/21-22	12.04.21	11.04.22	E/W in Progress, GSB Complete, Grade 3.2100 mt complete	-	0.00000	75.39224	75.39224	कराया गया कार्य संपादित है।

1. मुगतातन प्रधिकार प्राप्त होने पर 05 दिनों के अंदर विपत्रों का मुगतातन कर उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया जाएगा।

2. कार्य स्थल पर नागरिक सूचना पट एवं स्थल प्रयोगशाला स्थापित किया गया है।

3. प्रपत्र QM-1 एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (19A) सलगन है।

4. पथ निर्माण के लिए पूर्ण लम्बाई उपलब्ध है जिसे सवेदक को Hand Over कर दिया गया है।

5. सवेदक को Mobilization एवं Machinery अग्रिम की आवश्यकता नहीं है तथा सवेदक द्वारा मोंग नहीं की गई है।

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल बगहा-1

Ban
08/02/2022

***FORM GFR 19-A**
(See Government of India's decision (I) below rule- 150)
Form of Utilization certificate up to the month February 2022
PIU:- E.E RWD(W)DIV-BAGHAHA-1

SL.NO.	Name of Schemes	Sanction No.& Date with Amount (In Lacs)	Amount received (In Lacs)	Particulars
1	2	3	4	5
1	MMGSY(SC)	Lt.No-169 Dt-26.10.2021	3327.29414	Certified that out of Rs. 3327.29414 Lacs of grants-in-aid sanctioned during the years 2021-22 in favour of Executive Engineer R. W. D. Works Division, BAGHAHA-1 a sum of Rs 3325.07844 Lacs has been utilized for the purpose of MMGSY(SC) Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs. 2.21570 Lac remaining unutilized at the end of the period under report.
		TOTAL	3327.29414	


2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grant-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled, are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kinds of checks exercised:-

- Works has been supervised by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Periodic as inspection has been conducted by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Construction materials have been tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant Engineer / Executive Engineer.
- All other codal formalities have been observed.


3. Physical Progress achieved:-

- Construction of Road Works.
- Construction of CD Works.



08/04/22

DIVISIONAL ACCOUNTS OFFICER

R.W.D. Works Division, BAGHAHA-1


08/02/2022

EXECUTIVE ENGINEER


08/12/22

R.W.D. Works Division, BAGHAHA-1