

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल बगहा-1

पत्रांक 327 319

बगहा-1 / दिनांक 11/02/2022

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बगहा-1।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
-सह-सचिव, नोडल पदाधिकारी,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :- मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (SC) अन्तर्गत चयनित पथों के लिए प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि MMGSY(SC) योजना अन्तर्गत भुगतान हेतु अधियाचना विहित प्रपत्र में तैयार कर आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित किया जाता है। अधियाचना प्रपत्र के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र भी संलग्न है। साथ ही संवेदक का नाम प्राधिकार पत्र में जोड़ने की कृपा किया जाय।

अतः निवेदन है कि अधियाचित राशि विमुक्त करने की कृपा की जाय ताकि कराये गये कार्य का भुगतान किया जा सके।

- अनु0- 1. उपयोगिता प्रमाण-पत्र Form GFR 19A
2. अधियाचना पत्र

विश्वासभाजन



कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बगहा-1

Rural Works Department
MMGSY (SC) Allotment Requisition Format

Name of Division :- Rural Works Department , Works Division Bagaha-1.

Name of Division :- Rural Works Department , Works Division Bagana-1.															
Sl. No	Name of Road	Administrative Sanction		Agreement Amount (in Lac)		Name of Contractor	Agreement No	Agreement Date	Date of Completion	कार्य का स्तर (E/W, GSB/Pcc)	Actual Date of Completion	MIS के अनुसार अद्यतन मुगलान (लाख में)	किसे गये सम्पादित कार्य की कुल राशि (लाख में)	अधियावित राशि (लाख में)	अवियुक्ति
		Length (in km)	Amount of (in Lakh)	Const. Work (in Lakh)	Maint. Work (in Lakh)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Malhi Tola To Tesrahiya	1.670	166.830	139.77308	13.46904	Aditya Kumar Tiwari	07SBD/2021-22	23.04.2021	22.04.2022	Complete	09.02.22	79.74805	139.68328	59.93523	कराया गया कार्य सतोष्य है।
2	NH 28B To Malahi Tola	1.045	84.300	74.56867	8.79548	Anup Ranjan	51SBD/2020-21	23.12.2020	22.12.2021	Complete	21.12.21	41.86425	73.73182	31.83366	कराया गया कार्य सतोष्य है।
3	PMGSY Kainee Tola to Purana Vatee	2.395	240.250	212.73113	23.89220	M/S Hanuman Construction Prop Surendra Kumar Kushwaha	33SBD/21-22	06.07.21	05.07.22	E/w In progress, GSB 2000mt Complete, Grade 3 1100mt Complete	-	0.00000	95.30140	95.30140	कराया गया कार्य सतोष्य है।

- अधियावना पूर्ण विशिष्टि के अनुरूप किये गये कार्यों के लिए किया जा रहा है जिसकी प्रविष्टि मापी पुस्त में कि जा चुकी है। इन कार्य में NQM, SQM की कोई प्रतिकुल टिप्पणी नहीं है।
- मुग़तान प्राधिकार प्राप्त होने पर 06 दिनों के अंदर विपत्रों का मुग़तान कर उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया जाएगा।
- कार्य स्थल पर नागरिक सूचना पट एवं स्थल प्रयोगशाला स्थापित किया गया है।
- प्रपत्र QM-1 एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (19A) संलग्न है।
- पथ निर्माण के लिए पूर्ण लम्बाई उपलब्ध है जिसे संवेदक को Hand Over कर दिया गया है।
- संवेदक को Mobilization एवं Machinery अग्रिम की आवश्यकता नहीं है तथा संवेदक द्वारा मोंग नहीं की गई है।


 11/02/2022
 कार्यपालक अभियंता
 ग्रामीण कार्य विभाग
 प्रमुख प्रायोजन विभाग-1
 जिला-1

***FORM GFR 19-A**
(See Government of India's decision (I) below rule- 150)
Form of Utilization certificate up to the month February 2022
PIU:- E.E RWD(W)DIV-BAGAHA-1

SL.NO.	Name of Schemes	Sanction No.& Date with Amount (In Lacs)	Amount received (In Lacs)	Particulars
1	2	3	4	5
1	MMGSY(SC)	Lt.No-169 Dt-26.10.2021	3327.29414	Certified that out of Rs. 3327.29414 Lacs of grants-in-aid sanctioned during the years 2021-22 in favour of Executive Engineer R. W. D. Works Division, BAGAHA-1 a sum of Rs 3325.07844 Lacs has been utilized for the purpose of MMGSY(SC) Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs. 2.21570 Lac remaining unutilized at the end of the period under report.
		TOTAL	3327.29414	


2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grant-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled, are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kinds of checks exercised:-

- Works has been supervised by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Periodic as inspection has been conducted by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Construction materials have been tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant Engineer / Executive Engineer.
- All other codal formalities have been observed.


3. Physical Progress achieved:-

- Construction of Road Works.
- Construction of CD Works.



11/02/22

DIVISIONAL ACCOUNTS OFFICER

R.W.D. Works Division, BAGAHA-1


11/02/2022

EXECUTIVE ENGINEER


R.W.D. Works Division, BAGAHA-1