

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिरौल, (दरभंगा)।

पत्रांक:- 35

दिनांक:- 11/01/2022

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बिरौल, (दरभंगा)।

सेवामें,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
सह- सचिव,
(ब्राड)

विषय:- MMGSY^(५५) योजनान्तर्गत के तहत कार्य हेतु अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि MMGSY^(५५) योजनान्तर्गत पथों में कार्य कराया गया है। कराये गये कार्य का भुगतान करना है।

अतः अनुरोध है कि MMGSY योजनान्तर्गत कार्य कराये गये पथों में कार्य हेतु आवंटन 172.80990 (एक करोड़ बहतर लाख अस्सी हजार नौ सौ नब्बे मात्र) उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। ताकि संवदक द्वारा कराये गये कार्य का भुगतान किया जा सके।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन,



कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिरौल, (दरभंगा)।
11.01.22

Rural Works Department
MMGSY (SC) Allotment Requisition Format

Name of Division: Biraul

Sl. No.	Year	Name of Road	Name of Contractor (in English)	Administrative		Agreement Amount (in lacs)		Allotment received (in Lacs)	Total Expenditure as per MIS (in Lacs)	Value of Measurement (in Lacs)	Current Demand (in Lacs) (11-9)	Remarks
				Length (in km)	Amount (in lacs)	Main Work	Maintenance					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2019-20	नवदेगा से नवदेगा बिरिया	Subhash Kr. Jha	1.383	98.78	88.49	7.14471	54.81587	54.81587	83.57693	28.76106	GSB & PCC Progress
2	2019-20	कटैया से सदहराटटी	Bhim Yadav	1.75	118.67	105.93531	8.60787	57.74117	57.74117	57.74117	0	PCC Progress
3	2019-20	सहस्राम शाही हरिजन टोला से बरमोतर	Atul Kr. Yadav	0.505	43.36	39.65408	2.69579	33.05925	33.05925	33.05925	0	GSB & PCC Progress
4	2019-20	मवाणीपुर से मुसहरी	Ajay Kr. Jha	0.91	72.17	60.89462	8.44967	46.61814	46.61814	46.61814	0	GSB & PCC Progress
5	2019-20	सोनदेहट से कुनवा टोल	Ajay Kr. Jha	1.22	92.64	78.3675	12.11626	48.81873	48.81873	48.81873	0	GSB & PCC Progress
6	2019-20	रूपनगर से बाह्या टोल नैली	Jay Prakash Singh	2.26	140.47	129.78426	19.73746	71.40867	71.40867	71.40867	0	GSB & PCC Progress
7	2019-20	इटरा शिवनगर से मखनाही	Pravin Kumar	0.65	49.789	41.38793	7.40109	20.92652	20.92652	30.24017	9.31365	GSB & PCC Progress
8	2019-20	एल003 परसरामा सरनी से सरनी	Jay Prakash Singh	2.165	167.043	142.269	19.776	38.99833	38.99833	38.99833	0	GSB & PCC Progress
9	2019-20	मिया टोला से बानाजी पोखर मुसहरी	Amar Nath Jha	1.845	153.32	123.006	16.749	33.31247	33.31247	33.31247	0	GSB & PCC Progress
10	2019-20	हरिजन दरवाजा से एकजरी मुस्लिम टोला	Anil Kumar Jha	0.63	84.91	47.784	3.519	38.00533	38.00533	38.00533	0	Work Completed
11	2019-20	टी02 से सेदीका	Manoj Kumar Yadav	0.91	84.914	76.4226	8.4914	30.53744	30.53744	49.56755	19.03011	GSB & PCC Progress
12	2019-20	इटरा से बलबारा	Santosh Kumar Jha	3.35	275.74	228.96	36.54	57.36490	57.36490	57.36490	0	GSB & PCC Progress
13	2019-20	कैपटगामा से रामपुराट	Subhash Kr. Jha	2.004	140.48	127.83000	11.37000	45.25809	45.25809	45.25809	0	GSB & PCC Progress
14	2019-20	मीडुवा से खैरहेडिह	Ruko Construction Pvt Ltd	2.660	237.460	215.38496	26.21444	147.6437	147.64366	147.64366	0	GSB & PCC Progress

15	2019-20	एल025 से कल्याणा	Ranjit K. Raut	0.655	63.88900	50.97000	3.18490	34.16555	34.16555	34.16555	0	GSB & PCC Progress
16	2019-20	बाबाजी मोहर से नरैया गाछी टोला	Ram Prasad Sah	2.495	174.69	141.58000	20.93307	39.26376	39.26376	39.26376	0	GSB & PCC Progress
17	2019-20	मनता चौक से आसी माया मनता	Pooja Bharti	0.925	76.15000	65.03400	7.22600	25.3298	25.3298	25.3298	0	GSB & PCC Progress
18	2019-20	टी02 से तिलकेश्वरहि से करैनी	Manoj Kumar Yadav	1.060	99.02000	86.08000	11.02100	21.79230	21.79230	21.79230	0	GSB & PCC Progress
19	2019-20	एल030 पासवान चौक सितागा से मुसहरी टोला सितागा पूरी	Amar Nath Jha	1.935	156.48600	135.90000	20.58800	90.42540	90.42540	90.42540	0	GSB & PCC Progress
20	2019-20	ईदगाह चौक से धमरिया	Manish Jha	0.615	52.94400	39.98000	6.36000	27.15647	27.15647	27.15647	0	GSB & PCC Progress
21	2019-20	सोनदेहट से मुसहरी	Bhim Yadav	2.45	156.76	127.93908	24.06894	24.69992	24.69992	24.69992	0	GSB & PCC Progress
22	2019-20	जाबहण घाट से दक्षिणी पासवान टोला	Santosh Kumar Jha	2.07	118.01	91.84000	8.90545	0	0	26.60952	26.60952	GSB & PCC Progress
23	2019-20	मनौर मटनाम से मटनाम	Jay Prakash Singh	1.408	97.2	78.83100	7.69800	0	0	49.47830	49.47830	GSB & PCC Progress
24	2019-20	कपनगर से गोदाम टोला	Smt. Asha Kumari	0.645	41.28	41.27737	2.00056	0	0	39.61726	39.61726	GSB & PCC Progress
Total:-				33.84	2558.7124	2365.61171	300.79861	987.34177	987.34177	1160.15167	172.80990	-

नोट:-

1. खर्च का बिलान MIS से होना आवश्यक है।
2. अभियानित राशि का पत्रवार मासिक की प्रथम एवं अन्तिम पेज की अभियानित प्रथा प्रति संलग्न होना आवश्यक है।
3. पूर्व निर्गत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न होना आवश्यक है।
4. योजनावार सभी पत्रों का अभियानित एक साथ भेजना आवश्यक है।
5. निर्गत राशि का डी0 सी0 बिचर 15 दिनों के अंदर शाखा कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

Executive Engineer

W.D. Works Division, Biraul

11-01-22