

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल बगहा-1**

पत्रांक 230 215

बगहा-1/ दिनांक 29/01/2022

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, बगहा-1।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी  
-सह-सचिव, नोडल पदाधिकारी,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
बिहार, पटना।

विषय :- मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (SC) अन्तर्गत चयनित पथों के लिए प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अधियाचना के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि MMGSY(SC) योजना अन्तर्गत भुगतान हेतु अधियाचना विहित प्रपत्र में तैयार कर आवश्यक अग्रसार कार्रवाई हेतु समर्पित किया जाता है। अधियाचना प्रपत्र के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र भी संलग्न है। साथ ही संवेदक का नाम प्राधिकार पत्र में जोड़ने की कृपा किया जाय।

अतः निवेदन है कि अधियाचित राशि विमुक्त करने की कृपा की जाय ताकि कराये गये कार्य का भुगतान किया जा सके।

- अनु०- 1. उपयोगिता प्रमाण-पत्र Form GFR 19A  
2. अधियाचना पत्र

विश्वासभाजन



कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल बगहा-1

**\*FORM GFR 19-A**  
**(See Government of India's decision (I) below rule- 150)**  
**Form of Utilization certificate up to the month January 2022**  
**PIU:- E.E RWD(W)DIV-BAGAHA-1**

| SL.NO. | Name of Schemes | Sanction No.& Date with Amount (In Lacs) | Amount received (In Lacs) | Particulars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|-----------------|------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2               | 3                                        | 4                         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1      | MMGSY(SC)       | Lt.No-169 Dt-26.10.2021                  | 3327.29414                | Certified that out of Rs. 3327.29414 Lacs of grants-in-aid sanctioned during the years 2021-22 in favour of Executive Engineer R. W. D. Works Division, BAGAHA-1 a sum of Rs 2761.73068 Lacs has been utilized for the purpose of MMGSY(SC) Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs. 565.56346 Lac remaining unutilized at the end of the period under report. |
|        |                 | <b>TOTAL</b>                             | <b>3327.29414</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |


2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grant-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled, are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kinds of checks exercised:-

- Works has been supervised by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Periodic as inspection has been conducted by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Construction materials have been tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant Engineer / Executive Engineer.
- All other codal formalities have been observed.


3. Physical Progress achieved:-

- Construction of Road Works.
- Construction of CD Works.


  
29/01/22

DIVISIONAL ACCOUNTS OFFICER

R.W.D. Works Division, BAGAHA-1

  
29/01/22

EXECUTIVE ENGINEER

  
R.W.D. Works Division, BAGAHA-1

**Rural Works Department**  
**MMGSY (SC) Allotment Requisition Format**  
**Name of Division :- Rural Works Department , Works Division Bagaha-1.**

| Sl. No. | Name of Road                            | Administrative Sanction |                     | Agreement Amount (in Lac) |                       | Name of Contractor                                   | Agreement No. | Agreement Date | Date of Completion | कार्य का स्तर (E/W, GSB/Pcc)                            | Actual Date of Completion | MIS के अनुसार अद्यतन मुगलान (लाख में) | किये गये सम्पादित कार्य की कुल राशि (लाख में) | अधियाधित राशि (लाख में) | अभियुक्ति                      |
|---------|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|         |                                         | Length (in km)          | Amount of (in Lakh) | Const. Work (in Lakh)     | Maint. Work (in Lakh) |                                                      |               |                |                    |                                                         |                           |                                       |                                               |                         |                                |
| 1       | 2                                       | 3                       |                     | 4                         |                       | 5                                                    | 6             | 7              | 8                  | 9                                                       | 10                        | 11                                    | 12                                            | 13                      | 14                             |
| 1       | Barwa to Nawka Tola                     | 0.855                   | 63.690              | 56.03368                  | 6.90006               | Priyanka Ranjan                                      | 34SBD/2020-21 | 14.09.2020     | 13.06.2021         | Complete                                                | 10.09.21                  | 17.68943                              | 55.85785                                      | 38.16842                | करवाया गया कार्य संतोषप्रद है। |
| 2       | Loharpati To Naya Basti                 | 1.140                   | 87.720              | 76.51135                  | 11.04766              | Anup Ranjan                                          | 50SBD/2020-21 | 23.12.2020     | 22.12.2021         | Complete                                                | 19.12.21                  | 32.08777                              | 76.38643                                      | 44.29866                | करवाया गया कार्य संतोषप्रद है। |
| 3       | Malahi Tola To Tesrahiya                | 0.650                   | 57.990              | 54.96491                  | 1.92611               | Shri Vishambharnath Construction Opc Private Limited | 12SBD/2021-22 | 24.05.2021     | 23.02.2022         | Complete                                                | 23.01.2022                | 0.00000                               | 54.94417                                      | 54.94417                | करवाया गया कार्य संतोषप्रद है। |
| 4       | Siswaniya To Mahadalit Bastee           | 1.775                   | 162.880             | 144.70779                 | 14.33855              | Awadhesh Shukla                                      | 51SBD/2021-22 | 09.10.2021     | 08.10.2022         | E/W in Progress. GSB in Progress, Grade 3 in Progress   | -                         | 0.00000                               | 38.59343                                      | 38.59343                | करवाया गया कार्य संतोषप्रद है। |
| 5       | Rupwaliya Bandh to Nawalpur Nuniya Tola | 6.480                   | 554.900             | 471.34437                 | 35.61753              | Ranvir Nirman Pvt Ltd                                | 44SBD/2021-22 | 29.07.2021     | 28.07.2022         | E/W in Progress. GSB in Progress, Culvert 7 No Complete | -                         | 0.00000                               | 97.09217                                      | 97.09217                | करवाया गया कार्य संतोषप्रद है। |
| 6       | Pitch Road To Jiriya                    | 1.120                   | 109.920             | 84.77230                  | 7.58760               | Sanjay Kumar Mishra                                  | 11SBD/2021-22 | 20.05.2021     | 19.05.2022         | E/w in Progress, GSB in progress, 2 Culvert Completed   | -                         | 0.00000                               | 24.09664                                      | 24.09664                | करवाया गया कार्य संतोषप्रद है। |

1. अधियाधना पूर्ण विशिष्टि के अनुरूप किये गये कार्यों के लिए किया जा रहा है जिसकी प्रविष्टि मापी पुस्त में कि जा चुकी है। इन कार्य में NQM, SQM की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।


2. मुगलान प्राधिकार प्राप्त होने पर 05 दिनों के अंदर विपत्रों का मुगलान कर उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया जाएगा।

2. कार्य स्थल पर नागरिक सूचना पट एवं स्थल प्रयोगशाला स्थापित किया गया है।

3. प्रपत्र QM-1 एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (19A) संलग्न है।

4. पथ निर्माण के लिए पूर्ण लम्बाई उपलब्ध है जिसे संवेदक को Hand Over कर दिया गया है।

5. संवेदक को Mobilization एवं Machinery अग्रीम की आवश्यकता नहीं है तथा संवेदक द्वारा मोंग नहीं की गई है।

  
 29/01/22  
 कार्यपालक अभियंता,  
 ग्रामीण कार्य विभाग,  
 कार्य प्रमंडल बगहा-1