

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल बगहा-1**

पत्रांक...1471 अनु०

बगहा-1 / दिनांक 02-7-22

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, बगहा-1।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी  
-सह-सचिव, नोडल पदाधिकारी,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
बिहार, पटना।

विषय :- मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (SC) अन्तर्गत चयनित पथों के लिए प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि MMGSY(SC) योजना अन्तर्गत भुगतान हेतु अधियाचना विहित प्रपत्र में तैयार कर आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित किया जाता है। अधियाचना प्रपत्र के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र भी संलग्न है। साथ ही संवेदक का नाम प्राधिकार पत्र में जोड़ने की कृपा किया जाय।

अतः निवेदन है कि अधियाचित राशि विमुक्त करने की कृपा की जाय ताकि कराये गये कार्य का भुगतान किया जा सके।

- अनु०- 1. उपयोगिता प्रमाण-पत्र Form GFR 19A  
2. अधियाचना पत्र

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, बगहा-1

**Rural Works Department**  
**MMGSY (SC) Allotment Requisition Format**

**Name of Division :- Rural Works Department , Works Division Bagaha-1.**

Sl. No	Name of Road	Administrative Sanction		Agreement Amount (in Lac)		Name of Contractor	Agreement No.	Agreement Date	Date of Completion	कार्य का स्तर (E/W, GSB/Pcc)	Actual Date of Completion	MIS के अनुसार अंदाज़न भुगतान (लाख में)	किये गये सम्पादित कार्य की कुल राशि (लाख में)	अधियाचित राशि (लाख में)	अभियुक्ति
		Length (in km)	Amount of (in Lakh)	Const. Work (in Lakh)	Maint. Work (in Lakh)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	PMGSY Kataiya Phulwariya Path to Harpur Ghusukpur	0.620	53.920	48.24942	5.17775	Deep Shikha Enterprises	42SBD/2020-21	05.12.2020	04.09.2021	Complete	12.04.22	29.29808	48.18610	18.88802	करवाया गया कार्य सतोषप्रद है।
2	T06(Gudgudi) TO Gudgudi Dhobiya Tola	1.465	149.179	139.91293	7.59918	Rajan Kumar	36SBD/2021-22	28.07.2021	27.07.2022	Complete	30.04.22	127.63467	139.45555	11.82087	करवाया गया कार्य सतोषप्रद है।
3	PMGSY Kainee Tola to Purana Valee	2.395	240.250	212.73113	23.89220	M/S Hanuman Construction Prop Surendra Kumar Kushwaha	33SBD/21-22	06.07.21	05.07.22	Complete	29.06.22	95.30140	207.72319	112.42179	करवाया गया कार्य सतोषप्रद है।

- अधियाचना पूर्ण विशिष्टि के अनुरूप किये गये कार्यों के लिए किया जा रहा है जिसकी प्रविष्टि मापी पुस्त में कि जा चुकी है। इन कार्य में NQM, SQM की कोई प्रतिकुल टिप्पणी नहीं है।
- भुगतान प्राधिकार प्राप्त होने पर 05 दिनों के अंदर विपत्रों का भुगतान कर उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया जाएगा।
- कार्य स्थल पर नागरिक सूचना पट एवं स्थल प्रयोगशाला स्थापित किया गया है।
- प्रपत्र QM-1 एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (19A) संलग्न है।
- पथ निर्माण के लिए पूर्ण लम्बाई उपलब्ध है जिसे संवेदक को Hand Over कर दिया गया है।

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल बगहा-1



**\*FORM GFR 19-A**  
**(See Government of India's decision (I) below rule- 150)**  
**Form of Utilization certificate up to the month June 2022**  
**PIU:- E.E RWD(W)DIV-BAGAHA-1**

SL.NO.	Name of Schemes	Sanction No.& Date with Amount (In Lacs)	Amount received (In Lacs)	Particulars
1	2	3	4	5
1	MMGSY(SC)	Lt.No-236 Dt- 21.02.2022	4801.02798	Certified that out of Rs. 4801.02798 Lacs of grants-in-aid sanctioned during the years 2021-22 in favour of Executive Engineer R. W. D. Works Division, BAGAHA-1 a sum of Rs 4799.71484 Lacs has been utilized for the purpose of MMGSY(SC) Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs. 1.31314 Lac remaining unutilized at the end of the period under report.
		<b>TOTAL</b>	<b>4801.02798</b>	

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grant-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled, are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

*[Signature]*  
29/6/22

**Divisional Accounts Officer**

**RWD Works Division, Bagaha-1**

Kinds of checks exercised:-

- Works has been supervised by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Periodic as inspection has been conducted by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Construction materials have been tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant Engineer / Executive Engineer.
- All other codal formalities have been observed.

3. Physical Progress achieved:-

- Construction of Road Works.
- Construction of CD Works.

*[Signature]*  
29/6/22

**Executive Engineer**

*[Signature]*  
29/6/22  
R.W.D. Works Division, Bagaha-1