

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल बगहा-1**

पत्रांक 1469 अउ

बगहा-1 / दिनांक 02-7-22

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बगहा-1।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
-सह-सचिव, नोडल पदाधिकारी,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :- मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (General) अन्तर्गत चयनित पथों के लिए प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि MMGSY (General) योजना अन्तर्गत भुगतान हेतु अधियाचना विहित प्रपत्र में तैयार कर आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित किया जाता है। अधियाचना प्रपत्र के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र भी संलग्न है। साथ ही संवेदक का नाम प्राधिकार पत्र में जोड़ने की कृपा किया जाय।

अतः निवेदन है कि अधियाचित राशि विमुक्त करने की कृपा की जाय ताकि कराये गये कार्य का भुगतान किया जा सके।

- अनु0- 1. उपयोगिता प्रमाण-पत्र Form GFR 19A
2. अधियाचना पत्र

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बगहा-1

Rural Works Department
MMGSY (GEN) Allotment Requisition Format

Name of Division :- Rural Works Department, Works Division Bagaha-1.


Sl No	Name of Road	Administrative Sanction		Agreement Amount (in Lac)		Name of Contractor	Agreement No	Agreement Date	Date of Completion	कार्य का स्तर (E/W, GSB/Pcc)	Actual Date of Completion	MIS के अनुसार अंशतः भुगतान (लाख में)	किये गये समर्पित कार्य की कुल राशि (लाख में)	अधियावित राशि (लाख में)	अभियुक्ति
		Length (in km)	Amount of (in Lakh)	Const Work (in Lakh)	Maint Work (in Lakh)										
1	Dhobani Tola to Pandey Tola	2.165	173.110	155.50251	14.39226	Shama Construction	40SBD/21-22	28.07.21	27.07.22	E/W in Progress, GSB, Grade3, PCC Complete	-	0.00000	76.50793	76.50793	कराया गया कार्य सतोषप्रद है।
2	Baswariya to Baswariya North Tola	0.770	64.45000	58.80330	4.52933	Ashwani Pandey	47SBD/21-22	31.07.21	30.07.22	Complete	10.06.22	46.80867	58.74959	11.94092	कराया गया कार्य सतोषप्रद है।
3	Thakur Tola to Baswariya Thakur Tola	0.635	59.520	56.33604	2.03033	Jay Kishor Gupta	34SBD/21-22	16.07.21	15.07.22	E/W in Progress, GSB & Grade3, Complete	-	0.00000	10.75681	10.75681	कराया गया कार्य सतोषप्रद है।
4	PMGSY Paroraha To Maltolwa Yadav Tola	2.205	187.900	161.17969	16.44011	Maa Dhanvantri Buildcon Pvt Ltd.	53SBD/19-20	29.11.2019	28.11.2020	E/W in Progress, GSB & Grade3 Complete, PCC 885 Mt complete	-	68.58643	124.02919	55.44276	कराया गया कार्य सतोषप्रद है।
5	Habitation Bishanpurwa Bharat Shah House to Habitation Mathiya Tola	1.000	92.470	81.27125	9.48439	M/S Hari Ram Engineering Works Prop Hari Ram Bhagat	15SBD/21-22	29.05.21	28.05.22	Surface Complete, Road Furniture in Progress	-	0.00000	81.06816	81.06816	कराया गया कार्य सतोषप्रद है।

1 अधियाचना पूर्ण विशिष्ट के अनुरूप किये गये कार्यो के लिए किया जा रहा है जिसकी प्रविष्टि मापी पुस्त में कि जा चुकी है। इन कार्य में NQM, SQM की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

2 भुगतान प्राधिकार प्राप्त होने पर 05 दिनों के अंदर विपत्रों का भुगतान कर उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया जाएगा।

3 कार्य स्थल पर नागरिक सूचना पट एवं स्थल प्रयोगशाला स्थापित किया गया है।

4 प्रपत्र QM-1 एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (19A) संलग्न है।


 29/06/22
 कार्यपालक अभियंता,
 ग्रामीण कार्य विभाग,
 कार्य प्रमंडल वृद्धा-1

FORM GFR 19-A
(See Government of India's decision (I) below rule- 150)
Form of Utilization certificate up to the month of June 2022
PIU:- E.E RWD(W)DIV-BAGAHA-1

SL.NO.	Name of Schemes	Sanction No.& Date with Amount (In Lacs)	Amount received (In Lacs)	Particulars
1	2	3	4	5
1	MMGSY(General)	Lt No-129 dt-18.10.2019 Lt No-01dt-06.01.2020 Lt.No-19 dt-27.01.2020 Lt No-27dt-07.02.2020 Lt No-79dt-15.05.2020 Lt No-94 dt-03.06.2020 Lt No-116dt-24.07.2020 Lt No-187 dt-27.11.2020	4211.50535	Certified that out of Rs. 4211.50535 Lacs of grants-in-aid sanctioned during the years 2020-21 in favour of Executive Engineer R. W. D. Works Division, BAGAHA-1 a sum of Rs 4211.50535 Lacs has been utilized for the purpose of MMGSY(Gen) Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs. 0.00 Lac remaining unutilized at the end of the period under report.
		TOTAL	4211.50535	

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grant-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled, are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.


 Divisional Accounts Officer

R.W.D. Works Division, Bagaha-1

Kinds of checks exercised:-

- Works has been supervised by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Periodic as inspection has been conducted by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Construction materials have been tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant Engineer / Executive Engineer.
- All other codal formalities have been observed.

3. Physical Progress achieved:-

- Construction of Road Works.
- Construction of CD Works.


 Executive Engineer

RWD, Works Division, Bagaha-1


 29/06/22